

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 – 68,090), *bez ETCS I
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: marec 2022

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 10.11.2023

Predstaviteľ Zhotoviteľa : Ing. Antonio Melidoro

Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Milan Kubala, Matteo Foffani, Roman Skácel

Schválil za Zhotoviteľa
Vedúci technického útvaru: Ing. Matteo Foffani, ..., dátum 8. 4. 2022

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár, ..., dátum 12. 4. 2022

OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	4
3. Realizácia Diela:	5
4. Vyhodnotenie prác:	5
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	5
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	6
6.1. Zoznam Zmien:	6
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	6
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	6
7. Systém kvality:	6
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:	6
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	6
8.2. Personál Zhotoviteľa:	6
9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:	6
9.1. Bezpečnosť práce:	6
9.2. Ekologické vplyvy:	8
10. Finančné plnenie:	8
11. Fotodokumentácia:	9

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta Analýza stanovísk odborných zložiek Objednávateľa doručených pred konferenčným prerokovaním stavby A.2.1 a B.3.1 Konferenčné prerokovanie PD DSPRS pre stavby A.2.1 a B.3.1 dňa 7.3.2022 Analýza a zapracovanie doručených pripomienok Objednávateľa k PD DSPRS pred a po konferenčnom prerokovaní stavby A.2.1 a B.3.1 (poštou, elektronicky mailom) Spolupráca so Zhotoviteľom pri zapracovaní pripomienok Objednávateľa do PD DSPRS Odovzdanie digitálnej a tlačenej formy PD DSPRS stavby A.2.1 dňa 31.3.2022 so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa z konferenčného prerokovania Zhotoviteľovi Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti (každých 14 dní) Aktualizácia koordinačných výkresov pre časť stavby A.2.2 Príprava PD DSPRS pre stavbu A.2.2 k odovzdaniu Zhotoviteľovi na kontrolu Projektové práce - DSPRS stavby A.1 Spolupráca so Zhotoviteľom pre zabezpečenie Búracieho povolenia na území ČR Pracovné rokovanie k EIA pre UČS 13 dňa 3.3.2022 Pracovné rokovanie so Zhotoviteľom dňa 15.3.2022 k násypu pri moste SO 01-33-06 Pracovné rokovanie s majiteľkou Berry Farm za účasti Zhotoviteľa dňa 16.3.2022 Pracovné rokovanie s Objednávateľom k zapracovaniu pripomienok z Konferenčného prerokovania k stavbe A.2.1 dňa 17.3.2022 Pracovné rokovanie s Objednávateľom k zapracovaniu pripomienok z Konferenčného prerokovania k stavbe A.2.1 dňa 18.3.2022 	<p>Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT- MORAVIA CONSULT- TRANS GEO</p>
1.2.	<p>Činnosť HIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktualizácia harmonogramu postupu prác v programe MS Project Spracovanie Správy postupu prác Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DUR a ich prípadný dopad na spracovanie DSPRS 	<p>Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT- MORAVIA</p>

<ul style="list-style-type: none"> Účast na rokovaníach v procese územných konaní Účast na rokovaníach s budúciimi správcami Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS Organizácia a účasť na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom Organizácia a príprava na opakované konferenčné prerokovanie PD DSPRS pre časť stavby A.2.1 a B.3.1, ktoré sa uskutočnilo 7.3.2022 Účast na odovzdaní staveniska dňa 16.3.2022 Analýza stanovísk odborných zložiek Objednávateľa doručených pred a po konferenčnom prerokovaní stavby A.2.1 a B.3.1 Organizácia a príprava odovzdania digitálnej a tlačenej formy PD DSPRS pre stavbu A.2.1 dňa 31.3.2022 so zapracovanými pripomienkami z konferenčného prerokovania Zhotoviteľovi rokovanie so zástupcami NOBO pre posúdenie TSI 	CONSULT-TRANS GEO
--	-------------------

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<p>IČ okrem prieskumov</p> <ul style="list-style-type: none"> Výkon IČ DSZ/DUR Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS Sledovanie priebehu územných konaní Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov Výkon IČ DSP (pre stavbu A.2.1.2) - Prerokovanie DSP (vrátane odborného posudku ŽSR a schvaľovacieho rozhodnutia) na území SR Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.2.1.2 (UČS 12), stavbu A.2.1.1 (UČS 11) a stavbu A.2.2 (UČS 10) Práce súvisiace s MPV Spracovanie geometrických plánov Výkon IČ DSPRS - zabezpečenie všetkých potrebných doplnkových prieskumov, vrátane jednoznačných záverov alebo doporučení expertov, ktoré z nich vyplývajú (realizácia doplnkového geodetického prieskumu - vybudovanie vytyčovacej siete stavby s nútenou centráciou, prvej triedy presnosti) Výkon IČ pre odstránenie stavby na ČR strane – stavba A.2.1.2 Výkon IČ pre odstránenie stavby na SR strane – stavba A.2.1.2 územné rozhodnutie na stavbu A1, UČS 1+2 nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2022 vydané územné rozhodnutie na stavbu B (vydané 16.03.2022, doručené 5.4.2022) 	<p>úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD</p>

2.2.	Prieskumy <ul style="list-style-type: none"> Výkon doplnkového prieskumu - vybudovanie vytyčovacej siete stavby s nútenou centráciou, prvej triedy presnosti - príprava podkladov a miestne šetrenia pre vyhotovenie vytyčovacej siete, realizácia bodov a potrebné merania, spracúvanie záverečných správ pre stavbu A.2.1 a A.2.2 dňa 31.3.2022 odovzdaný Objednávateľovi „Doplnkový prieskum geodetický, vybudovanie vytyčovacej siete“ pre časť stavby A.2.1.1 a A.2.1.2 (2x v tlačenej forme a 2x elektronickej forme na CD) 	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
------	--	--

3. Realizácia Diela:

Dňa 28.1.2022 bolo na základe búracieho povolenia vydaného MDV SR č. 07038/2022/SŽDD/03791 odovzdané stavenisko: Železničný most v žkm 74,386 a súvisiace objekty na traťovej koľaji č.2 v úseku železničnej trate Kúty – Kúty štátna hranica, od žkm 73,800 – po žkm 74,386, časť 1. na území Slovenskej republiky.

Dňa 28.2.2022 bol udelený súhlas Stavebného dozora na zahájenie prác na:

- SO 12-31-01 Kúty – SR/ČR – výrub drevín.
- SO 12-33-04 Kúty – SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 74,410 (ev.km 74,386) – prístupová cesta

4. Vyhodnotenie prác:

SO 12-31-01, Kúty – št. hr. SR/ČR, výrub drevín

- Výrub sú ukončené, v súčasnosti prebieha čistenie a odvoz
- Práce prebiehajú v zmysle HMG

SO 12-33-04.1 Prístupová cesta

- Prístupové cesty sú zrealizované na 80 % a do zahájenia búracích prác budú práce na tomto objekte ukončené
- Práce prebiehajú v zmysle HMG

5. Zmluva o Diele a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

6.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č.1

6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):

Uvedené v prílohe č.2

6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):

Uvedené v prílohe č.3

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:

8.1.Zariadenie Zhotoviteľa:

Uvedené v prílohe č.4

8.2.Personál Zhotoviteľa:

Uvedené v prílohe č.4.

9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:

9.1.Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR. V súčasnosti je predložený na schválenie, jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

V priebehu mesiaca boli vykonávané práce pri budovaní núdzového prístupu k priestoru búrania mosta, príprava plochy pre žeriav, výrub drevín a ich odvoz.

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli predložené.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. Zistené nedostatky sú riešené priamo na mieste zistenia, z inšpekcií staveniska boli spracované Správy na týždennej báze (za mesiac marec 1 správa).

Vymedzenie staveniska, bezpečnostné značenie, dočasné dopravné značenie - Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie) Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení, Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií.

V sledovanom období v oblasti BOZP neboli zistené porušenia Zhotoviteľa:

Závažné nedostatky:

Neboli zistené.

Opakujúce sa nedostatky:

Neboli zistené.

Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe neprebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom.

C. Kontroly vykonané objednávatelom a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa v priebehu 12. kalendárneho týždňa bez písomného záznamu. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.



E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľmi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľom.

9.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

10. Finančné plnenie:

K 31.03.2022 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie vo výške 3 782 682,6 EUR, bez DPH

11. Fotodokumentácia



Panelová plocha č.1 pre žeriav – návodná strana



Prístupová rampa a plocha č.2



Plocha č.2 pre žeriav – vzdušná strana



Prístupová rampa k ploche č.2 - na vzdušnej strane



Prístupová rampa k ploche č.2 - na vzdušnej strane



Plocha č.2 pre žeriav – vzdušná strana



Budovanie prístupových komunikácií



Budovanie prístupových komunikácií



Budovanie prístupových komunikácií



Výrubu stromov a krovín pri koľaji č. 1



Výruby stromov a krovín pri koľaji č. 1



Osadená informačná tabuľa na prístupovej komunikácii



Osadená informačná tabuľa pri rieke Morava

Príloha č.1

Zoznam Zmien k 31.03.2022

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	<p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu (Lehota výstavby).</p> <p>Pokyn na Zmenu č.1 (Odsúhlasenie zmeny Lehoty výstavby).</p>	<p>07.10.2020</p> <p>21.10.2020</p>	<p>JVICM-VHS/20/0011</p> <p>230/2020-USPaR Ba</p>
2.	<p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - odpoveď Objednávateľa.</p>	16.10.2020	31562/2020/O220-7
3.	<p>Nárok č. 1 - EIA</p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu – EIA.</p>	19.10.2020	JVICM-VHS/20/0014
4.	<p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Dodatok č.1 k Hlavnej Zmluve (pripomienky Zhotoviteľa k Dodatku č.1).</p>	2.11.2020	JVICM-VHS/20/0018
5.	<p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 (odpoveď Objednávateľa).</p>	04.11.2020	31562/2020/0220-15
6.	<p>Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"</p> <p>Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC".</p>	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
7.	<p>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017.</p>	13.11.2020	JVICM-VHS/20/0024

8.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 - stanovisko Objednávateľa.	19.11.2020	31562/2020/0220-23
9.	Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC" Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok.	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
10.	Nárok č. 4 - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DÚR Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - Vypracovanie DSZ/DÚR na Časť A.2.1 a rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR.	18.12.2020	JVICM-VHS/20/0046
11.	Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466.	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0105
12.	Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466.	20.5.2021	JVICM-VHS/21/0139
13.	Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Oznámenie o rozhodnutí Stavebného dozora – zmena svetlosti otvorov na mostných objektoch v km 73,210 a km 73,466.	18.6.2021	053/2021-ÚS SPaR Ba/435
14.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia — Prípomienky a žiadosti úradov, žiadosť o stretnutie.	31.5.2021	JVICM-VHS/21/0144

15.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia - pripomienky a žiadosti obecného úradu BRODSKÉ k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR. Žiadosť Zhotoviteľa o Zmenu podľa článku 13.	15.6.2021	JVICM-VHS/21/0154
16.	Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty Žiadosť o vydanie pokynu Stavebného dozora - napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty.	18.2.2021	JVICM-VHS/21/0041
17.	Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty Žiadosť o Zmenu v súlade s článkom 13 Osobitných podmienok Žltý FIDIC.	12.7.2021	JVICM-VHS/21/0184
18.	Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty Rozhodnutie Stavebného dozora - pokyn na Zmenu k napájaniu zariadení v úseku Sekule – Kúty.	13.7.2021	064/2021-ÚS SPaR Ba/548
19.	Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty Pokyn Stavebného dozoru – napájanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku Sekule – Kúty, cenový a časový dopad.	21.7.2021	JVICM-VHS/21/0194
20.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Pripomienky a žiadosti Mestského úradu MALACKY k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR.	24.8.2021	JVICM-VHS/21/0226
21.	Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty Stanovisko Objednávateľa k napájaniu zariadení v úseku Sekule – Kúty.	1.7.2021	14812/2021/O220-113
22.	Nárok č. 9 – Zmena polomeru oblúka v ŽST Devínska Nová Ves Žiadosť o vydanie Pokynu na zmenu.	29.10.2021	JVICM-VHS/21/0289

23.	Nárok č. 10 - Zmena na úpravu systému ETCS L2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Lanžhot Žiadosť o vydanie pokynu Stavebného dozora.	22.2.2021	JVICM-VHS/21/0048
24.	Nárok č. 10 - Zmena na úpravu systému ETCS L2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Lanžhot Žiadosť o predloženie ponuky - úprava systému ETCS L2 na úseku štátna hranica SR/ČR – Lanžhot.	19.10.2021	087/2021-USPaR BA
25.	Nárok č. 10 - Zmena na úpravu systému ETCS L2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Lanžhot Odpoveď na list 087/2021-ÚS SPaR Ba/843, doručený dňa 19.10.2021.	25.10.2021	JVICM-VHS/21/0283
26.	Nárok č. 9 – Zmena polomeru oblúka v ŽST Devínska Nová Ves Rozhodnutie Stavebného dozora - Pokyn na Zmenu polomeru oblúka v ŽST Devínska Nová Ves.	16.11.2021	097/2021-ÚS SPaR Ba/945
27.	Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území Oznámenie podľa čl. 8.3 Špeciálnych zmluvných podmienok Žltý FIDIC.	8.11.2021	JVICM-VHS/21/0299
28.	Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu Posúdenie úpravy pracoviska výpravcu v ŽST Zohor – odpoveď Zhotoviteľa	12.11.2021	JVICM-VHS/21/0308
29.	Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území Žiadosť o vydanie Pokynu na Zmenu, podľa čl. 13 Osobitných zmluvných podmienok Žltý FIDIC - Zabezpečenie procesu EIA na území Českej republiky	31.1.2022	JVICM-VHS/22/0038

30.	Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu Žiadosť o vydanie pokynu Stavebného dozora, podľa čl. 13 Osobitných podmienok – Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu na prízemie budovy RZZ Zohor, (Projektantova Žiadosť o vydanie pokynu č. 11)	26.1.2022	JVICM-VHS/22/0022
31.	Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu Žiadosť o predloženie ponuky - premiestnenie priestorov dispozičného výpravcu na prízemie budovy RZZ Zohor	7.2.2022	013/2022-ÚS SPaR Ba/64
32.	Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu Odpoveď na list Stavebného dozora č. 013/2022-ÚS SPaR Ba/69 – premiestnenie priestorov dispozičného výpravcu na prízemie budovy RZZ Zohor - Predloženie cenovej ponuky.	17.2.2022	JVICM-VHS/22/0061
33.	Nárok č. 13 - Nedostatky v „Zápise z odovzdania a prevzatia staveniska stavby“ - Most Morava ODOVZDÁVANIE STAVENISKA OBJEDNÁVATEĽOM - Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900), Železničný most v žkm 74,386, Niekoľko pripomienok a úvah	24.2.2022	JVICM-VHS/22/0070
34.	Nárok č. 15 – Koordinácia výluk s českou stranou BÚRANIE MOSTA CEZ RIEKU MORAVA , VÝLUKA KOĽAJE č. 2 – postupy búrania mosta	27.1.2022	JVICM-VHS/22/0032
35.	Nárok č. 15 – Koordinácia výluk s českou stranou	16.2.2022	JVICM-VHS/22/0058

	Žiadosť o Pokyn alebo Rozhodnutie podľa čl. 13 alebo čl. 3.5 Osobitných zmluvných podmienok Fidic , Odkaz na náš list JVICM-VHS/22/0032 zo dňa 27.1.2022		
36.	Nárok č. 15 – Koordinácia výluk s českou stranou Žiadosť o Pokyn alebo Rozhodnutie Stavebného dozoru týkajúce sa postupu stavebných prác (a výluk) z dôvodu obmedzenia z českej strany (tretia strana), podľa podčl. 3.3, 3.5, čl. 13. Osobitných zmluvných podmienok	21.2.2022	JVICM-VHS/22/0066
37.	Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu Žiadosť o úpravu cenovej ponuky - zmena umiestnenia dispozičného výpravcu RZZ Zohor	21.2.2022	13150/2022/O220-279/3769
38.	ODOVZDÁVANIE STAVENISKA OBJEDNÁVATEĽOM - Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900), Železničný most v žkm 74,386, Niekoľko pripomienok a úvah	24.2.2022	JVICM-VHS/22/0070
39.	Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu Odpoveď Zhotoviteľa na list Objednávateľa č. 13150/2022/O220-279/3769 doručeného dňa 25.02.2022	3.3.2022	JVICM-VHS/22/0077
40.	Nárok č. 12 - Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu Žiadosť o doplnenie ponuky - zmena umiestnenia dispozičného výpravcu RZZ Zohor	28.3.2022	13150/2022/O220-296/5935

Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) k 31.03.2022

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Zmluvná pokuta (omeškanie s predložením správ o postupe prác).	24.11.2020	31562/2020/O220-25/716

Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) k 31.03.2022

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 – EIA Oznámenie o uplatnení nároku (článok 20.1).	27.10.2020	JVICM-VHS/20/0016
2.	Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“ Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“.	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
3.	Nárok č. 1 – EIA EIA – Predloženie detailného nároku s podpornými podrobnosťami podstaty nároku a nárokovanej lehoty predĺženia a/alebo dodatočnej platby v súlade s podmienkami čl. 20.1 Zmluvných podmienok.	10.11.2020	JVICM-VHS/20/0022
4.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 stanovisko Objednávateľa – odpoveď Zhotoviteľa.	23.11.2020	JVICM-VHS/20/0025
5.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 – stanovisko Objednávateľa k listu č. JVICM-VHS 20/0025.	25.11.2020	31562/2020/O220-27
6.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 – odpoveď Zhotoviteľa.	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028

7.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty.	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028
8.	Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“ Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok.	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
9.	Nárok č. 1 – EIA Nárok Zhotoviteľa č.1 (Záverečné stanovisko EIA) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.	23.12.2020	277/2020-USPaRBA
10.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Nárok Zhotoviteľa vo vzťahu k úprave Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny.	4.1.2021	JVICM-VHS/21/0001
11.	Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DÚR dokumentácie pre časť A.2.1 Vypracovanie DSZ a DÚR pre Časť A.2.1.	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0005
12.	Nárok č. 4 – Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DÚR Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR.	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0006
13.	Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“ Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC.	5.02.2021	JVICM-VHS/21/0026
14.	Nárok č. 1 – EIA Odpoveď na Váš list zo dňa 23.12.2020 – Nárok Zhotoviteľa č. 1 (Záverečné stanovisko EIA)	8.1.2021	JVICM-VHS/21/0004

15.	Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Nárok Zhotoviteľa č.2 (Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.	11.1.2021	003/2021-ÚSPaR Ba
16.	Detailný nárok č. 3: - Vypracovanie DSZ a DÚR na časť A.2.1. ŽST Kúty (mimo) – štátne hranice SR/ČR 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900) Detailný nárok č. 4: Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR.	2.2.2021	JVICM-VHS/21/0021
17.	Nárok č.1 – EIA Odpoveď Stavebného dozora na list č. JVICM-VHS/21/0004, zo dňa 08.01.2021.	04.02.2021	013/2021-ÚSPaR Ba/107
18.	Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DÚR dokumentácie pre časť A.2.1 Doplnenie nároku č. 3: Vypracovanie DSZ a DÚR na Časť A.2.1: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900).	11.02.2021	JVICM-VHS/21/0034
19.	Nárok č.4 – Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.	24.02.2021	023/2021-ÚS SpaR Ba
20.	Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DÚR na časť A.2.1. Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.	17.3.2021	027/2021-ÚS SpaR Ba/154
21.	Nárok č. 5: Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC, Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre vydanie rozhodnutia SD v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.	30.3.2021	030/2021 – ÚS SpaR Ba/ 192

22.	<p>Nárok Zhotoviteľa (Oznámenie podľa podčlánku 5.1 FIDIC)</p> <p>Odpoveď na list 030/2021-ÚS SpaR Ba /192 zo dňa 30.3.2021 Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčl. 20.1. Zmluvných podmienok.</p>	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0106
23.	<p>Nárok č.1 – EIA</p> <p>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</p> <p>Výkaz výmer pre DSZ/DÚR</p>	23.4.2021	JVICM-VHS/21/0114
24.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti obce PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii Oznámenie o nároku podľa podčlánku 20.1.</p>	14.6.2021	JVICM-VHS/21/0153
25.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Oznámenie o Nároku podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov VŠETKY ONESKORENÉ STANOVISKÁ ÚRADOV.</p>	17.6.2021	JVICM-VHS/21/0156
26.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii Oznámenie o nároku podľa podčlánku 20.1.</p>	25.6.2021	JVICM-VHS/21/0162

27.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia – Požiadavky obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR - Preposlanie odpovede Projektanta Obecnému úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK.	29.6.2021	JVICM-VHS/21/0166
28.	Nárok č.1 – EIA NÁROK č. 1 – Zmeny zmluvného rozsahu prác zavedené EIA Priebežné predloženie Nároku č. 1 – ďalšie podporné dokumenty.	2.7.2021	JVICM-VHS/21/0173
29.	Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Mostné objekty v km 73,210 a km 73,466 Odpoveď na list Stavebného dozoru 053/2021-ÚS SpaR Ba / 435, prijatý 18.6.2021: Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku podľa Pod-článku 20.1.	8.7.2021	JVICM-VHS/21/0178
30.	Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku podľa pod-článku 20.1 – DETAILNÝ NÁROK.	28.7.2021	JVICM-VHS/21/0202
31.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi „Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK“.	8.7. 2021	JVICM-VHS/21/0181
32.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	9.7.2021	JVICM-VHS/21/0182

33.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	9.7.2021	JVICM-VHS/21/0183
34.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Detailný Nárok ohľadom dodatočných požiadaviek Obecného Úradu Brodské/Žiadosť Zhotoviteľa o Zmenu podľa článku 13.1.	15.7.2021	JVICM-VHS/21/0191
35.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK.	23.7.2021	JVICM-VHS/21/0197
36.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	4. 8. 2021	JVICM-VHS/21/0208
37.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	4. 8. 2021	JVICM-VHS/21/0209

38.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok FIDIC z dôvodu Oneskorenia spôsobeného úradmi – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.</p>	17.8.2021	JVICM-VHS/21/0224
39.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Oznámenie Zhotoviteľa o nároku podľa článku 20 Osobitných podmienok FIDIC – Oneskorenie spôsobené úradmi – Mesto MALACKY.</p>	31.8.2021	JVICM-VHS/21/0233
40.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.</p> <p>Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.</p>	9.9.2021	JVICM-VHS/21/0249
41.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Detailný Nárok ohľadom požiadaviek Mesta MALACKY podľa článku 20 Osobitných podmienok FIDIC – Oneskorenie spôsobené úradmi.</p>	14.9.2021	JVICM-VHS/21/0252
42.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok FIDIC z dôvodu Oneskorenia spôsobeného úradmi – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.</p>	16.9.2021	JVICM-VHS/21/0254

43.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	8.10.2021	JVICM-VHS/21/0267
44.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.	15.10.2021	JVICM-VHS/21/0273
45.	Nárok Zhotoviteľa č. 6 - Zmena svetlosti otvorov na mostných objektoch v km 73.210 and km 73.466 Rozhodnutie SD v zmysle podčl. 20.1 Zmluvných podmienok.	11.11.2021	094/2021-ÚSPaR Ba/932
46.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Žiadosť Objednávateľa o doplnenie priebežného Nároku – oneskorená právoplatnosť ÚR žiadosť o objasnenie a hyperlinky ku dokumentom.	25.10.2021	14812/2021/O220-150
47.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.	5.11.2021	JVICM-VHS/21/0298
48.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Stanovisko Objednávateľa k UČS12 v priebežnom Nároku – oneskorenie právoplatnosti ÚR. (Odpoveď na časť nášho listu JVICM-VHS/21/0273.)	12.11.2021	24832/2021/O220-68
49.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia Obec Brodské) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčl. 20.1.	12.11.2021	092/2021-ÚSPaR Ba/933

50.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia Mestský úrad STUPAVA) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčl. 20.1.	12.11.2021	093/2021-ÚSPaR Ba/934
51.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Informácia Stavebného dozoru v zmysle podčl. 20.1 Zmluvných podmienok (Odpoveď na list JVICM-VHS/21/0298).		095/2021-ÚSPaR Ba/937
52.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.	12.11.2021	JVICM-VHS/21/0310
53.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Odpoveď Zhotoviteľa na list Stavebného dozoru 095/2021-ÚSPaR Ba/937, ktorý bol doručený dňa 12.11.2021 (ďalej len List)	16.11.2021	JVICM-VHS/21/0318
54.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.	1.12.2021	JVICM-VHS/21/0326
55.	Nárok č. 11 – Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území Zhotoviteľovo oznámenie podľa čl. 20.1 Všeobecných podmienok.	16.11.2021	JVICM-VHS/21/0315

56.	<p>Nárok Zhotoviteľa č. 6 - Zmena svetlosti otvorov na mostných objektoch v km 73.210 and km73.466</p> <p>Odpoveď Zhotoviteľa na list Stavebného dozora č. 094/2021-ÚSPaR Ba/932, ktorý bol doručený dňa 10.11.2021 poštou.</p>	16.11.2021	JVICM-VHS/21/0314
57.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>Vydanie územného rozhodnutia - Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa podčlánku 20.1</p>	3.12.2021	JVICM-VHS/21/0329
58.	<p>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</p> <p>VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia</p>	15.12.2021	JVICM-VHS/21/0336
59.	<p>Nárok č. 11 – Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</p> <p>Stanovisko Objednávateľa k neúplnosti požiadaviek DÚR</p>	3.12.2021	24832/2021/O220/75
60.	<p>Nárok č. 11 – Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</p> <p>PRIEBEŽNÝ NÁROK, Odpoveď na list OBJ 24832/2021/O220/75</p>	9.12.2021	JVICM-VHS/21/0332
61.	<p>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</p> <p>Neúplnosť dokumentácie DÚR (2004) – Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavby A.2.A. a B.3.A na českom území</p>	21.12.2021	JVICM-VHS/21/0341

	- Problémy so získaním búracieho povolenia pre most Morava, PRIEBEŽNÝ NÁROK		
62.	Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území Stanovisko Objednávateľa k neúplnosti požiadaviek DÚR priebežného nároku	14.1.2022	29946/2022/O220-2
63.	Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území – PRIEBEŽNÝ NÁROK Odpoveď Zhotoviteľa na list Objednávateľa č. 29946/2022/O220-2 zo dňa 14.1.2022	17.1.2022	JVICM-VHS/22/0013
64.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia - Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PĽAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	11.1.2022	JVICM-VHS/22/0005
65.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.	14.1.2022	JVICM-VHS/22/0007
66.	Nárok č. 14 – Chýbajúca zmluva o pripojení medzi ZSD a Investorm – pre stavbu A.2.2 (= UČS 10) Oznámenie Zhotoviteľa o nároku č. 14 – Chýbajúca zmluva o pripojení medzi ZSD a Investorm – pre stavbu A.2.2 (= UČS 10), podľa čl. 20 Osobitných zmluvných podmienok FIDIC	25.2.2022	JVICM-VHS/22/0072
67.	Nárok č. 13 - Nedostatky v „Zápise z odovzdania a prevzatia staveniska stavby“ – Most Morava	24.2.2022	JVICM-VHS/22/0071

	ODOVZDANIE STAVENISKA OBJEDNÁVATEĽOM – Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900) Železničný most v žkm 74,386 1. časť na území Slovenskej republiky, Zhotoviteľovo Oznámenie o nároku č. 13.		
68.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia - Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	16.2.2022	JVICM-VHS/22/0059
69.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.	17.2.2022	JVICM-VHS/22/0060
70.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.	18.3.2022	JVICM-VHS/22/0091
71.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorenie spôsobené úradom – SVP, š.p.	18.3.2022	JVICM-VHS/22/0092
72.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Vydanie územného rozhodnutia - Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	18.3.2022	JVICM-VHS/22/0093
73.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi	28.3.2022	13150/2022/O220-293/5723

	Stanovisko Objednávateľa k Nároku č. 7 – vydanie územného rozhodnutia Plavecký Štvrtok.		
74.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Oznámenie Zhotoviteľa – Oneskorenie z dôvodu nevydania Schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR k projektovej dokumentácii DSP pre stavbu A.2.1.	28.3.2022	JVICM-VHS/22/0099
75.	Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi Doplnenie k listu č. JVICM-VHS/22/0099.	30.3.2022	JVICM-VHS/22/0103
76.	Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území – PRIEBEŽNÝ NÁROK Doplnujúca informácia k Priebežnému nároku Zhotoviteľa č. 11 - Neúplnosť dokumentácie DÚR (2004): Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavby A.2.1. a B.3.1 na českom území.	4.3.2022	JVICM-VHS/22/0079
77.	Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území – PRIEBEŽNÝ NÁROK Doplnujúca informácia k Priebežnému Nároku Zhotoviteľa č. 11 - Neúplnosť dokumentácie DÚR (2004):	7.3.2022	JVICM-VHS/22/0080
78.	Nárok č. 14 – Chýbajúca zmluva o pripojení medzi ZSD a Investorom – pre stavbu A.2.2 (= UČS 10) Stanovisko Objednávateľa k Nároku č. 14 – Zmluva o pripojení medzi ZSD a Investorom.	28.3.2022	13150/2022/O220-294/5940

Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

Zariadenie Zhotoviteľa

SPOLU	
Popis, druh	Množstvo
STROJE	
Greader	1
Rýpadlo	2
Traktor CAT, JCB	1
Valec	1
Nákladné auto TATRA 815	5

Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
VLASTNÍ: Predstaviteľ zhotoviteľa:	
THP - Hlavný stavbyvedúci	1
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	5
- Geodet	3
- Pripravár, kalkulant	2
- Ekonóm	2
- Tlmočník	3
CUDZÍ - subdodávateľia	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	1
- Geodet	3
- Stavebný robotník - strojník, vodič	8
- Stavebný robotník	7