

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
 - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
 - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
 - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: september 2024

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 31.12.2027

Predstaviteľ Zhotoviteľa : Juraj Cabadaj, Ing. Zdeněk Kachyňa

Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Ing. Roman Skácel, PhD., Ing. Matteo Foffani,

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru: Ing. Matteo Foffani,....., dátum 08. 10. 2024

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár,....., dátum.....

OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	4
3. Realizácia Diela:	5
4. Vyhodnotenie prác:	5
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	8
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	9
6.1. Zoznam Zmien:	9
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	9
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	9
7. Systém kvality:	9
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:	9
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	9
8.2. Personál Zhotoviteľa:	9
9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:	9
9.1. Bezpečnosť práce:	9
10. Finančné plnenie:	13
11. Fotodokumentácia	15

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti Aktualizácia koordinačných podkladov pre stavby A1 a A2 Komunikácia k rozpočtom so zástupcom Zhotoviteľa 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO
1.2.	Činnosť HIP <ul style="list-style-type: none"> Spracovanie Správy o postupe prác Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS Účasť na rokovaniach v procese územných konaní Účasť na rokovaniach s budúcimi správcami Účasť na rokovaniach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností Organizácia a účasť na rokovaniach so Zhotoviteľom a Objednávateľom 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO
1.3.	Činnosť Projektanta počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> Účasť na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa Zmeny PD počas realizácie Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV) <ul style="list-style-type: none"> Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS Sledovanie priebehu územných konaní Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov Činnosti súvisiace s odvolacím konaním na stavbu B Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01) a stavbu A.1.2 (UČS 02) Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), A.2.2 a A.2.1.1 (UČS 11) za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD
2.2.	Prieskumy <ul style="list-style-type: none"> V mesiaci September 2024 neboli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom 	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD
2.3.	IČ počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie Účasť na riadiacom výbore Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD

3. Realizácia Diela:

V mesiaci september pokračovala v úseku Kúty – št. hr. SR/ČR nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje + TV podľa ROV 180 Etapa A.

V dňoch 7.9.2024 v čase od 7:50 h nepretržite do 15:50 h dňa 9.9.2024 ničkoľajka podľa ROV 180 Etapa A, B1, E1, Z1. Etapa E1 v posledný deň ničkoľajky do 11:00 hod. Dňa 06.09.2024 súčasne etapa A, C. 07:00 hod - 17:00 hod.

Dňa 27.09.2024 bola súčasne s etapou A uskutočnená výluka podľa etapy C - ťaženie žel. zvršku a spodku v oblasti dotyku so žst. Kúty.

Výluky podľa ROV č. 110 (súčasne etapa A, A1) pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 1. TK, so zahájením odo dňa 16.9.2024 v denných výlukách od 08:30 hod. do 20:30 hod.

Počas uvedeného obdobia došlo k mimoriadnej udalosti a to k vyhláseniu 3. povodňového stupňa na rieke Morava a k zatopeniu staveniska a prístupových ciest

4. Vyhodnotenie prác:

UČS 1 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

SO 01-35-01 Devínska Nová Ves - Zohor, trakčné vedenie

- Betonáž základov trakčných podpier pri 1.TK
- Práce prebiehali v zmysle HMG

UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

SO 10-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok

- Baranenie štetovnic a dlhých zápor HEB v okolí priepustov km 69,130 69,279 70,556
- Montáž výdrevy paženia
- Odkop zeminy po ZP a odvoz na medziskládku
- Paženie zápor HEB a montáž výdrevy v trase
- Odkop štrkového lôžka a jeho recyklácia na skládke
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok – demontáž

- Demontáž koľajových polí koľ. č.1 a odvoz na skládku v žst. Kúty
- Odkop starého štrkového lôžka koľ. č.1 a odvoz na medziskládku
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-35-01 Kúty – št.hr, trakčné vedenie

- Demontáž TV, betonáž nových základov trakčných podpier
- Odstránenie základov starých trakčných podpier pri vytrhanej 1.TK
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-35-13 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV

- Výkop káblovej ryhy pre kábel 6kV medzi TS 718-717-716.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-36-01.2 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka MK ŽSR

- Preložka kábla v km 69,800 - 70,500
- Odkopanie starej trasy MK,
- Výkop novej ryhy na preložku, preloženie kábla do novej trasy,
- Naspajkovanie nového kusu kábla, zásyp novej a starej trasy,
- Geodetické zameranie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-36-01.3 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka optického kábla ŽSR

- Preložka kábla v km 69,800 - 70,500
- Odkopanie starej trasy OK,
- Výkop novej ryhy na preložku, rozrezanie HDPE rúry, vytiahnutie rezervy z romoldu, preloženie do novej trasy,
- Vloženie nového kusu HDPE rúry a naspajkovanie, zásyp starej a novej ryhy,
- Geodetické zameranie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

PS 10-21-02 Kúty - Lanžhot, zabezpečenie stavebných postupov - časť SR

- Demontáž vonkajších prvkov zab. zar. (návestidlá, stykové transformátory, lanové prepojkky, ...) na UČS 10
- Práce prebiehali v zmysle HMG

F-10-00-000-001 Prístupové komunikácie, Kúty - Brodské

- Zriadenie prístupovej komunikácie na UČS 10
- Hutnenie pláne lesnej cesty
- Rozprestretie geotextílie
- Rozprestretie a hutnenie ŠD
- Práce prebiehali v zmysle HMG

UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)

SO 11-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok

- Baranenie zápor HEB v ose koľají v km 71,600- 72,300
- Vkladanie pažiacej výdrevy do zápor HEB
- Odkop zeminy po zemnú pláň TK1 a odvoz na medziskládku v Bordskom
- Odvoz zeminy z medziskládky na skládku
- Zriadenie PŽS zo štrkodrvy fr. 0/63mm
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-32-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok – demontáž

- Demontáž betónovej hrany nástupišt'a pri koľ. č.1 v Brodskom
- Odkop starého štrkového lôžka koľ. č.1
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-34-08 - Technologický kontajner pre meranie a DOO

- Vytýčenie inžinierskych sietí
- Zemné práce , výkop pre základovú dosku
- Ošetrovanie základovej škáry
- Realizácia štrkového vankúša
- Armovanie dosky
- Betonáž základovej dosky
- Osadenie kontajnerov vr. strechy, prevedenie strešnej konštrukcie
- Vnútorne rozvody , stavebné práce
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-37-06.1 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložky, úpravy a ochrany kanalizácií preložka kanalizácie v obci Brodské pri podjazde žkm 72,140

- Vytýčenie sietí
- Uloženie šachiet š1,š2
- Prepojenie pod cestnou komunikáciou III/1129
- Uloženie šachiet š2-š4
- Kamerové a tlakové skúšky
- Dokončovacie práce
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-37-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, preložky, úpravy a ochrany vodovodov

- Vytýčenie sieti
- Zemné práce
- Zváranie a uloženie vodovodu
- Príprava pre prepoj vodovodu
- Práce prebiehali v zmysle HMG

UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)**SO 12-33-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v km 74,386**

- Montáž oc. konštrukcie mosta a pomocných konštrukcií na staré piliere
- Náter oc. konštrukcie mosta
- Betonáž a oddebnenie piliera č.1 SK strana
- Armovanie a debnenie piliera č. 2 CZ strana
- Betonáž piliera č.2 CZ strana
- Zásyp opory č.1 a č.2
- Napojenie protipovodňovej hrádze na oporu č.1 a č.2
- Armovanie a betonáž podložiskových bločkov
- Na základe výzvy z Povodia Moravy SK aj CZ - vypratanie staveniska (prietochného profilu) vzhľadom na avizovanú povodeň v 37 k.t.
- Odstraňovanie následkov povodne

5. Zmluva o Diele a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č.2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č.3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č.4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č.5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č.6 bol podpísaný 28.6.2024.

6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

6.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č.1

6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):

Uvedené v prílohe č.2

6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):

Uvedené v prílohe č.3

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:

8.1.Zariadenie Zhotoviteľa:

Uvedené v prílohe č.4

8.2.Personál Zhotoviteľa:

Uvedené v prílohe č.4.

9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:

9.1.Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci september bolo spracovaných 5 Správ z inšpekcií staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:

- a) Nezaistené pracovisko pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou



b) Práca a pohyb osôb v priestore možného ohrozenia bez zaistenia v zmysle predpisov ŽSR



c) Chýbajúce zabezpečenie okrajov výkopov



d) Používanie komunikácií nezabezpečených podľa zásad BOZP



Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období bolo povodňou spôsobené zaplavenie pracovísk stavby v blízkosti rieky Morava, súčinnosť bola vykonávaná podľa Povodňového plánu stavby a opätovné zahájenie prác bolo koordinované so správcami toku.

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľ'mi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľ'om. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľa a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – vid' príloha č. 5.

10. Finančné plnenie:

Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
11/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,73	25.11.2024

Stavba B - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024

K 30.09.2024 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 33 872 316,81 € bez DPH.
- stavby B vo výške 930 102,44 € bez DPH.

11. Fotodokumentácia



Baranenie štetovnic v okolí priepustov - SO 10-32-02



Demontáž koľajových polí - SO 10-32-03



Ukončenie demontáže koľajových polí na UČS 10 (po začiatok výh.č.78) - SO 10-32-03



Baranenie zápor HEB v ose koľají - SO 11-32-02



Zemné práce, výkop pre základovú dosku techn. kontajnera - SO 11-34-08



Zásyp za oporou č.2 CZ strana - SO 12-33-04



Pokládka geotextílie - Prístupové komunikácie na UČS 10



ŠD - Prístupové komunikácie na UČS 10



Preložka kanalizácie - SO 11-37-06.1



Vypratanie prietochného profilu - SO 12-33-04



3.povodňový stupeň - SO 12-33-04



3.povodňový stupeň - SO 12-33-04



Budovanie základov TP - SO 01-35-01



Odkop zeminy žel. spodku po zemnú pláň a úprava zemnej pláne - SO 11-32-02



Montáž výdrevy - SO 11-32-02



Montáž kontajnerov - SO 11-34-08



Montáž kontajnerov - SO 11-34-08



Tlaková skúška kanalizácie - SO 11-37-06.1



3.povodňový stupeň - SO 12-33-04



3.povodňový stupeň - SO 12-33-04



Budovanie základov TP a búranie starých - SO 01-35-01



Montáž výdrevy - SO 10-32-02



Žel. spodok - SO 11-32-02



Montáž pomocných konštrukcií pre výsun - SO 12-33-04



Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 01.09.2024-30.09.2024

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Žiadosť Zhotoviteľa o vydanie pokynu Stavebného dozoru na Zmenu podľa čl. 13 Osobitných zmluvných podmienok – SO 10-33-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, úprava cestného nadjazdu v nžkm 70,619 (ev. km 70,591)	24.9.2024	JVICM-VHS/24/0288



Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.09.2024-30.09.2024

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.			

Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.09.2024-30.09.2024

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa článku 20.1 pre predĺženie Lehoty výstavby podľa článku 8.4 a 8.5 osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	27.9.2024	JVICM-VHS/24/0299
2.			

Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

Zariadenie Zhotoviteľa

SPOLU

Popis, druh	Množstvo
STROJE	
Dózer	2
Rýpadlo	9
Baranidlo pre Larseny	3
Búracie kladivo	1
Traktor CAT, JCB	2
Valec	13
Žeriav	1
Elektrocentrála	10
Čerpadlo na vodu	3
Ponorný vibrátor	10
Vibračná doska	1
Autožeriav	2
Nákladné auto TATRA 815	15
Nákladný automobil - náves	4
LOKO	5
Pracovný vlak TV	2
ŽDJ 5/3.1	2
Nákladný automobil + HR	7
Pracovný vlak TV-betonárka	1
Dvojcestné rýpadlo	3
Manitou	3
Teleskopická pracovná plošina	2

Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
VLASTNÍ: Predstavitel' zhotoviteľa:	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Pripravár, kalkulant	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočníčky a sekretariát	5

CUDZÍ - subdodávateľia	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	13
- Geodet	5
- Stavebný robotník - strojník, vodič	37
- Stavebný robotník	90

