

## „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Zmluva o Dielo č.:** 01/2017

**Predmet zmluvy:** vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

**Dielo:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Stavba A:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
  - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
  - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
  - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
  - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
    - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
    - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
  - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
  - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
  - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
  - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), \*bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

## **Správa o postupe prác za obdobie: december 2024**

**Objednávateľ** : Železnice Slovenskej republiky  
**Zhotoviteľ** : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“  
**Lehota výstavby** : od 10.09.2020 do 31.12.2027  
**Predstaviteľ Zhotoviteľa** : Juraj Cabadaj, Ing. Zdeněk Kachyňa  
**Stavebný dozor** : Ing. Milan Zvonár

**Správu vypracovali:** Ing. Roman Skácel, PhD., Ing. Matteo Foffani,

**Schválil za Zhotoviteľa**

**Vedúci technického útvaru:** Ing. Matteo Foffani, ..... , dátum 10.01. 2025

**Schválil za SD :** Ing. Milan Zvonár, ..... , dátum 21.1.2025

**OBSAH:**

1. Projektová dokumentácia: .....	3
2. Inžinierska činnosť: .....	4
3. Realizácia Diela: .....	5
4. Vyhodnotenie prác: .....	6
5. Zmluva o Dielo a dodatky: .....	9
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch : .....	9
6.1. Zoznam Zmien: .....	9
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa): .....	9
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa): .....	9
7. Systém kvality: .....	9
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa: .....	9
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa: .....	9
8.2. Personál Zhotoviteľa: .....	9
9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov: .....	10
9.1. Bezpečnosť práce: .....	10
9.2. Ekologické vplyvy: .....	12
9.3. Evidencia odpadov: .....	13
10. Finančné plnenie: .....	14
11. Fotodokumentácia .....	16



## 1. Projektová dokumentácia:

### Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie</li> <li>Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW</li> <li>Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti</li> <li>Aktualizácia koordinačných podkladov pre stavby A1 a A2</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.2.	<b>Činnosť HIP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spracovanie Správy o postupe prác</li> <li>Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS</li> <li>Účasť na rokovaníach v procese územných konaní</li> <li>Účasť na rokovaníach s budúcimi správcami</li> <li>Účasť na rokovaníach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností</li> <li>Organizácia a účasť na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.3.	<b>Činnosť Projektanta počas realizácie stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Účasť na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa</li> <li>Zmeny PD počas realizácie</li> <li>Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa</li> <li>Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov</li> <li>Príprava rozpočtov A.1.4</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO

## 2. Inžinierska činnosť:

### Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<b>IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS</li> <li>Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS</li> <li>Sledovanie priebehu územných konaní</li> <li>Doplňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov</li> <li>Činnosti súvisiace s odvolacím konaním na stavbu B</li> <li>Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01) a stavbu A.1.2 (UČS 02)</li> <li>Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), A.2.2 a A.2.1.1 (UČS 11) za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV</li> <li>Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.2.	<b>Prieskumy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>V mesiaci December 2024 neboli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom</li> </ul>	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.3.	<b>IČ počas realizácie stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie</li> <li>Účasť na riadiacom výbore</li> <li>Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD

### 3. Realizácia Diela:

V mesiaci december pokračovala v úseku Kúty – št. hr. SR/ČR nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje + TV podľa ROV 180 Etapa A s pokračovaním výluky podľa ROV 401 od 15.12.2024 00:00 hod.

Dňa 2.a 3.12.2024 ničkoľajka +TV v úseku Kúty - št.hr. SK/CZ 2 - etapa B4, od 00:00 do 04:00 hod.

Dňa 2.12.2024 - 5.12.2024 Kúty úsek koľaje od vchod.návestidla 1S cez v.č.78 v pokračovaní nsk + TVnsk etapa C1 od 7:00 hod. dňa 2.12.2024 nepretržite do 5.12.2024 17:00 hod.

V zmysle ROV č. 401 bola dňa 15.12.2024 o 00:00 hod. zahájená nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje + TV v úseku žst. Kúty – št.hr SR/ČR podľa etapy A s trvaním do 20.03.2025 do 12:00 hod.

Výluky podľa ROV č. 270, etapa A, v dňoch 2.12.2024 - 08.12.2024, pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 2. TK + etapa A2 v dňoch 3.12.2024 - 8.12.2024 v denných výlukách od 07:30 hod. do 19:30 hod.

Výluka Zohor k.č.4, 6, 8, výh.č.16 + TV 4-18 so zahájením odo dňa 18.11.2024 od 7:30 nepretržite podľa ROV 270 etapa B

Výluky podľa ROV č. 270, etapa A, v dňoch 9.12.2024 - 15.12.2024, pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 2. TK v denných výlukách od 07:30 hod. do 19:30 hod.

Výluka Zohor k.č.4, 6, 8, výh.č.16 + TV 4-18 so zahájením odo dňa 18.11.2024 od 7:30 nepretržite podľa ROV 270 etapa B

Výluky podľa ROV č. 270: etapa A, pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 2. TK bola ukončená dňa 16.12.2024 o 14:00 hod, etapa C ukončená dňa 16.12.2024 o 04:10 hod. , etapa B v žst. Zohor ukončená dňa 17.12.2024 o 14:00 hod.

Týmto boli výluky a práce podľa ROV č. 270 ukončené.

Počas uvedeného obdobia došlo k mimoriadnej udalosti: k pretrhnutiu kábla 6kV v nžkm 8,900 a v nžkm 72.185



#### **4. Vyhodnotenie prác:**

##### **UČS 1 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)**

###### **SO 01-31-01 Devínska Nová Ves - Zohor, výruby drevín**

- Výruby drevín
- Práce prebiehali v zmysle HMG

###### **SO 01-35-01 Devínska Nová Ves - Zohor, trakčné vedenie**

- Betonáž základov trakčných podpíer pre 2.TK
- Montáž stožiarov pre 2.TK
- Oddebnenie základov TP a úprava terénu
- Práce prebiehali v zmysle HMG

###### **SO 01-35-15 Devínska Nová Ves - Zohor, úpravy/preložky 6kV kábla**

- Výkop káblovej ryhy, pokládka chráničky
- Záhrn káblovej ryhy
- Práce prebiehali v zmysle HMG

##### **UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)**

###### **SO 02-32-02 ŽST Zohor, železničný spodok**

- Zriadenie dočasného nástupišt'a pri TK4 a TK8
- Úprava povrchu nástupíšť pri TK 4 a TK 8
- Zhotovenie zábradlia na nástupišti pri TK8
- Práce prebiehali v zmysle HMG

###### **SO 02-35-01 ŽST Zohor, trakčné vedenie**

- Betonáž základov trakčných podpíer v párnej skupine koľají
- Demontáž TV nad koľajou č.6.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

##### **UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)**

###### **SO 10-32-01 Kúty -št. hranica SR/ČR, železničný zvršok**

- Navážanie koľajového kameňa fr. 32/63mm , predštrkovanie
- Pokládka betónových podvalov a montáž koľajnicových pásov
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 10-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok**

- Zriadenie drenáže
- Navážanie štrkodrvy fr.0/63mm a zriadenie PŽS
- Zriadenie spevnenej priekopy "J"
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 10-32-04 Kúty- št. hranica SR/ČR , káblová chráničková trasa**

- Odkop ryhy, pokládka a spätný zásyp KCHT
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 10-32-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 69,130 (ev.km 69,109)**

- Lepenie izolácie stein stropu a ochrana izolácie
- Zriadenie prechodových oblastí zo štrkodrvy fr. 0/63mm
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 10-34-01 Kúty -št. hranica SR/ČR, Protihlukové steny**

- Vŕtanie a betonáž pilót PHS
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 10-34-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, budova napájacej stanice**

- Príprava územia
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 10-35-13 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV**

- Zásyp ryhy kábla 6kV.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)****SO 11-32-01 Kúty št. hranica SR/ČR železničný zvršok**

- Predštrkovanie koľ. kameň 32/63mm
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-32-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, káblová chráničková trasa**

- Odkop ryhy a pokládka KCHT
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-33-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, podchod pre cestujúcich na ZAST Brodské v nžkm 71,722**

- Podkladný betón schodiska + izolácia + ochrana izolácie
- Armovanie a debnenie rampy schodiska
- Betonáž rampy schodiska
- Betonáž stropu výťahovej šachty
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-33-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, nový železničný most v nžkm 72,138 (podjazd Brodské)**

- Betonáž prechod. oblastí
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-34-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, protihlukové steny**

- Vŕtanie a betonáž pilót
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-36-01.2 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka MK ŽSR**

- Odkopanie starej trasy, výkop novej ryhy, preloženie do novej ryhy, naspojkovanie, zásyp ryhy, geodetické zameranie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-36-01.3 – Kúty – št. hranica SR/ČR , preložka OK ŽSR**

- Odkopanie starej trasy, výkop novej ryhy, rezanie rezervnej HDPE, vytiahnutie rezervy z romoldu, preloženie do novej ryhy, naspojkovanie HDPE, zásyp ryhy, geodetické zameranie.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)****SO 12-32-01 Kúty-št.hranica SR/ČR železničný zvršok**

- Predštrkovanie a pokládka podvalov
- Montáž koľaj. polí
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-33-03 Kúty - št. hranica SR/ČR, výstavba mosta v km 74,306**

- Ochrana izolácie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-33-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v km 74,386**

- Dokončenie izolácie opory SK strana
- Betonáž MZ - SK strana
- Betonáž MZ a rímasy CZ strana
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-33-05 Kúty - št. hranica SR/ČR, výstavba železničného mosta v km 74,497**

- Izolácia rámu + ochrana izolácie
- Práce prebiehali v zmysle HMG



## **5. Zmluva o Dielo a dodatky:**

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č.2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č.3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č.4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č.5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č.6 bol podpísaný 28.6.2024.

## **6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :**

### **6.1.Zoznam Zmien:**

Uvedené v prílohe č.1

### **6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):**

Uvedené v prílohe č.2

### **6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):**

Uvedené v prílohe č.3

## **7. Systém kvality:**

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

## **8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:**

### **8.1.Zariadenie Zhotoviteľ'a:**

Uvedené v prílohe č.4

### **8.2.Personál Zhotoviteľ'a:**

Uvedené v prílohe č.4.

## **9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:**

### **9.1. Bezpečnosť práce:**

#### **A. Popis činnosti BOZP:**

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

#### **B. Plnenie Plánu BOZP stavby**

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci december boli spracované 4 Správy z inšpekcii staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:



a) Používanie komunikácií nezabezpečených podľa zásad BOZP



b) Chýbajúce alebo nedostatočné zabezpečenie výkopov



c) Zakázaná manipulácia pri práci so zdvíhacím zariadením





d) Nepoužívanie predpísaných OOPP



**Práce s osobitným nebezpečenstvom**

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

**C. Kontroly vykonané objednávateľom a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP**

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

**D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie**

V sledovanom období sa nestali žiadne mimoriadne udalosti.

**E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác**

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľmi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľom. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľa a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

**9.2. Ekologické vplyvy:**

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – viď príloha č. 5.

### 9.3. Evidencia odpadov:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

12/2024

Mesiac:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Por.č.	Dátum vzniku odpadu	Miesto vzniku odpadu	Kód odpadu	Kategória odpadu	Y-kód	Hmotnosť odpadu	Názov PS/SC	Konečný spracovateľ odpadu	Spôsob likvidácie odpadu
1.	C4.12.2024	Brodské	17 05 04	0		321,62	SO 11 32 06	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
2.	C2.12.2024	Brodské	17 05 04	0		362,06	SO 11 32 04	LUP-KONI s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
3.	C3.12.2024	Brodské	17 05 04	0		200,66	SO 11 32 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
4.	C4.12.2024	Brodské	17 05 04	0		184,98	SO 11 32 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
5.	C3.12.2024	Brodské	17 05 04	0		314,70	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
6.	C2.12.2024	Brodské	17 05 04	0		298,52	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
7.	C4.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		642,30	SO 10 32 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
8.	C3.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		383,76	SO 10 32 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
9.	C3.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		250,40	SO 10 32 05	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
10.	C3.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		159,72	SO 10 32 06	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
11.	C3.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		46,92	SO 10 32 07	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
12.	C4.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		160,10	SO 10 32 07	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
13.	C4.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		130,44	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
14.	C5.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1231,66	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
15.	C6.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1220,54	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
16.	C9.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		496,54	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
17.	10.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		681,86	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
18.	11.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1394,96	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
19.	12.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		551,96	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
20.	13.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		552,92	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
21.	16.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1506,50	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
22.	17.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1695,28	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
23.	18.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1387,72	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
24.	19.12.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		69,79	SO 10 34 09	CHEMIA GEL s.r.o. Naftárska 99b, Gbaly	R5
25.	11.12.2024	Kúty	17 05 04	0					R5

Ing. Lukáš Húšlo

Spracoval na základe podkladov subdodávateľov:



Podpis:

## 10. Finančné plnenie:

### Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
12/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,73	25.11.2024
13/2024-A	09/2024	2 663 947,08	23.12.2024
14/2024-A-CZ2	10/2024	57 447,57	28.1.2025
15/2024-A	10/2024	3 647 016,64	28.1.2025
16/2024-A	11/2024	2 072 074,54	16.2.2025

### Stavba B - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021





[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023
4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024

K 31.12.2024 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 42 312 802,64 € bez DPH.
- stavby B vo výške 930 102,44 € bez DPH.

## 11. Fotodokumentácia



Výruby v km. 6,250 - SO 01-31-01



Výruby a montáž stožiarov - SO 01-35-01





Pokládka podvalov a koľajníc - SO 10-32-01



Príprava územia TNS Kúty - SO 10-34-03





Montáž koľaje - SO 10-32-01



Montáž koľaje - SO 10-32-01





Montáž koľaje - SO 10-32-01



Statická skúška PŽS - SO 10-32-02





Ochrana izolácie priepust - SO 10-32-05



Statická skúška PŽS - SO 11-32-02





Vŕtanie a betónáž pilót pre PHS - SO 11-34-04



Statická skúška PŽS - SO 12-32-02





Pokládka geodrénu a zriadenie PŽS - SO 12-32-02



Betonáž MZ a rímsy CZ strana - SO 12-33-04



Predštrkovanie a pokládka podvalov – SO 12-32-01





[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



## Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 01.12.2024-31.12.2024

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu



## Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.12.2024-31.12.2024

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Oznámenie o nároku Objednávateľa č.1 v zmysle podčlánku 2.5. Všeobecných podmienok	02.12.2024	11850/2024/O220-548

**Príloha č.3**

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.12.2024-31.12.2024

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 2 po podpísaní Dodatku č. 6 – Oznámenie Zhotoviteľa o priebežnom nároku – Mimoriadne nepriaznivé klimatické a hydrologické podmienky	3.12.2024	JVICM-VHS/24/0380
2.	Oznámenie o nároku Objednávateľa č.1 v zmysle podčlánku 2.5.Všeobecných podmienok – odpoveď Zhotoviteľa	17.12.2024	JVICM-VHS/24/0409
3.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	19.12.2024	JVICM-VHS/24/0419



#### Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

### Zariadenie Zhotoviteľa

SPOLU

Popis, druh	Množstvo
<b>STROJE</b>	
Rýpadlo	10
Vrtná súprava pre pilóty, miktopilóty a trysk. injektáž	1
Búracie kladivo	3
Traktor CAT, JCB	1
Valec	2
Elektrocentrála	6
Čerpadlo na vodu	5
Ponorný vibrátor	6
Vibračná doska	1
<b>DOPRAVA</b>	4
Autožeriav	3
Domiešavač	3
Nákladné auto TATRA 815	4
Žel. podbíjačka	1
LOKO	5
Pracovný vlak TV	1
ŽDJ 5/3.1	1
Nákladný automobil + HR	4
Pracovný vlak TV-betonárka	2
Dvojcestné rýpadlo	3
Manitou	1

### Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
<b>VLASTNÍ: Predstavitel' zhotoviteľa:</b>	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Prípravár, kalkulant	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočníčky a sekretariát	5



[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



<b>CUDZÍ - subdodávateľia</b>	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- Geodet	6
- Stavebný robotník - strojník, vodič	34
- Stavebný robotník	76