

## „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Zmluva o Dielo č.:** 01/2017

**Predmet zmluvy:** vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

**Dielo:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Stavba A:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
  - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
  - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
  - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
  - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
    - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
    - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
  - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
  - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
  - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
  - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), \*bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

## **Správa o postupe prác za obdobie: január 2025**

**Objednávateľ** : Železnice Slovenskej republiky  
**Zhotoviteľ** : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“  
**Lehota výstavby** : od 10.09.2020 do 31.12.2027  
**Predstaviteľ Zhotoviteľa** : Juraj Cabadaj, Ing. Zdeněk Kachyňa  
**Stavebný dozor** : Ing. Milan Zvonár

**Správu vypracovali:** Ing. Roman Skácel, PhD., Ing. Matteo Foffani,

**Schválil za Zhotoviteľa**

**Vedúci technického útvaru:** Ing. Matteo Foffani,....., dátum 10.02.2025

**Schválil za SD :** Ing. Milan Zvonár,....., dátum 10.2.2025

**OBSAH:**

<b>1. Projektová dokumentácia:</b>	<b>3</b>
<b>2. Inžinierska činnosť:</b>	<b>4</b>
<b>3. Realizácia Diela:</b>	<b>5</b>
<b>4. Vyhodnotenie prác:</b>	<b>6</b>
<b>5. Zmluva o Dielo a dodatky:</b>	<b>9</b>
<b>6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :</b>	<b>10</b>
6.1. Zoznam Zmien:	10
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	10
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	10
<b>7. Systém kvality:</b>	<b>10</b>
<b>8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:</b>	<b>10</b>
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	10
8.2. Personál Zhotoviteľa:	10
<b>9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:</b>	<b>10</b>
9.1. Bezpečnosť práce:	10
9.2. Ekologické vplyvy:	13
9.3. Evidencia odpadov:	14
<b>10. Finančné plnenie:</b>	<b>15</b>
<b>11. Fotodokumentácia:</b>	<b>17</b>



## 1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie</li> <li>Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW</li> <li>Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti</li> <li>Aktualizácia koordinačných podkladov pre stavby A1 a A2</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.2.	<b>Činnosť HIP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spracovanie Správy o postupe prác</li> <li>Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS</li> <li>Účasť na rokovaníach v procese územných konaní</li> <li>Účasť na rokovaníach s budúcimi správcami</li> <li>Účasť na rokovaníach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností</li> <li>Organizácia a účasť na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.3.	<b>Činnosť Projektanta počas realizácie stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Účasť na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa</li> <li>Zmeny PD počas realizácie</li> <li>Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa</li> <li>Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov</li> <li>Príprava rozpočtov A.1.4</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO

## 2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<b>IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS</li> <li>Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD</li> <li>Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS</li> <li>Sledovanie priebehu územných konaní</li> <li>Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov</li> <li>Činnosti súvisiace s odvolacím konaním na stavbu B</li> <li>Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01) a stavbu A.1.2 (UČS 02)</li> <li>Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), A.2.2 a A.2.1.1 (UČS 11) za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV</li> <li>Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.2.	<b>Prieskumy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>V mesiaci Január 2025 neboli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom</li> </ul>	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.3.	<b>IČ počas realizácie stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie</li> <li>Účasť na riadiacom výbore</li> <li>Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD

### **3. Realizácia Diela:**

V zmysle ROV č. 401 bola dňa 15.12.2024 o 00:00 hod. zahájená nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje + TV v úseku žst. Kúty – št.hr SR/ČR podľa etapy A s trvaním do 20.03.2025 do 12:00 hod.

Kúty - Kúty št.hranica SK/CZ výluka 2TK+ TV etapa B, E, Z2 v dňoch 11.1.2025 od 7:50 do 15:50 hod dňa 12.1.2025.

Nepretržitá výluka podľa etapy N - TV po Lanžhot dňa 23.01.2025 od 8:00 hod až 27.1.2025 do 16:00 hod.

Výluky podľa ROV č. 403: etapa A v žst Zohor koľ.č.5, 5a, 5b, výh.č.20, 22 nepretržitá výluka od 10.1.2025 8:00 hod do 10.2.2025

etapa A1 v žst.Zohor koľ.č.1, 3, 7 vrátane výhybiek nsk od zr.návestidla Se22 po Se4 + TVnsk v dňoch 10.1.2025 až 12.1.2025 v čase od 8:00 hod do 17:00 hod.

etapa A2 pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 1. TK + TV v pokračovaní od vchod.návestidla 1L vrátane výh.č.1 po zriad.náv.Se4 v dňoch 10.1.2025 až 12.1.2025 v čase od 8:00 hod do 17:00 hod.

Výluky podľa ROV č. 403: etapa A v žst Zohor koľ.č.5, 5a, 5b, výh.č.20, 22 nepretržitá výluka od 10.1.2025 8:00 hod do 10.2.2025

Etapa A1 v žst.Zohor koľ.č.1, 3, 7 vrátane výhybiek nsk od zr.návestidla Se22 po Se4 + TVnsk v dňoch 13.1.2025 až 19.1.2025 v čase od 8:00 hod do 17:00 hod.

Etapa A2 pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 1. TK + TV v pokračovaní od vchod.návestidla 1L vrátane výh.č.1 po zriad.náv.Se4 v dňoch 13.1.2025 až 17.1.2025 v čase od 8:00 hod do 17:00 hod.

Etapa C od 13.01.2025 do 17.01.2025 v čase od 00:00 do 04:05 denne.

Počas uvedeného obdobia došlo k mimoriadnej udalosti - k pretrhnutiu kábla 6kV v km 71.650, a k pretrhnutiu OK v km. 70.950



#### **4. Vyhodnotenie prác:**

##### **UČS 1 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)**

###### **SO 01-31-01 Devínska Nová Ves - Zohor, výruby drevín**

- Výruby drevín
- Práce prebiehali v zmysle HMG

###### **SO 01-32-02 Devínska Nová Ves - Zohor, železničný spodok**

- Realizácia dočasných komunikácií UČS 1 (odstránenie ornice s premiestnením na medziskládku, zhotovenie separačnej vrstvy z GTX, realizácia telesa dočasných komunikácií zo štrkodry)
- Práce prebiehali v zmysle HMG

###### **SO 01-35-01 Devínska Nová Ves - Zohor, trakčné vedenie**

- Betonáž základov trakčných podpier pre 1.TK, montáž stožiarov
- Práce prebiehali v zmysle HMG

###### **SO 01-35-15 Devínska Nová Ves - Zohor, úpravy/preložky 6kV kábla**

- Výkop káblovej ryhy medzi TS 553 – TS 554, odkoreňovanie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

##### **UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)**

###### **SO 02-32-03 ŽST Zohor, železničný spodok - demontáž**

- Trhanie koľaje č. 5, 5A, 5B, demontáž koľajových polí, odvozy odpadov
- Práce prebiehali v zmysle HMG

###### **SO 02-35-01 ŽST Zohor, trakčné vedenie**

- Demontáž TV nad koľajou č.5.
- Demontáž TV nad koľajou č.6.
- Betonáž základov trakčných podpier v nepárnej skupine koľají
- Montáž trakčných podpier
- Práce prebiehali v zmysle HMG

##### **UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)**

###### **PS 10-21-01 Kúty - Lanžhot, traťové zabezpečovacie zariadenie - časť SR**

- Pokládka káblov do KCHT,
- Dovozy technológie traťového zab. zar. do technologického domčeka Brodské
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 10-32-01 Kúty -št. hranica SR/ČR, železničný zvršok**

- Navážanie koľajového kameňa fr. 32/63mm , predštrkovanie
- Pokládka betónových podvalov a montáž koľajnicových pásov
- Doplnenie koľajového kameňa
- Smerová a výšková úprava koľaje
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 10-34-01 Kúty -št. hranica SR/ČR, Protihlukové steny**

- Vrtanie a betonáž pilót PHS
- Betonáž hlavíc pilót PHS
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 10-35-13 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV**

- Ťahanie 6kV kábla v mieste priepustov č. 05 a 06.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)**

**PS 11-22-01 Kúty št. hranica SR/ČR, výstavba optorúr**

- Pokládka HDPE 1,2,3 od km 72.7 po objekt TD Brodské, km71,81 následne po km 71,6
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**PS 11-22-03 Kúty št. hranica SR/ČR, miestna kabelizácia**

- Pokládka 15xN od km 72.7 po objekt TD Brodské, km71,81 následne po km 71,6
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-32-01 Kúty št. hranica SR/ČR železničný zvršok**

- Predštrkovanie koľ. kameň 32/63mm
- Doplnenie koľajového kameňa
- Smerová a výšková úprava koľaje
- Pokládka podvalov a zaklápanie koľajnic
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-32-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, káblová chráničková trasa**

- Odkop ryhy a pokládka KCHT
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-33-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, podchod pre cestujúcich na ZAST Brodské v nžkm 71,722**

- Oddebnenie stropu výtahovej šachty
- Armovanie a debnenie rampy schodiska
- Betonáž rampy schodiska
- Montáž štetovnic na zachytenie žel. zvršku
- Armovanie a debnenie stien schodiska

- Betonáž a oddebnenie stien schodiska
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-33-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, nový železničný most v nžkm 72,138 (podjazd Brodské)**

- Montáž štetovnic na zachytenie žel. zvršku
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-34-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, protihlukové steny**

- Vrtanie a betonáž pilot pre PHS
- Betonáž hlavíc pilót PHS
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-35-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST. Brodské, prípojka NN**

- Výkop ryhy, pripojenie k transformátoru ZSDis, revízia
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-35-10 Kúty - št.hranica SR/ČR, vonkajšie osvetlenie**

- Výkop pre základy osvetlenia, betonáž podkladov pod pätky
- Osadenie pätiiek osvetlenia
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 11-35-12 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV**

- Montáž 6kV kábla medzi TS 722 a 723 a oprava poškodeného kábla medzi TS 718 a 717.
- Pokládka kábla do KCHT medzi TS 721 – 722
- Napäťové skúšky.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)**

**PS 12-29-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, meranie spotreby trakcie**

- Výkop káblovej ryhy
- Osadenie nadzemných trubiek na trakčné podpery
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-32-01 Kúty-št.hranica SR/ČR železničný zvršok**

- Predštrkovanie a pokládka podvalov
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-33-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, výstavba mosta v km 73,210**

- Montáž štetovnic na zachytenie žel. Zvršku
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-33-02 Kúty - št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,489 (ev. km 73,466)**

- Montáž štetovnic na zachytenie žel. Zvršku
- Práce prebiehali v zmysle HMG



## **6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :**

### **6.1.Zoznam Zmien:**

Uvedené v prílohe č.1

### **6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):**

Uvedené v prílohe č.2

### **6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):**

Uvedené v prílohe č.3

## **7. Systém kvality:**

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

## **8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:**

### **8.1.Zariadenie Zhotoviteľa:**

Uvedené v prílohe č.4

### **8.2.Personál Zhotoviteľa:**

Uvedené v prílohe č.4.

## **9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:**

### **9.1.Bezpečnosť práce:**

#### **A. Popis činnosti BOZP:**

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

**SO 12-33-03 Kúty - št. hranica SR/ČR, výstavba mosta v km 74,306**

- Oddebnenie stropnej konštrukcie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-33-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v km 74,386**

- Búranie starých pilierov
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-34-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner**

- Osadenie technol. kontajnera
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-35-01 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV**

- Montáž brány TP 225-226, demontáž TV
- Montáž TV
- Montáž TV v troch kotevných úsekoch od TP 169 po TP 9 (na ČR strane)
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-35-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner, uzemňovacia sieť**

- Pokládka uzemňovacej pásoviny
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**SO 12-35-08 Kúty - št. hranica SR/ČR, technologický kontajner, DOO**

- Výkop káblovej ryhy.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

**5. Zmluva o Diele a dodatky:**

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č.2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č.3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č.4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č.5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č.6 bol podpísaný 28.6.2024.

## B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci január boli spracované 4 Správy z inšpekcií staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:

- a) Nedodržania zásad BOZP pri práci v blízkosti prevádzkovej koľaje – nezaistenie pracoviska podľa predpisu ŽSR Z2





b) Chýbajúce alebo nedostatočné zabezpečenie výkopov





### c) Nepoužívanie predpísaných OOPP



### Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

### C. Kontroly vykonané objednávateľom a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

### D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období sa nestali žiadne mimoriadne udalosti vo vzťahu k BOZP na stavenisku

### E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľmi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľom. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľa a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

## 9.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – viď príloha č. 5.

### 9.3. Evidencia odpadov:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

U17/1025

Mesiac:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Por.č.	Dátum vzniku odpadu	Miesto vzniku odpadu	Kód odpadu	Kategória odpadu	Y-kód	Hmotnosť odpadu	Názov PS/SO	Korešpondujúci odpad	Spôsob likvidácie odpadu
1.	21.01.2025	Lanžhot	17 01 01	C		271,70	SO 12 33 04	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
2.	21.01.2025	Lanžhot	17 05 04	C		500,40	SO 12 33 04	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
3.	23.01.2025	Lanžhot	17 01 01	C		191,80	SO 12 33 04	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
4.	23.01.2025	Lanžhot	17 05 04	C		717,00	SO 12 33 04	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
5.	23.01.2025	Lanžhot	17 01 01	C		52,00	SO 12 33 04	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
6.	23.01.2025	Lanžhot	17 05 04	C		792,20	SO 12 33 04	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
7.	24.01.2025	Lanžhot	17 05 04	C		725,10	SO 12 33 04	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
8.	27.01.2025	Lanžhot	17 01 01	C		34,20	SO 12 33 04	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
9.	27.01.2025	Lanžhot	17 05 04	C		097,50	SO 12 33 04	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
10.	28.01.2025	Lanžhot	17 01 01	C		241,40	SO 12 33 04	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
11.	28.01.2025	Lanžhot	17 01 01	C		133,80	SO 12 33 05	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
12.	28.01.2025	Lanžhot	17 05 04	C		202,40	SO 12 33 05	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
13.	30.01.2025	Lanžhot	17 05 04	C		537,10	SO 12 33 05	Stavebná firma plus s.r.o., Hodonín	BR5
14.									
15.									

Ing. Lukáš Ilčo



Spracoval na základe podkladov subdodávateľov:

Podpis:



## 10. Finančné plnenie:

### Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
12/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,73	25.11.2024
13/2024-A	09/2024	2 663 947,08	23.12.2024
14/2024-A-CZ2	10/2024	57 447,57	28.1.2025
15/2024-A	10/2024	3 647 016,64	28.1.2025
16/2024-A	11/2024	2 072 074,54	16.2.2025

**Stavba B - fakturácia**

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023
4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024
17/2024-A	12/2024	892 751,19	29.3.2025

K 31.01.2025 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 42 312 802,64 € bez DPH.
- stavby B vo výške 1 822 853,63 € bez DPH.

## 11. Fotodokumentácia



Demontáž TK5 – SO 02-32-02



Pokládka betónových podvalov a montáž koľajnicových pásov – SO 10-32-01





Pokládka betónových podvalov a montáž koľajnicových pásov – SO 11-32-01



Predštrkovanie– SO 12-32-01



Predštrkovanie– SO 12-32-01



Vŕtanie a betonáž pilót pre PHS – SO 11-34-04





Doplnenie koľajového kameňa – SO 12-32-01



Podbíjanie – SO 12-32-01





Doplnenie koľajového kameňa – SO 12-32-01



Demontáž koľajových polí – SO 02-32-03





Demontáž koľajových polí – SO 02-32-03



Demontáž koľajových polí – SO 02-32-03





Zdemontovaný drobný materiál – SO 02-32-03



Betonáž základov trakč. podpier – SO 02-35-01





Betonáž základov trakč. podpier – SO 02-35-01



Osadenie technol. kontajnera – SO 12-34-01





Odstránenie ornice - realizácia prístupových ciest SO 01-32-02



Rozprestretie geotextílie - realizácia prístupových ciest SO 01-32-02



Realizácia konštrukčných vrstiev zo štrkodvy - realizácia prístupových ciest SO 01-32-02





Zváranie koľajníc – SO 10-32-01



Pokládka káblov do KCHT - SO 12-35-06, 10-21-01, 11-22-03





Osadenie stĺpov PHS – SO 11-34-01




Osadenie stĺpov PHS + panely – SO 11-34-01






Montáž napojenia technologického domčeka – SO 11-35-04



Osadenie prefabrikátov – SO 11-32-04





Oddebnie stien podchodu – SO 11-33-01



Montáž TV – SO 12-35-01





Montáž TV – SO 12-35-01



Montáž TV – SO 12-35-01



[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



## Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 01.01.2025-31.01.2025

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu





**Príloha č.2**

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.01.2025-31.01.2025

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.			

**Príloha č.3**

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.01.2025-31.01.2025

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	31.1.2025	JVICM-VHS/25/0046



#### Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

#### Zariadenie Zhotoviteľa

SPOLU

Popis, druh	Množstvo
<b>STROJE</b>	
Rýpadlo	11
Búracie kladivo	4
Traktor CAT, JCB	3
Žeriav	1
Elektrocentrála	8
Čerpadlo na vodu	6
Ponorný vibrátor	5
Vibračná doska	1
<b>DOPRAVA</b>	4
Autožeriav	2
Domiešavač	3
Mann s mech. Rukou	2
Nákladné auto TATRA 815	9
LOKO	3
Pracovný vlak TV	1
ŽDJ 5/3.1	1
Nákladný automobil + HR	5
Pracovný vlak TV-betonárka	2
DESEC	1
Manitou	1

#### Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
<b>VLASTNÍ: Predstaviteľ zhotoviteľa:</b>	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Prípravár, kalkulant	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočníčky a sekretariát	5
<b>CUDZÍ - subdodávatelia</b>	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	12
- Geodet	7
- Stavebný robotník - strojník, vodič	35
- Stavebný robotník	67