

Žiadosť prijímateľa o zmenu v projekte č.2

1. Predmet zmeny

Názov projektu:	Česká cesta
Vedúci partner: (žiadateľ)	Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25, Senica , SR IČO : 00309974
Partner(-i), ktorých sa zmena týka:	VP Mesto Senica, SR HCP Klobouky u Brna, ČR
Kód ITMS:	304021C879
Popis zmeny:	Zmena HARMONOGRAMU projektových aktivít a stavebných prác v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie COVID19
Zdôvodnenie zmeny:	Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID19 výrazne zasiahlo plynulú realizáciu projektových aktivít. Zmena časového harmonogramu stavebných prác A01 spôsobená vyhlásením mimoriadnej situácie COVID19 priamo ovplyvňuje celkový harmonogram realizácie projektu a to v dôsledku nadväznosti dôležitých projektových aktivít A02, A06, A10, A11, A07 na ukončenie realizácie stavebných prác. <u>A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce), ktorá ovplyvňuje realizácie všetkých nadväzujúcich projektových aktivít.</u> S objavením sa prvého prípadu pozitívne testovanej osoby v okrese Senica sa plošne zvýšili preventívne opatrenia v meste. Zhotoviteľ stavebných prác reagoval na situáciu zaslaním prvého listu, ktorý bol mestu doručený 27. 3.2020 (viď prílohu), v ktorom vyhlasuje, že vzhľadom k mimoriadnej situácii od dňa 25.3.2020 obmedzuje počet zamestnancov na stavenisku z dôvodu ochrany ich zdravia. Zhotoviteľ nevie zabezpečiť na stavenisku dostatočné hygienické podmienky, nakoľko ešte nie sú vybudované sociálne zariadenia, na stavbe nie je prístup k teplej vode a vyžívané je len suché WC. Zároveň v liste poukazuje na to, že dochádza k problémom so skladovými zásobami stavebných materiálov a investor bude musieť počítať s predĺžením dodacích dôb. Komplikácie s postupom stavebných prác nastali z obáv pred nákazou aj zo strany odborných stavebných profesií. Napríklad výrobca okien a dverí požadoval uzavrieť stavbu počas montáže časti okien na dva dni, aby obmedzil kontakt svojich zamestnancov s inými profesiami (viď prílohu). Montáž bude pokračovať v apríli a posledná časť, montáž dverí bola plánovaná v máji. Pri dodržaní tejto požiadavky pôjde o časový sklz v harmonograme prác 6 pracovných dní kvôli montáži okien a dverí. V mesiaci apríl – máj 2020 malo dôjsť v zmysle harmonogramu stavených prác k finalizácii viacerých prác realizovaných súbežne rôznymi profesiami (vodári, kúrenári, stolári, elektrikári, obkladači, murári, reštaurátori a i.). 17.4.2020 bol investorovi doručený list od zhotoviteľa (viď prílohu), že za tejto situácie, nie je možné na stavbu vpustiť veľký počet osôb a bude musieť

	prehodnotiť harmonogram stavebných prác. Nevôľa pracovať za takýchto podmienok vychádza od samotných profesistov. Vzhľadom na nariadenie vlády a predovšetkým s ohľadom na zdravie osôb, nie je možné ich k výkonu prinútiť. Z pohľadu projektu však ide o obmedzenia, ktoré výrazné ovplyvňujú časový harmonogram stavebných prác. V uvedenom liste zhotoviteľ stavebných prác požaduje od mesta vyjadrenie k jeho návrhu, buď úplne pozastaviť práce až do odvolania mimoriadnej situácie, alebo úpravu harmonogramu prác, pričom odhadoval, že stavebné práce sa oproti pôvodne stanovenému termínu (31.5.2020) predĺžia o cca <u>30 pracovných dní</u>. Investor sa priklonil k druhej variante, aby práce pokračovali a nebola celkom ohrozená implementácia projektu a poprosil zhotoviteľa, aby spracoval vzhľadom k súčasnej situácii reálne postavený harmonogram stavebných prác, ktorý počíta s možnými ohrozeniami vyplývajúcimi zo súčasnej situácie. Napríklad s predĺženými lehotami dodávok materiálov, o ktorých sa investor sám presvedčil pri výbere dlažieb a obkladov od výrobcov z Talianska a Španielska, ktorí len dopredávajú skladové zásoby (ide o obmedzené množstvá na celý európsky trh) a nová výroba ku dnešnému dňu ešte nebola spustená (takéto obmedzenia nikto nemohol predpokladať). Aktualizovaný harmonogram stavebných prác stanovil zhotoviteľ na <u>36 pracovných dní</u>, teda do ukončenia tretieho júlového týždňa a odovzdanie stavby s termínom 20.7.2020. Ide o reálne stanovený, pre zhotoviteľa definitívny termín, odkonzultovaný s odbornými stavebnými profesiami a dodávateľmi stavebných materiálov, pri ktorom sa zaväzuje, že stavebné práce budú v tomto čase ukončené. V záujme dodávateľa stavebných prác nie je termín umelo predlžovať. Svojich zamestnancov potrebuje už aj na iných zákazkách, ktoré realizuje a zároveň sa dostáva do finančných problémov, pretože stavbu financuje z vlastných zdrojov. Na základe zmluvy vystavuje faktúru len v prípade 50% zhotovených stavebných prác a následne až po prevzatí stavby. V záujme zhotoviteľa je stavbu čo najskôr odovzdať, no vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá celú realizáciu skomplikovala, zhodnotil, že dodržať pôvodný termín reálne nebude. Ako uvádzame v úvode, ukončenie stavebných prác ovplyvňuje realizáciu ostávajúcich projektových aktivít predovšetkým: <u>A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva</u> - vnútorné vybavenie bude inštalované až po rekonštrukcii objektu - v súčasnosti nie je priamo aktivita situáciou zasiahnutá, môže byť v prípade nepriaznivého vývoja situácie a jej dlhodobého charakteru obmedzením výroby a dodávky tovaru <u>A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru</u> - neukončenie stavebných prác v plánovanom termíne ovplyvní inštaláciu muzeálnej expozície - obmedzenie výroby materiálov a dodávky tovarov komponentov expozícií ovplyvní termín jej finalizácie - zmenšujú sa skladové zásoby IKT technológií, jej dovoz je závislý najmä od
--	---

	trhu s Áziou - môže nastať predĺženie dodacej doby niektorých komponentov vybavenia, s tým súvisiace sprevádzkovanie multimediálneho elektronických systémov ako súčasť expozície a aktivít F02 a F03 - problémová je komunikácia so štátnymi muzeálnymi inštitúciami, s ktorými je nutné vyrokovať a zazmluvniť zbierkové predmety na zapožičanie výroby replík, obmedzený pracovný režim týchto inštitúcií komplikuje tvorbu expozície pred jej finalizáciou <u>A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)</u> - tvorba materiálov nadväzuje na A01 a A06, v prípade ich posunu, bude dochádzať aj k posunu jej realizácie - v súčasnosti nie je priamo aktivita situáciou zasiahnutá, môže byť v prípade nepriaznivého vývoja situácie a jej dlhodobého charakteru obmedzením výroby a dodávky tovaru <u>A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)</u> - organizácia podujatí je podmienená dokončením stavebných prác a muzeálnych expozícií - situácia ohrozuje organizáciu recipročných cezhraničných slávnostných otvorení muzeálnych expozícií stanovených na 06/2020, je len málo pravdepodobné, že za danej situácie bude povolené väčšie zhromažďovanie sa osôb, najmä pri prognózach nárastu nakazených osôb v mesiacoch máj – jún, otázne ostáva ako sa postaví k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb Úrad verejného zdravotníctva SR výhľadovo do konca roku 2020, tiež sa nevieme vyjadriť a vynára sa problém, či bude možná recipročná účasť cezhraničných partnerov na podujatiach - pri najlepších prognózach bude možné aktivitu realizovať až na konci augusta 2020 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné, aby mal prijímateľ od ukončenia stavebných prác minimálne 4-5 týždňov na finalizáciu ostávajúcich projektových aktivít. V prípade, že bude stavba odovzdaná 20.7.2020, celkový harmonogram realizácie projektových aktivít bude potrebné predĺžiť o dva mesiace, teda do 31.8.2020. Prosíme vás o zváženie našej situácie a vzatie do úvahy všetkých faktorov, ktoré ovplyvňujú v súčasnosti veľmi náročnú implementáciu projektov. Okrem už spomenutého, mimoriadna situácia ovplyvňuje pracovné stretnutia cezhraničných tímov aj interných tímov napríklad počas kontrolných dní stavby, ktorých sa od 13.3.2020 nezúčastňuje na základe nariadenia zástupca pamiatkového úradu, z obáv o zdravie vzhľadom na vek konateľ stavebnej firmy ani architekt, ktorý žije v Hodoníne a musel by týždenne podstupovať testy na COVID19. Mimoriadna situácia a obmedzený pracovný režim ovplyvňuje plynulú implementáciu projektových aktivít, organizáciu aktivít, komunikáciu s dodávateľmi, dodávku tovarov a služieb, komunikáciu a spoluprácu s odborníkmi – historikmi aj prácu projektových manažérov, ktorí sa napriek
--	--

	všetkým osobnými kontaktmi s množstvom ľudí vystavujú kvôli implementácii projektu zdravotnému riziku.
Požadované zmeny od dátumu	1.4.2020

Požiadali niektorý z partnerov projektu súčasne o inú zmenu projektu? ☐ áno ☒ nie

Popis: -

Je predmet požadovanej zmeny prekážkou v realizácii projektu? ☐ áno ☒ nie

Vyžaduje si uvedená zmena vydanie nového stavebného povolenia? ☐ áno ☒ nie

Vyžaduje si uvedená zmena vyhlásenie nového resp. opakovanie procesu verejného obstarávania? ☐ áno ☒ nie

2. Popis vplyvu zmeny na aktivity projektu

Bude mať požadovaná zmena vplyv na aktivity projektu: ☐ áno ☒ nie

Popis: Obsahová časť aktivít sa nemení, mení sa len termín ich realizácie.

3. Popis vplyvu zmeny na rozpočet projektu

Bude mať požadovaná zmena vplyv na rozpočet projektu partnera: ☐ áno ☒ nie

Popis: V prípade, že bude prijímateľ musieť termíny dodržať tak, ako sú v zmluve a mimoriadna situácia mu to neumožní, pôjde o straty celých rozpočtových položiek, ktoré môžu byť vnímané ako neoprávnené.

Celková suma rozpočtu partnera pred zmenou	v EUR
Celková suma rozpočtu partnera po zmene	v EUR

4. Popis vplyvu zmeny na časový harmonogram

Bude mať požadovaná zmena vplyv na harmonogram projektu? ☒ áno ☐ nie

Popis: Zmena časového harmonogramu stavebných prác A01 spôsobená vyhlásením mimoriadnej situácie COVID19 priamo ovplyvňuje celkový harmonogram realizácie projektu a to v dôsledku nadväznosti dôležitých projektových aktivít A02, A06, A10, A11, A07 na ukončenie realizácie stavebných prác. Mimoriadna situácia predlžuje podľa reálneho odhadu zhotoviteľa stavebné práce o 36 pracovných dní. Od ich ukončenia je potrebné, aby mal prijímateľ minimálne 4-5 týždňov na finalizáciu ostávajúcich projektových aktivít. V prípade, že bude stavba odovzdaná 20.7.2020, harmonogram projektu bude potrebné predĺžiť o dva mesiace, teda do 31.8.2020.

K zmene harmonogramu projektu priložujeme Prílohu č.2 Predmet podpory.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Príloha č. 3a

Manuál prípravy a implementácie projektu časť pre prijímateľa, verzia 5.0

5. Popis vplyvu zmeny na ciele projektu

Bude mať požadovaná zmena vplyv na ciele projektu: ☐ áno ☒ nie

Popis: -

6. Popis vplyvu zmeny na merateľné ukazovatele (indikátory) projektu

Bude mať požadovaná zmena vplyv na merateľné ukazovatele projektu: ☐ áno ☒ nie

Popis: -

Štatutárny zástupca vedúceho partnera¹

Meno a priezvisko:
Ing. Mgr. Martin Džačovský

Dátum:
24.4.2020

Podpis a pečiatka:



Štatutárny zástupca partnera²

Meno a priezvisko:

Pavel Volek

Dátum:

Podpis a pečiatka:

¹ Nevypĺňa sa v prípade ak malú zmenu podáva projektový partner

² Nevypĺňa sa ak sa zmena týka len vedúceho partnera



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Príloha č. 3a

Manuál prípravy a implementácie projektu časť pre prijímateľa, verzia 5.0

Stanovisko STS:

Vyžaduje zmena projektu prípravu dodatku k zmluve? ☐ áno ☐ nie

Vyžaduje si zmena schválenie SMV? ☐ áno ☐ nie

(V prípade potreby schválenia SMV uviesť jeho stanovisko.)

Vypracoval:

Dátum:

Podpis:

Schválil:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko národného kontrolóra partnera (CRR / MPRV SR) *:

Stanovisko:

Odporúčanie:

Súhlasím / ~~nesúhlasím~~

Vypracoval:

Dátum:

Podpis:

Schválil:

Dátum:

Pečiatka a podpis:

* Nehodiace sa preškrtnite