

**Obsah:**

<b>1. Stanovenie technologických míľnikov.....</b>	<b>2</b>
1.1 Prehľad technologických míľnikov .....	2

## 1. STANOVENIE TECHNOLOGICKÝCH MÍĽNIKOV

### 1.1 Prehľad technologických míľnikov

Míľniky	Lehota ukončenia (počet dní od začiatku výstavby)	Popis Míľnika	Podklad pre yhodnotenie ukončenia Míľnika
Míľnik č.1 Uvedenie preložky cesty I/11 (SO 110- 00) do prevádzky	210	Ukončenie stavebných prác na objektoch súvisiacich s uvedením cesty I/11 do prevádzky vrátane odstránenia nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní; spracovanie DSV	Objednávateľom podpísaný preberací protokol
Míľnik č.2 Uvedenie preložky cesty I/11 (SO 111- 00) do prevádzky	423	Ukončenie stavebných prác na objektoch súvisiacich s uvedením cesty I/11 do prevádzky vrátane odstránenia nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní; spracovanie DSV	Objednávateľom podpísaný preberací protokol
Míľnik č.3 Uvedenie preložky cesty I/11 (SO 112- 00) a mostu So 211- 00 do prevádzky	633	Ukončenie stavebných prác na objektoch súvisiacich s uvedením cesty I/11 do prevádzky vrátane odstránenia nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní; spracovanie DSV	Objednávateľom podpísaný preberací protokol
Míľnik č.4 Uvedenie pravého mostu SO 213-00 do prevádzky	981	Ukončenie stavebných prác na objektoch súvisiacich s uvedením cesty I/11 do prevádzky vrátane odstránenia nedorobkov, ktoré by	Objednávateľom podpísaný preberací protokol

		bránili vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní; spracovanie DSV	
Míľnik č.5 Uvedenie Diaľnice D3 do prevádzky	1100	Ukončenie stavebných prác na objektoch súvisiacich s uvedením diaľnice D3 do prevádzky vrátane odstránenia nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní; spracovanie DSV	Objednávateľom podpísaný preberací protokol