

Harmonogram stavby "FVE1 Bohunice"																		
Predmet	2022		2023												2024			
	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	
Prevzatie staveniska				↓														
Zahájenie stavby				↓														
Vytýčenie, osadzovanie konštrukcií pod FV panely a TS				↔														
Výrub drevín				↔														
Realizácia objektu SO05-Uzemnenie, SO07-Prístupové komunikácie, SO08-Oplotenie				↔														
Osadzovanie betónových prefabrikátov pod FV panely					↔													
Osadzovanie betónových prefabrikátov pod trafostanice a ZK					↔													
Montáž OK pre FV panely						↔												
Montáž káblových trás							↔											
Montáž FV panelov							↔											
Montáž skriniek MDAC								↔										
Montáž striedačov								↔										
Montáž kabeláže DC, AC, IT								↔										
Osadzovanie kioskov a technológie TS vrátane RIS FVE										↔								
Kabeláž VN									↔									
IS technológie TS a RIS FVE												↔						
IS jednotlivých polí FVE a striedačov										↔								
Pripravenosť súvisiacej stavby "Vyvedenie výkonu FVE1 Bohunice k pripojeniu VN vedení z FVE1 Bohunice a ku IS											↓							
Administratívne úkony voči ZSD a.s. pre prípravu a vykonanie funkčných skúšok zdroja a pripojenia zdroja do DS											↔							
Predkomplexné skúšky jednotlivých sekcií FVE až po R6 JAVYS													↔					
Funkčné skúšky nového zdroja podľa pravidiel ZSD a.s. a uvedenia zdroja do prevádzky														↔				
Ukončenie stavby, vypratanie staveniska														↔				