



MESAČNÁ SPRÁVA O POSTUPE PRÁČ

za sledované obdobie 01.05.2026 – 31.05.2026

Stavba

„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“



Stavebník:

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Stavebný dozor:

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

SKANSKA

Zhotoviteľ:

Skanska SK, a.s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava

História dokumentu:

V tejto časti sú zachytené údaje o histórii tvorby dokumentu pre prípad potreby jeho prepracovania a opätovného schválenia a distribuovania.

Číslo verzie	Platné		Komentár (dôvod zmeny alebo aktualizácie)
	Od	Do	
00.01	31.05.2026	Do ďalšej revízie	Prvá verzia dokumentu

Obsah

1 Úvod.....	5
2 Informácie o projekte.....	5
2.1 Základné informácie o Zmluve o Dielo	5
2.2 Ciele a účel projektu	7
2.3 Predmet zákazky	7
2.4 Míľniky.....	7
2.5 Poistenie / Zábezpeky	8
3 Celkové zhodnotenie činností.....	10
3.1 Inžinierska činnosť – schvaľovacie procesy	13
3.1.1 Zmena navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na ŽP	15
3.1.2 Majetkoprávne vysporiadanie.....	16
3.1.3 Zmena stavby pred dokončením.....	16
3.2 Projektová činnosť – Dokumentácia Zhotoviteľa.....	16
3.3 Stavebná činnosť – realizované práce	18
3.4 Odovzdané a prevzaté časti diela	27
3.5 Ostatné práce za obdobie.....	28
3.6 Pasportizácia	31
3.6.1 Pasportizácia základnej vytyčovacej siete	31
4 Finančné zhodnotenie.....	31
4.1 Plánovaný postup a skutočnosť.....	32
5 Kvalita.....	32
6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	33
7 Životné prostredie	34
8 Ostatné vyjadrenia	36
9 Prílohy	37
Príloha č. 1:	
Fotodokumentácia.....	38
Príloha č. 2:	
Súpis vykonaných prác – práce vykonané v mesiaci	57

Príloha č. 3:

Porovnanie čerpania oproti finančnému plánu Zhotoviteľa a stav kumulatívneho čerpania Zhotoviteľa .. 59

Celkový fakturačný graf..... 59

Mesačný fakturačný graf..... 59

Príloha č.4:

Porovnanie skutočného priebehu prác a prognózy prác z hľadiska plynutia času: S-krivka – vrátane
valorizácie 61

Príloha č. 5:

Zoznam materiálov..... 63

Príloha č. 6:

Zoznam Zmien, oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) a oznámení vydaných
podľa podčlánku 20.1. (Nároky Zhotoviteľa)..... 65

Príloha č. 7:

Zoznam korešpondencie..... 67

Príloha č. 8:

Zoznam stavebných objektov..... 69

Príloha č. 9:

Zoznam Podzhotoviteľov..... 71

1 Úvod

Mesačnú správu o postupe prác vypracoval „Valbek“. Správa zahŕňa práce za obdobie 01.05.2026 – 31.05.2026.

2 Informácie o projekte

2.1 Základné informácie o Zmluve o Dielo

Dňa 30.09.2025 bola podpísaná Zmluva o Dielo , evidenčné číslo Objednávateľa ZM/2025/0807 medzi Objednávateľom: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., a Zhotoviteľom: SKANSKA SK a.s., na predmet obstarávania „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“. Dátum zverejnenia Zmluvy o Dielo je 30.09.2025, pričom v zmysle Zmluvy o Dielo - dátum účinnosti je deň označený Objednávateľom ako Dátum začatia prác, teda 29.12.2025 . Zhotoviteľ má na realizáciu Diela Lehotu výstavby 1280 dní od Dátumu začatia prác. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí Staveniska bola podpísaná zmluvnými Stranami a Stavebným dozorom s pripomienkami dňa 19.12.2025.

Stavba je realizovaná podľa „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu “Conditions of Contract for Construction”, First Edition 1999 („red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs–Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

Zmluvné detaily

Názov projektu	Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto- Oščadnica
Zmluva č.	ZM/2025/0807
Typ zmluvy	Zmluvné podmienky FIDIC- „červená kniha“
Objednávateľ	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Stavený dozor	Ing. Ivan Václavek
Zhotoviteľ	SKANSKA SK a.s.
Dátum podpisu zmluvy	30.09.2025
Dátum nadobudnutia činnosti zmluvy	29.12.2025
Zmluvná hodnota	261 319 652,39 EUR
Lehota výstavby	1280 dní od Dátumu začatia prác
Dátum začatia prác	29.12.2025
Lehota na oznámenie väd	365 kalendárnych dní od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo až po vydanie Protokolu o vyhotovení diela
Záručná doba	60 mesiacov po podpísaní Preberacieho protokolu
Použité právne predpisy	Právne predpisy Slovenskej republiky
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	10% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa
Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa	42 dní od Dátumu začatia prác
Odškodnenie za oneskorenie (nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby)	0,1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Odškodnenie za oneskorenie (nesplnenie lehoty ukončenia Míľniku)	0,01% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie - nesplnenie Lehoty výstavby	50% z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie - nesplnenie lehoty ukončenia Míľnik	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	5%
Limit zadržaných platieb	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	Neuplatňuje sa
Lehoty na predloženie poistenia	Do 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	300 000 EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť

2.2 Ciele a účel projektu

Cieľom a účelom projektu je postupne dobudovať základný diaľničný ťah D3, zlepšiť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu, zvýšiť plynulosť, rýchlosť a v neposlednej rade aj bezpečnosť cestnej premávky v danej lokalite.

Daný diaľničný úsek je súčasťou diaľničného ťahu D3 Žilina a hranica SR/PL a je súčasťou hlavnej trasy 6. paneurópskeho koridoru, ktorý začína v Gdansku a pokračuje cez Varšavu a Katovice do Žiliny.

2.3 Predmet zákazky

Predmetom zákazky je vyhotoviť a dokončiť Dielo „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“ a odstrániť akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.

2.4 Míľniky

Tabuľka č. 1.: Prehľad míľnikov harmonogramu prác a služieb

Míľniky	Lehota ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC)	Popis Míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika
Míľnik č.1 Úspešné preberacie konanie preložky cesty I/11 (SO 111-00) v zmysle čl. 10.2	573	Ukončenie stavebných prác na objektoch súvisiacich s úspešným prebratím preložky cesty I/11 vrátane odstránenia nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní; predloženie úplnej DSV v zmysle zväzku 3, kapitoly 2.5.1; spolu s úspešným preberacím konaním	Objednávateľom podpísaný preberací protokol
Míľnik č.2 Úspešné preberacie konanie preložky cesty I/11 (SO 112-00) a mostu	783	Ukončenie stavebných prác na objektoch súvisiacich s úspešným prebratím cesty I/11 a mosta SO 211-00 vrátane odstránenia nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní; predloženie	Objednávateľom podpísaný preberací protokol

SO 211-00 v zmysle čl. 10.2		úplnej DSV v zmysle zväzku 3, kapitoly 2.5.1; spolu s úspešným preberacím konaním	
Míľnik č.3 Úspešné preberacie konanie mostu SO 213-00 v zmysle čl. 10.2	1131	Ukončenie stavebných prác na objektoch súvisiacich s úspešným prebratím mosta SO 213-00 vrátane odstránenia nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní; predloženie úplnej DSV v zmysle zväzku 3, kapitoly 2.5.1; spolu s úspešným preberacím konaním	Objednávateľom podpísaný preberací protokol

2.5 Poistenie / Zábezpeky

Poistenie:

Zhotoviteľ listom č. 3394/25/DSK-ZIS zo dňa 15.12.2025 predložil doklad o poistení- kópiu poistnej zmluvy č. 2410624692 pre vykonanie stavebných prác pre stavbu Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto-Oščadnica, pre zariadenie a vybavenie staveniska alebo miesta montáže a stavebno- montážne poistenie.

Poist'ovateľ: Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
UNIQA poisťovňa, a.s.
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.

Poistník/ Poistený: SKANSKA SK a.s.

Spolu poistení: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Subdodávateľia zmluvne zúčastnení na budovanom diele

Začiatok poistenia: 29.12.2025

Koniec poistenia: 02.07.2029

Banková zábezpeka:

Zhotoviteľ listom č. 4/26/DSK-ZIS zo dňa 07.01.2026 predložil originál Zábezpeky na vykonanie prác č. SKSTFSBGI0000219.

Na žiadosť Zhotoviteľa sa ING Bank N.V., Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Holandsko, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam, spisová značka: 33031431, prostredníctvom ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Plynárenská 5944/7C, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 30 844 754, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 130/B, (ďalej len „Banka“) neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzuje uhradiť Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí 26.131.900,00 EUR, po tom, čo od Vás obdržíme prvú písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že:

- (a) Príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov,
- (b) v akom ohľade Príkazca porušuje Zmluvu alebo všeobecne záväzné právne predpisy.

Dátum platnosti Zábezpeky na vykonanie prác je do 09.09.2030.

3 Celkové zhodnotenie činností

Dátum 29.12.2025 bol Objednávateľom oznámený ako Dátum začatia prác. Týmto dátumom došlo aj k skutočnému začatiu prípravných prác, začal sa realizovať pyrotechnický prieskum, archeologický prieskum a výrub drevín.

Prípravné práce pokračovali aj v mesiaci január 2026, začali sa prípravné práce pre realizáciu preložky vodovodu DN800, vytyčovanie existujúcich sietí, odhumusovanie plôch pod stavebné dvory, realizácia spevnených plôch a navážanie buniek pre zariadenie Staveniska. Výruby, pyrotechnický a archeologický prieskum pokračujú v celej dĺžke trasy budúcej diaľnice D3.

Zhotoviteľ informoval Stavebného dozora, že došlo k výraznému nárastu drevín, ktoré je nevyhnutné vyrúbať tak, aby bolo možné riadne pokračovať s realizáciou prác na Diele. Zhotoviteľ vydal oznámenia o nároku č. 1- 5, ktoré sa týkajú zabezpečenia prístupu na Stavenisko, nárastu výrubov, zmeny Právnych predpisov v súvislosti so zavedením novej úhrady za vydobyté primárne suroviny a nerealizácia stabilizácie telesa cesty III/2017. Zhotoviteľ informoval Stavebný dozor o aktuálnej situácii s Menovanými Podzhotoviteľmi: SUPtel, ktorý predložil ocenenie ním realizovaných preložiek a EEM, s ktorými nemôže byť uzatvorená zmluva o dielo, keďže projektová dokumentácia preložiek elektrického vedenia nebola vypracovaná v štandardoch SSD, nebola schválená vlastníkom zariadenia a rovnako neboli naplnené ďalšie predpoklady, ktoré predchádzajú samotnej realizácii preložiek sietí.

Zhotoviteľ dňa 31.01.2026 osadil dva veľkoformátové informačné pútače v zmysle Zv. 3, časť 1 článkom 6.2 Informačné a pamätne tabule a 6.2.1 Veľkoplošný pútač a v zmysle grafického návrhu predloženého Objednávateľom.

Vo februári 2026 Zhotoviteľ pokračuje v prípravných prácach. Výruby, pyrotechnický a archeologický prieskum pokračujú v celej dĺžke trasy budúcej diaľnice D3. Práce pokračujú aj na realizácii preložky vodovodu DN800, pokračuje sa v budovaní hlavného zariadenie Staveniska a realizujú sa prípravné práce na odhumusovaní plôch.

Zhotoviteľ predložil tri cenové ponuky na odkúpenie drevnej hmoty v zmysle ZoD, ktoré boli predložené v členení na štiepku a vláknu v zmysle požiadavky Objednávateľa. Zhotoviteľ predložil Oznámenie o chybe, omyle alebo inej vade zistenej v Technických špecifikáciách, Výkresoch a referenčných položkách v súlade so ZoD. Zhotoviteľ vypracoval a predložil návrh informačného bulletinu a informačných tabúl na schválenie Objednávateľovi.

Zhotoviteľ informoval Stavebného dozora o zistených prekážkach pri realizácii preložky vodovou (SO 521-00). V zmysle ZoD, Stavebného povolenia a Záverečného stanoviska EIA je Objednávateľ povinný

zabezpečiť základný monitoring životného prostredia. Základný monitoring životného prostredia pred výstavbou nebol do dnešného dňa zrealizovaný, čo zásadným spôsobom ovplyvňuje práce na realizácii Diela. Zhotoviteľ taktiež identifikoval novo vybudované siete optického kábla, ktoré sú v kolízii s Dielom. Zhotoviteľ informoval Stavebný dozor, že došlo ku kolízii viacerých objektov s novo budovaným vodovom a nie je možné realizovať Dielo v súlade s Dokumentáciou Objednávateľa, pričom nová dokumentácia nebola Zhotoviteľovi poskytnutá. Pri príprave demolácii bola zistená prítomnosť nebezpečného odpadu-azbestu, o čom bol SD informovaný.

V marci 2026 Zhotoviteľ pokračuje v prípravných prácach. Samotné výrubby boli ukončené a pokračuje sťahovanie a upratovanie drevnej hmoty. Pyrotechnický a archeologický prieskum pokračujú v celej dĺžke trasy budúcej diaľnice D3. Práce pokračujú aj na realizácii preložky vodovodu DN800, hlavné zariadenie Staveniska bolo zrealizované a realizujú sa prípravné práce na odhumusovaní plôch. Začali sa práce na demoláciách stavebných objektov, pripravuje sa realizácie ďalších preložiek sietí. Zhotoviteľ začal realizovať zhutňovacie pokusy na SO 101-00.

Zhotoviteľ predložil cenovú ponuku na realizovanie transferu živočíchov v zmysle podmienky zo stavebného povolenia. Zhotoviteľ informoval Stavebný dozor o zistených nových prekážkach na SO 521-00, 530-00 a 536-00. Zhotoviteľ priebežne informuje o zistených nevysporiadaných pozemkoch na Stavenisku, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela.

Stavebný dozor vydal pokyn č. 1 a 2, ktorými na základe súhlasu Objednávateľa dal súhlas na uzatvorenie zmluvy s menovaným Podzhotoviteľom SUPTel a dal súhlas na realizovanie navyše prác-výrubov.

V mesiaci marec 2026 mali začať práce na preložkách sietí (telekomunikačné, elektrické, plynovodné), ktoré majú byť realizované menovanými Podzhotoviteľmi (SUPTel, EEM a SPP- distribúcia Servis). Práce ani na jednom z plánovaných objektoch sa nezačali z dôvodov, ktoré sú mimo kontrolu a zodpovednosť Zhotoviteľa, čo má zásadný vplyv na plnenie Vecného a fakturačného harmonogramu.

V apríli 2026 naďalej pretrváva nepriaznivá situácia s menovanými Podzhotoviteľmi (SUPTel, EEM a SPP- distribúcia Servis), ktorých práce na preložkách inžinierskych sietí (telekomunikačné, elektrické, plynovodné) mali začať v úvodných v mesiacoch výstavby, t.j. február a marec 2026, pričom v apríli 2026 už niektoré zo SO menovaných Podzhotoviteľov mali byť ukončené. Stavebné práce ani na jednom z plánovaných objektoch sa nezačali z dôvodov, ktoré sú mimo kontrolu a zodpovednosť Zhotoviteľa, čo má zásadný vplyv na plnenie Vecného a fakturačného harmonogramu Zhotoviteľa. Nezrealizované preložky inžinierskych sietí tvoria významnú prekážku realizovania Diela. Postup prác Zhotoviteľa je zásadným spôsobom limitovaný v porovnaní s predloženým Harmonogramom. V ostatných častiach stavby, kde to okolnosti umožňujú aspoň čiastočne, Zhotoviteľ realizuje práce za sťažených podmienok a za zvýšených nákladov súvisiacich s alokovaním strojných zostáv. Práce nemožno rozvinúť v plnom

profile a na dostatočnej dĺžke, je potrebné obchádzať a nezasahovať do priestoru existujúcich inžinierskych sietí (stĺpy VN, trasa IS (optika, metalika)), boli zistené nové inžinierske siete, realizované stavby tretích osôb v mieste nových polôh preložiek IS a vznikajú aj dodatočné náklady spojené s dohľadom nad realizovanými prácami.

Zhotoviteľ o situácii pravidelne informuje na Štatutárnych kontrolných dňoch ako aj na Koordinačných poradách. Zhotoviteľ vydal Oznámenie o pravdepodobných konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo zdržať vyhotovenie Diela, ktoré v detailoch popisuje vplyv na Dielo a ktorými sú: (i) nerealizovanie prác menovanými Podzhotoviteľmi, (ii) dodatočné požiadavky tretích strán a (iii) nesúlad DRS so skutočným stavom.

Stavebný dozor vydal pokyn č. 3 na uzatvorenie zmluvy s menovaným Podzhotoviteľom Elektroenergetické montáže s. r. o., so sídlom: Pri Rajčianke 6, 010 47 Žilina, na realizáciu stavebného objektu SO 626-00 Preložka 22 kV káblového vedenia na c. 1/11, km 0,420 v súlade so Zmluvou č. Z-D-2025-001823-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia, a to napriek tomu, že Objednávateľ nepredložil Zhotoviteľovi Dokumentáciu Objednávateľa vypracovanú v štandardoch Stredoslovenskej distribučnej, a.s., bez ktorej nie je možné uzatvoriť zmluvu o dielo s menovaným Podzhotoviteľom.

Zhotoviteľ vydal oznámenie o nárokoch č. 14 - 18 z titulu zvýšených nákladov z dôvodu ozbrojeného konfliktu na Blízkom východe, z dôvodu neschvaľovania dokumentácie v stupni DVP, z dôvodu zistenia veľkého množstva odpadov po zrealizovaní výrubov, z dôvodu dodatočných požiadaviek tretích strán pri prerokovaní plánu organizácie výstavby a nepredvídateľných fyzických podmienok na SO 527-00. Zhotoviteľ identifikuje a oznamuje Stavebnému dozoru nesúlad jednotlivých častí Dokumentácie Objednávateľa: Technická správa/ projektová dokumentácia a výkaz výmer.

Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi Informačný bulletin v zmysle ZoD a v mesiaci apríl Objednávateľ odsúhlasil návrh informačných tabúl v zmysle ZoD.

Zhotoviteľ predložil opätovne Harmonogram vypracovávania a odsúhlasovania PD DVP.

V máji 2026 nedošlo k zmene v situácii s menovanými Podzhotoviteľmi (SUPTel, EEM a SPP-distribúcia Servis), ktorých práce na preložkách inžinierskych sietí (telekomunikačné, elektrické, plynovodné) stále nezačali. Nepriaznivá situácia v súvislosti s nerealizovaním prác menovanými Podzhotoviteľmi tvorí významnú prekážku pre riadne realizovanie Diela. Postup prác Zhotoviteľa je naďalej zásadným spôsobom limitovaný v porovnaní s predloženým Harmonogramom. V ostatných častiach stavby, kde to okolnosti umožňujú aspoň čiastočne, Zhotoviteľ realizuje práce za sťažených podmienok a za zvýšených nákladov súvisiacich s alokovaním strojných zostáv. Práce nemožno rozvinúť

v plnom profile a na dostatočnej dĺžke, je potrebné obchádzať a nezasahovať do priestoru existujúcich inžinierskych sietí (stĺpy VN, trasa IS (optika, metalika)).

Zhotoviteľ o situácii pravidelne informuje na Štatutárnych kontrolných dňoch ako aj na Koordináčnych poradách. Zhotoviteľ vydal Oznámenie (2) o pravdepodobných konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo zdržať vyhotovenie Diela, ktoré v detailoch popisuje vplyv na Dielo a ktorými sú: (i) nerealizovanie prác menovanými Podzhotoviteľmi, (ii) dodatočné požiadavky tretích strán a (iii) nesúlad DRS so skutočným stavom. Zhotoviteľ uplatnil námietku voči menovaným Podzhotoviteľom a zároveň aj vydal oznámenie o nároku na predĺženie Lehoty výstavby z dôvodu vyššie popísaných okolností.

Objednávateľ požiadal Zhotoviteľa o predloženie cenovej ponuky na úpravu POV a rozšírenie cesty I/11 tak, aby boli zapracované pripomienky tretích strán, cenovej ponuky na realizovanie základného monitoringu životného prostredia a na vypracovanie zmenovej dokumentácie pre SO 213-00 v súvislosti s využitím nosníkov uložených na SSÚD Liptovský Mikuláš

Stavebný dozor vydal pokyn č. 4 na nerealizovanie stavebného objektu SO 311-71 Plynová prípojka NTL pre odpočívadlo, vrátane nevypracovania dokumentácie v podrobnosti DVP a následnej DSRS.

Zhotoviteľ vydal oznámenie o nárokoch č. 19 - 23 z dôvodu nepredvídateľných prekážok na Stavbe na SO 531-00 a 213-00, na SO 534-00 a SO 252-00, z dôvodu chýb v položkách výkazu výmer a nárok na predĺženie Lehoty výstavby z dôvodu nerealizovania prác menovanými Podzhotoviteľmi.

Zhotoviteľ predložil Návrh na Zmenu č.1, ktorá rieši navýšenie zmluvnej ceny na základe Nároku Zhotoviteľa č.2 a pokynu STD č.2 k realizovaným naviac výrubom. Stavebný dozor zaslal Objednávateľovi súhlasné stanovisko.

Zhotoviteľ umiestnil informačné tabule: a) 6.2.2 Informačná tabuľa stavby v obci v Krásne nad Kysucou, b) 6.2.4 Tabuľa identifikácie stavby a c) 6.3.1 Tabuľa- stavbu realizuje.

Zhotoviteľ požiadal o vydanie súhlasu Stavebného dozora s výmenou Predstaviteľa Zhotoviteľa a kľúčových odborníkov (Hlavný stavbyvedúci/zástupca Riaditeľa stavby a Stavbyvedúci pre mosty).

3.1 Inžinierska činnosť – schvaľovacie procesy

V sledovanom období 05/2026 Zhotoviteľ zabezpečoval výkon inžinierskej činnosti súvisiacej so schvaľovacími procesmi stavby. Inžinierska činnosť bola realizovaná priebežne s cieľom zabezpečiť plynulú nadväznosť schvaľovacích procesov na harmonogram výstavby.

Ťažiskovou činnosťou bolo vypravovanie žiadosti k vytýčeniu inžinierskych sietí, ktoré stratili platnosť a agenda prijatých vyjadrení správcov inžinierskych sietí. Doručené stanoviská boli priebežne evidované, administratívne spracovávané a odborne vyhodnocované z hľadiska ich vplyvu na navrhované technické riešenie stavby. Podmienky a požiadavky uvedené v jednotlivých vyjadreniach boli zapracovávané do projektovej dokumentácie, resp. do realizačných podkladov tak, aby bol zabezpečený súlad s požiadavkami správcov dotknutej technickej infraštruktúry.

V nadväznosti na doručené stanoviská prebiehali odborné konzultácie s projektantom stavby, ktorých predmetom bolo zosúladienie projektového riešenia s podmienkami a požiadavkami správcov inžinierskych sietí. Konzultácie boli zamerané na zapracovanie pripomienok do projektovej dokumentácie a zabezpečenie jej vecnej a technickej koordinácie.

Ďalšia činnosť bola konzultácia pri realizácii Projektovej dokumentácie pre Zariadenia stavenísk s projektantom, a aktualizácia stanovísk sietí Zariadení stavenísk. Ako aj príprava podkladov a konzultácie pre podania:

- žiadosti o stavebné povolenie na Zariadenia stavenísk (Priorita ZS 2) na príslušné miestne stavebné úrady,
- odstránenie billboardov (MPV),
- žiadosti o povolenie presunu / zrušenia SAD zastávok pri ZS 4.

V tabuľke č.2 Zhotoviteľ spracoval zoznam doteraz vykonanej inžinierskej činnosti podanej na príslušné úrady.

Tabuľka č. 2: Prehľad doteraz vykonanej inžinierskej činnosti

Por. číslo	Odoslané kam	Týkajúce sa/ číslo objektu	Dátum odoslania	Stav
1.	SÚ Kysucký Lieskovec	Ohlásenie Zariadenie staveniska 1	19.02.2026	Postúpené na MD SR, sekcia cestnej dopravy a PK, ŠSÚ
2.	SÚ Krásno nad Kysucou	Ohlásenie Zariadenie staveniska 2	19.02.2026	Postúpené na MD SR, sekcia cestnej dopravy a PK, ŠSÚ
3.	SÚ Dunajov	Ohlásenie Zariadenie staveniska 2	19.02.2026	Postúpené na MD SR, sekcia cestnej dopravy a PK, ŠSÚ
4.	SÚ Krásno nad Kysucou	Ohlásenie Zariadenie staveniska 3	19.02.2026	Postúpené na MD SR, sekcia cestnej dopravy a PK, ŠSÚ
5.	SÚ Krásno nad Kysucou	Ohlásenie Zariadenie staveniska 4	19.02.2026	Postúpené na MD SR, sekcia cestnej dopravy a PK, ŠSÚ
6.	OÚ Čadca, ŽP, Odpadové hospodárstvo O/Z/2026/57-25ZA41001	Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác / 021-000	19.03.2026	Doposiaľ nedošla odpoveď
7.	OÚ Čadca, ŽP, Odpadové hospodárstvo O/Z/2026/59-25ZA41001	Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác / 025-000	20.03.2026	Doposiaľ nedošla odpoveď
8.	OÚ Čadca, ŽP, Odpadové hospodárstvo O/Z/2026/59-25ZA41001	Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác / 026-000	20.03.2026	Doposiaľ nedošla odpoveď

Názov dokumentu: Mesačná správa

Číslo dokumentu: 05/26

Strana 14

9.	OÚ Čadca, ŽP, Odpadové hospodárstvo O/Z/2026/59-25ZA41001	Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác / 027-000	20.03.2026	Doposiaľ nedošla odpoveď
10.	OÚ Čadca, ŽP, Odpadové hospodárstvo O/Z/2026/61-25ZA41001	Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác / 028-000	30.03.2026	Doposiaľ nedošla odpoveď
11.	ODI Čadca O/Z/2026/67-25ZA41001	Žiadosť o stanovisko k obmedzeniu dopravy/uzávierky cesty	13.04.2026	Vyjadrenie došlo 15.04.2026
12.	OÚ Čadca Odbor krízového riadenia O/Z/2026/66-25ZA41001	Žiadosť o stanovisko k obmedzeniu dopravy/zúženie jazdných pruhov	13.04.2026	
13.	NDS p.ú. Čadca O/Z/2026/65-25ZA41001	Žiadosť o stanovisko k obmedzeniu dopravy/zúženie jazdných pruhov	13.04.2026	
14.	KDI ZA O/Z/2026/64-25ZA41001	Žiadosť o stanovisko k obmedzeniu dopravy/uzávierky cesty	13.04.2026	
15.	MÚ Krásno nad Kysucou O/Z/2026/68-25ZA41001	Žiadosť o stanovisko k obmedzeniu chodníkov	15.04.2026	Vyjadrenie došlo 17.04.2026
16.	OÚ Čadca ŽP	Žiadosť o povolenie na zriadenie studne	17.04.2026	
17.	ŽSR	Jednoná železničná mapa, aktualizácia sieti	21.04.2026	Vyjadrenie došlo 28.4.2026
18.	Ministerstvo dopravy, ŠSÚ (O/Z/2026/74-25ZA21001)	Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, Zariadenia stavenísk 1-4	30.04.2026	
19.	SVP (O/Z/2026/81-25ZA41001)	Žiadosť SVP Studňa ZS2	18.5.2026	
20.	SEVAK	Žiadosť Vodovodná prípojka ZS4	19.5.2026	
21.	OÚ Čadca ŽP (O/Z/2026/93-25ZA41001)	Žiadosť o predĺženie lehoty Studňa ZS2	28.5.2026	

3.1.1 Zmena navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na ŽP

(EIA, Zákon č. 24/2006 § 18)

Tabuľka č. 3: Prehľad zmien navrhovanej činnosti (EIA)

Číslo balíka	Stavebné objekty	Dátum oznámenia	Vydanie rozhodnutia	Trvanie	Stav

3.1.2 Majetkoprávne vysporiadanie

Tabuľka č. 4: Proces Majetkoprávneho vysporiadania

Číslo SO	Typ zmluvy	Vlastník	K.ú.	Parcela č.	Výmera	Podiel	Stav

3.1.3 Zmena stavby pred dokončením

Tabuľka č. 5: Dokumentácia v príprave na zmenu stavby pred dokončením

Číslo balíka	Dátum podania žiadosti	Dátum Oznámenia	Vydanie Rozhodnutia	Trvanie	Stav konania

3.2 Projektová činnosť – Dokumentácia Zhotoviteľa

Zhotoviteľ v sledovanom období pripravuje a spracováva Dokumentáciu Zhotoviteľa. V priebehu sledovaného obdobia bola na Stavebného dozora a Objednávateľa predložená nasledovná dokumentácia:

Tabuľka č. 6.: Prehľad predloženej dokumentácie Zhotoviteľa za 05/2026

Dátum predloženia	Číslo dokumentu	Číslo listu	Názov dokumentu
07.05.2026	DVP SO 203-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 203-00 Most na D3 nad potokom Lodnianska v km 22,313 – stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 204-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 204-00 Most na D3 nad účelovou cestou v km 22,643 – stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 205-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 205-00 Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3 – stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 206-10	1101/26/DSK-ZIS	SO 206-10 Most na D3 nad Marusovým potokom v km 23,322 – stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 207-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 207-00 Most na D3 nad poľnou cestou v km 23,726 – stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 209-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 209-00 Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850 – stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 210-10	1101/26/DSK-ZIS	SO 210-10 Most na preložke cesty I/11 nad bezmenným potokom – stupeň DVP

Názov dokumentu: Mesačná správa

Číslo dokumentu: 05/26

Strana 16

07.05.2026	DVP SO 212-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 212-00 Most na D3 nad údolím v km 29,728 – stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 216-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 216-00 Most na vetve C v Krásne n/K v km 0,265 – stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 216-10	1101/26/DSK-ZIS	SO 216-10 Most na vetve C v Krásne n/K v km 0,246 – stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 232-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 232-00 Oporný múr na D3 v km 26,080 – 26,370 vľavo - stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 233-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 233-00 Oporný múr na D3 v km 26,857 – 27,715 vľavo - stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 234-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 234-00 Oporný múr na D3 v km 27,230 – 27,285 50 vpravo - stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 236-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 236-00 Oporný múr na D3 v km 31,299 – 31,445 vľavo - stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 239-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 239-00 Oporný múr na D3 v strednom páse v km 25,025 - 26,316- stupeň DVP
07.05.2026	DVP SO 240-00	1101/26/DSK-ZIS	SO 240-00 Oporný múr na D3 v strednom páse v km 28,200 - 29,625- stupeň DVP
22.05.2026	VTD SO 260-00	1300/26/DSK-ZIS	SO 260-00 Predĺženie oporného múra na ceste I/11 pri Kysuci – VTD Doka Debnenie oporného múru
28.05.2026	VTD SO 231-00	1181/26/DSK-ZIS	SO 231-00 Oporný múr na D3 v km 24,363-26,080 vľavo – VTD Debnenie oporných múrov

Tabuľka č. 7: Zoznam konaných výrobných výborov za 05/2026

Rokovanie	Dátum	Prerokované objekty	
		SO	stupeň
-	-	-	-

Tabuľka č. 8: Stav projektovej dokumentácie Zhotoviteľa-kumulatív 05/2026

	predložené	schválené	schválené s pripomienkami
DVP			
čistopisy	56	1	41
	predložené	schválené	
VTD			
čistopisy	2		

3.3 Stavebná činnosť – realizované práce

V sledovanom období Zhotoviteľ zrealizoval práce v rozsahu, ktoré uvádza v tabuľke č. 9.

Zoznam stavebných objektov, na ktorých sú práce obmedzené nezrealizovaním vybraných objektov, kolíziami alebo novozistenými skutočnosťami uvádza Zhotoviteľ v tabuľke č. 10.

Fotodokumentácia vyplývajúca zo ZoD dokumentujúca postup prác za sledované obdobie sa nachádza v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Mesačnej správy o postupe prác.

V tabuľke č. 11 Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých fyzických osôb – podnikateľov (FO) a právnických osôb (PO) vykonávajúcich práce na príslušnom objekte za sledované obdobie prehľad.

Záznam o strojných a dopravných kapacitách Zhotoviteľa, ktoré realizovali práce na Diele v sledovanom období zobrazuje tabuľka č. 12.

Zoznam Podzhotoviteľov uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.9, v nasledovnom členení: A/ zoznam priamych Podzhotoviteľov v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 Osobitných zmluvných podmienok, B/ zoznam Podzhotoviteľov v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov) a C/ zoznam Dodávateľov Zhotoviteľa v zmysle podčlánku 1.1.2.11 Osobitných zmluvných podmienok.

Tabuľka č. 9: Zrealizované práce za sledované obdobie

SO	Popis zrealizovaných prác	Poznámka
SO 00-00	Realizácia zariadenia staveniska ZS č.4 Realizácia DDZ VDZ 1,4,8,9,19, 12,13, 17,20 Archeologický prieskum-dohľad nad prácami stavby-SO101, 112- bez nálezu Realizácia vrtov GTM: HG 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – vŕtanie, vystrojenie a obsyp. Definitívne vystrojenie vrtov HG 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Odvŕtanie vrtu a zaliatie vrtu INK 5, 6, 9, 10. Vystrojenie vrtu INK 4, 5, 6. Definitívne vystrojenie vrtu INK 10, 13.	
SO 028-00	Demolácia, odstraňovanie odpadu	
SO 101-00	Odvoz drevnej hmoty a odstraňovanie pňov Odstránenie ornice KM 22,3-24,4 Výmena podložia KM22,65-23,00, 27,1-27,4	

	<p>Odhumusovanie KM 29,850 – 30,025 a 30,925-31,1</p> <p>Stiahnutie hrabanky, skládkovanie, prevoz na skládku KM 30,025-30,600</p> <p>Stiahnutie hrabanky v KM 29,4-29,6 s naložením a vodorovným presunom na medziskládku pri ČOV</p> <p>Realizácia dočasných prístupových ciest a prejazdov - zatrubnením km 29,900 - 30,500</p> <p>Odvoz hrabanky na skládku z KM 29,900 - 30,600</p> <p>KM 30,965 - 31,100 - výmena podložia hr: 1,0m zo ŠD fr 0-63 (výkop, geotextília, násyp ŠD)</p> <p>KM 30,965 – 31,100 Realizácia vrstevnatého násypu</p> <p>KM 29,800 - 30,00 - ochrana cesty I/11 betónovým zvodidlom</p> <p>KM 30,400-30,600 - ochrana cesty I/11 betónovým zvodidlom</p>	
SO 111-00	<p>Odvoz drevnej hmoty a odstraňovanie pňov</p> <p>Výmena podložia, násyp</p>	
SO 112-00	<p>Odvoz drevnej hmoty a odstraňovanie pňov</p> <p>Sypanie násypu v KM 0,200-0,860 (2x vrstva zeminy hr.0,4m+0,4m , 1x vrstva ŠD fr.0/125)</p> <p>Svahovanie násypu v KM 0,200 – 0,860 L'S</p> <p>Úprava medziskládky pri ČOV</p> <p>Osádzanie podjazdových brán v miestach prejazdov s VN</p> <p>Hutniaci pokus na zeminách z výkopov</p> <p>Laboratórne skúšky na násype</p>	
SO 113-00	<p>Sondovanie existujúcich inžinierskych sietí, ktoré nie sú súčasťou proj. dokumentácie.</p> <p>Inžinierska činnosť DDZ, zmena POV</p>	
SO 114-00	Výmena podložia a násyp na dočasnej obchádzke	
SO 121-00	<p>Odstránenie ornice</p> <p>Zemné práce na úprava telesa vozovky</p>	
SO 211-00	V termíne 6.-8.5.2026 sa zrealizovali 3ks veľkopriemerových pilót pre realizáciu statickej zaťažovacej skúšky. Skúška bola zrealizovaná 29.5.2026 na základe č.2.	
SO 213-00	<p>V termíne 29.4. – 1.5.2026 sa zrealizovali tri skúšobné pilóty na realizáciu statickej zaťažovacej skúšky na základe č.16. Skúška sa bude realizovať po 28D v termíne 3.6.2026.</p> <p>Zároveň boli realizované prípravné práce na pilotážnych plošinách základu č.7-8. Nakoľko bolo ich umiestnenie v toku rieky Bystrica, tak boli práce prerušené.</p>	

SO 231-00	Vŕtanie pilót DC17-40 Podkladné betóny DC17-37 Zhotovenie základov DC17,19,21	
SO 253-00	Zobratie v km 29,5-29,6, nakladanie a odvoz lesnej hrabanky na medziskládku k ČOV Zabezpečenie siete nadmúrovej nad komunikáciou I/11 proti padaniu kamienkov geotextíliou.	
SO 260-00	Zhotovenie základov DC10-DC25 Zhotovenie drieku DC25	
SO 311-02	Odkop na výmene podložia s vodorovným presunom na medziskládku Založenie úpravy podložia , rozprestieranie geotextílie , sypanie ŠD Laboratórne skúšky na úprave podložia Hutniaci pokus na zeminách s výkopov Vybudovanie koridoru pre peších v mieste križovania zemných prác - chodník do Blažkova	
SO 521-00	Výkop ryhy, lôžko pod potrubie, pokládka potrubia, vyhľadávací vodič, obsyp a zásyp potrubia v úsekoch SL 49-55, SL 12-AŠ3, SL 28-AŠ3 Výkop ryhy, lôžko pod potrubie, pokládka chráničky, obsyp a zásyp kopanej chráničky č. 3 Výkop stavebnej jamy, podsyp, základová doska, osadenie šachty AŠ1, AŠ2; obsyp a zásyp Výkop stavebnej jamy AŠ4, AŠ5 Demontáž a spätná montáž ex. oplozenia v kolízii s trasou vodovodu, spätná rekultivácia Odstránenie spevnených plôch (betónová cesta) v kolízii s trasou vodovodu	Práce na výkope AŠ4, AŠ5 pozastavené z dôvodu nesúladu existujúceho terénu s PD
SO 523-00	Výkop stavebnej jamy, podsyp, základová doska, osadenie armatúrnej šachty, obsyp a zásyp	
SO 524-00	Výkop štartovacej jamy, pretlak chráničky	
SO 527-00	Obsyp a zásyp armatúrnej šachty	
SO 532-00	Odhumusovanie, výkop ryhy, lôžko pod potrubie, pokládka potrubia, vyhľadávací vodič, obsyp a zásyp potrubia v úsekoch SL4-SL5, ZÚ-SL2	

SO 536-00	Odhumusovanie, odstránenie štrkovej parkovacej plochy v mieste trasy preložky	
SO 576-00	Odstránenie pôvodného koryta bezmenného potoka Výkop pre spevnenie podložia pod rámový priepust a základ výtokového čela - uloženie potrubia pre obtok vody - zriadenie lôžka spevnenia podložia pod rámový priepust a základ čela výtoku priepustu z ŠD 0-63, realizácia LDD skúšok na ŠD pod drikom rámového priepustu a výtokového čela.	

Tabuľka č. 10: Zoznam stavebných objektov, na ktorých sú práce obmedzené nezrealizovaním vybraných objektov, kolíziami alebo novozistenými skutočnosťami

SO	Prekážka/kolízia so SO	poznámka
101-00	prekládka SO 521-00	km 22,300 – 24,125
	prekládka SO 533-00, 534-00	km 31,282- 31,459
	prekládka SO 601-01	km 22,300 – 22,900
	prekládka SO 601-03	km 29,500
	prekládka SO 612-00	km 22,500 – 22,575
	prekládka SO 613-00	km 23,050
	prekládka SO 616-00	km 23,750
	prekládka SO 617-00	km 25,200
	prekládka SO 620-00	km 29,500
	prekládka SO 622-00	km 30,260
	prekládka SO 625-00	km 31,420
	prekládka SO 634-00	km 28,140
	prekládka SO 652-00 a 663-00	km 24,500 – 26,600
	prekládka SO 652-00, 653-00, 663-00, 664-00, 672-00, 673-00	km 26,500 – 27,000 realizácia v čiastočnom profile (13,0 m široký záber - ľavá strana od existujúceho vedenia optiky)
	prekládka SO 664-00	km 27,000- 27,950
	prekládka SO 653-00,673-00	km 27,500 – 28,600
	prekládka SO 652-00, 663-00, 664-00, 672-00, 673-00	km 28,600 – 29,600
	prekládka SO 621-00, 635-00	km 29,800
	prekládka SO 650-00	km 27,800
	prekládka SO 655-00, 668-00, 669-00, 676-00	km 30,965- 31,410

	prekládka SO 671-00	km 23,000- 24,100
	prekládka SO 675-00	km 29,800- 31,925
	prekládka SO 711-00	km 23,200-24,250
	prekládka SO 712-00	km 28,100
	prekládka SO 713-00	km 31,200
110-00	prekládka SO 613-00, 632-00	v km 0,200 – 0,500 (D3 23,100 – 23,400)
	prekládka SO 615-00	km 23,195
111-00	prekládka SO 601-02	v km 0,500 – 0,725 (D3 26,700 - 26,925)
	prekládka SO 618-00	v km 0,500 (D3 26,700
	prekládka SO 652-00, 656-00, 663-00, 672-00	v km 0,360 (D3 26,550)
112-00	prekládka SO 601-03	v km 1,500 – 1,600 (D3 29,000 – 29,100)
	prekládka SO 620-00	km 0,425 – 0,700 (D3 km 27,900 – 61,150) km 1,400- 1,530 (D3 km 29,000 – 29,100)
	prekládka SO 634-00	km 0,700 (D3 km 61,150)
	prekládka SO 653-00, 664-00, 665-00	km 1,300 – 1,750 (D3 27,750 – 28,250)
	prekládka SO 712-00	v km 0,500 (D3 26,700)
113-00	súvis s preložkou SO 536-00	
	novovo zistené siete TESS MEDIA	km 0,300-0,700
114-00	odstránenie skládky odpadov	vyžaduje pokyn SD
	prekládka SO 652-00, 663-00	km 0,030
122-00	prekládka SO 664-00, 653-00, 673-00,	v celej dĺžke
	prekládka SO 716-00	km 0,075 (D3 km 29,860)
123-00	prekládka SO 636-00	km 0,058 (D3 km 30,600 – 30,700)
	prekládka SO 675-00	v dĺžke 50m
208-00	prekládka SO 521-00	v mieste O1
	prekládka SO 651-00, 652-00, 661-00, 661-00, 663-00	v mieste P4
209-10	prekládka SO 601-02	
211-00	Prekládka SO 620-00	v mieste P7, P8
213-00	prekládka SO 531-00, 637-00, fyzické prekážky (stánky)	v mieste P12
	prekládka 655-00	v mieste OP18
220-00	prekládka SO 651-00, 661-00 662-00	pozdĺž celého SO
230-00	prekládka SO 613-00	
231-00	prekládka SO 652-00, 617-00	obmedzená realizácia SO v dĺžke cca 400 m
	viaceré kolízie so súvisiacimi SO:	v riešení Zmeny DRS

	priepusty 101-00 v km 24,904, v km 25,196, v km 25,679, v km 25,507, v km 25,927 ORL č.8 501-00 v km 25,900	
250-00	prekládka SO 617-00	km 25,150
	nerealizovaná stabilizácia cesty III/2017	dopad na realizáciu vrtov GTM
254-00	Prekládky SO 654-00, 666-00, 667-00, 674-00, 675-00	km 30,600 – koniec SO
261-00	prekládka SO 620-00	v celom rozsahu SO
311-02	prekládka SO 620-00	pozdĺžne pretína SO v celom rozsahu
	prekládka SO 634-00	križovanie v km 28,150
	prekládka SO 712-00	križovanie v km 28,150
521-00	prekládka SO 651-00, 661-00, 662-00	kolízia existujúcej trasy optiky s armatúrnou šachtou AŠ4 (v km D3 24,120)
	viacero kolízií a úprava napojenia na začiatku úseku	v riešení Zmena DRS
530-00	prekládka SO 636-00	v súbehu celej trasy
531-00	kolízia s existujúcimi stánkami v mieste autobusovej zastávky v Krásne	úsek 2
	pre prepojenie nutná koordinácia s SO 532-00 a 536-00	úsek 1
532-00	pre prepojenie nutná koordinácia s SO 531-00 a 536-00	
533-00	pre prepojenie potrebné realizovať v koordinácii s SO 641-00, 649-00	
534-00	nedostatočné nadložie pretlaku v mieste existujúcej cesty I/11	
536-00	kolízie so sieťami, skutkový stav nezodpovedá PD, dodatočné požiadavky tretích strán a chýbajúci pokyn SD	
577-00	preložka 601-02	
615-00	súvisiaca prekládka SO 613-00	
623-02	súvisiaca prekládka SO 623-00	
648-00	súvisiaca prekládka SO 623-00	
681-00	prekládka SO 632-00	
682-00	prekládka SO 675-00	spoločný výkop
802-00	prekládka SO 620-00	

Tabuľka č. 11: Zoznam všetkých fyzických osôb – podnikateľov (FO) a právnických osôb (PO) vykonávajúcich práce na príslušnom objekte za sledované obdobie

Číslo časti stavby (SO)	Názov časti stavby	Dátum začatia prác na SO	Rámcový popis rozsahu činnosti FO/PO na SO
	Názov FO/PO		
00-00	000-00 - Všeobecné položky	29.12.2025	
	Skanska SK a.s.	29.12.2025	Práce na realizácii objektu
	Detonics S.A. s.r.o	29.12.2025	Pyrotechnický prieskum
	Archeologický prieskum	7.1.2026	Archeologický prieskum
	Geoexperts, s.r.o.	12.2.2026	Geotechnický monitoring
028-00	028-00 Demolácia pohostinského zariadenia - kataster Krásno nad Kysucou	16.4.2026	
	Skanska SK a.s.	16.4.2026	Práce na realizácii objektu
	GREENLIKVID s. r. o.	16.4.2026	Práce na realizácii objektu
101-00	101-00 - Diaľnica D3 v km 22,300 - 31,925	29.12.2025	
	Skanska SK a.s.	29.12.2025	Práce na realizácii objektu
	JPRL	29.12.2025	Výrub
111-00	111-00 - Preložka cesty I/11 v km 26,188 - 27,060 D306	5.2.2026	
	Skanska SK a.s.	5.2.2026	Práce na realizácii objektu
	JPRL	5.2.2026	Výrub
112-00	112-00 - Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 D28		
	Skanska SK a.s.	9.1.2026	Práce na realizácii objektu
	JPRL	9.1.2026	Výrub
113-00	SO 113-00 Preložka cesty I/11 v km 30,600 – 32,500 D3	7.4.2026	
	Skanska SK a.s.	7.4.2026	Práce na realizácii objektu
114-00	114-00 - Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci		
	Skanska SK a.s.	9.1.2026	Práce na realizácii objektu
	JPRL	9.1.2026	Výrub
121-00	121-00 - Miestna komunikácia v Krásne n/K - Blažkove	5.2.2026	

	Skanska SK a.s.	5.2.2026	Práce na realizácii objektu
	JPRL	5.2.2026	Výrub
211-00	Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3	11.2.2026	
	Skanska SK a.s.	11.2.2026	Práce na realizácii objektu
	Geostatik a.s.	6.5.2026	Vŕtanie pilót
213-00	Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793	20.4.2026	
	Skanska SK a.s.	20.4.2026	Práce na realizácii objektu
	Geostatik a.s.	30.4.2026	Vŕtanie pilót
231-00	231-00 Oporný múr na D3 v km 24,363-26,080 vľavo	20.3.2026	
	Skanska SK a.s.	20.3.2026	Práce na realizácii objektu
	Geostatik	8.5.2026	Vŕtanie pilót
	Xantis	18.5.2026	Zhotovenie základov
253-00	Zárubný múr na D3 v km 28,630 – 29,640 vpravo	4.5.2026	
	Skanska SK a.s.	4.5.2026	Práce na realizácii objektu
260-00	260-00 - Predĺženie oporného múra na ceste I/11 pri Kysuci	15.4..2026	
	Skanska SK a.s.	15.4..2026	Práce na realizácii objektu
311-02	311-02 - Terénne úpravy	18.2.2026	
	Skanska SK a.s.	18.2.2026	Práce na realizácii objektu
	JPRL	18.2.2026	Výrub
521-00	521-00 - Preložka vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,61	27.1.2026	
	Skanska SK a.s.	27.1.2026	Práce na realizácii objektu
	Hydroekol s.r.o	27.1.2026	Preložka vodovodu
523-00	523-00 Preložka vodovodu DN 150 (Kysucký Lieskovec) km 23,295 – 23,361	27.3.2026	
	Skanska SK a.s.	27.3.2026	Práce na realizácii objektu
	Hydroekol s.r.o	27.3.2026	Práce na realizácii objektu
524-00	524-00 Preložka vodovodu DN 150 (výtlak Kys. Lieskovec) km 23,195 – 23,352	27.3.2026	
	Skanska SK a.s.	27.3.2026	Práce na realizácii objektu

	Hydroekol s.r.o	27.3.2026	Práce na realizácii objektu
527-00	527-00 Preložka vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,165	7.4.2026	
	Skanska SK a.s.	7.4.2026	Práce na realizácii objektu
	Hydroekol s.r.o	7.4.2026	Práce na realizácii objektu
532-00	532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30.805 - 31.170	27.3.2026	
	Skanska SK a.s.	27.3.2026	Práce na realizácii objektu
	Hydroekol s.r.o	27.3.2026	Práce na realizácii objektu
536-00	536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31.170 – 31.942	27.3.2026	
	Skanska SK a.s.	27.3.2026	Práce na realizácii objektu
	Skanska SK a.s.	8.5.2026	Práce na realizácii objektu
	Hydroekol s.r.o	8.5.2026	Práce na realizácii objektu
576-00	576-00 - Úprava bezmenného potoka v km 26,520 D28	5.2.2026	
	Skanska SK a.s.	5.2.2026	Práce na realizácii objektu
	JPRL	5.2.2026	Výrub

Tabuľka č. 12: Záznam o strojných a dopravných kapacitách Zhotoviteľa

Zhotoviteľ	Typ	Počet
D3 KNM-OSC SKANSKA	Ťahač + náves	30
	8x6 sklápač	22
	Dozér	6
	Kolesové rýpadlo	8
	Rýpadlo-nakladač	6
	Kráčajúce rýpadlo	2
	Pásové rýpadlo	7
	Dumper	0
	Zemný valec	4
	Vozidlo s hydraulickou rukou	2
	Šmykom riadený nakladač	2
	Autodomiešavač	0
	Kompresor	0
	autocisterna	1

	Vítna súprava	0
	Čelný nakladač	2
	Autožeriav / Vežový žeriav	1
	Montážna plošina MRT 2150	0
	Mobilné čerpadlo betónu	0
	Výrobňa betónov	0
	Zametací a posypný traktor	1
	Finišer	0
	Valec asfalt	0
	Greder	1
	Lesný traktor	0
Spolu		95

Priemerný denný počet ľudí na stavbe za sledované obdobie: 121.

3.4 Odovzdané a prevzaté časti diela

V sledovanom období sa odovzdali a prevzali časti diela, ktorých prehľad Zhotoviteľ uvádza v tabuľke č. 13. a v Tabuľka č. 14.

Tabuľka č. 13: Preberací protokol o odovzdávaní a prevzatí časti diela

Názov dokončenej časti diela	Číslo zápisu	Dátum preberacieho konania

Tabuľka č. 14: Likvidačný protokol o odstránení verejnej práce (diela)

Názov likvidačnej časti verejnej práce (diela)	Číslo zápisu	Dátum preberacieho konania

3.5 Ostatné práce za obdobie

V sledovanom období sa vykonali aj práce geodetickej činnosti, ktorých prehľad Zhotoviteľ uvádza v tabuľke č. 15.

V zmysle Realizačného projektu geotechnického monitoringu, ktorý Zhotoviteľ spracoval, následne Zhotoviteľ vykonáva priebežne GTM a to v etape pred výstavbou a počas výstavby. Z GTM sú spracovávané mesačné správy. V tabuľke č. 16 Zhotoviteľ uvádza prehľad správ z vykonaného Geotechnického monitoringu GTM - kumulatívne, ktoré boli predložené Stavebnému dozoru a Objednávateľovi.

Tabuľka č. 15: Prehľad vykonaných geodetických prác

D3 KNM-OŠČ PREHĽAD GEODETICKÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE 05/2026		Zodpovedný
Činnosť Autorizovaného geodeta Projektanta (AD, AGK P)		
AGK P	Kontrola a autorizovanie príloh DSP-DRS (AD), DVP (AGK P): Vytýčovací výkresy.	Amberg Engineering, Valbek SK, spol. s r.o.
Činnosť Hlavného geodeta Zhotoviteľa v sledovanom období (HGZ)		
HGZ	Merania a spracovanie doplnenej Základnej vytýčovacej siete (ZVS D3) - aposteriórna analýza presnosti parametrov siete, spracovanie terestrických meraní a nivelačných ťahov, výpočet nových parametrov siete, preučenie relatívnych výšok hláv a čapových značiek pilierov presnou niveláciou.	SKANSKA SK a.s.
	Dokumentácia v gescii HGZ: Zapracovávanie opravených pripomienok AGK STD a doplnenie dodatočných požiadaviek OGČ NDS do Metodiky Zhotoviteľa geodetických a kartografických činností na stavbe D3 KNM-OŠČ v1.0 . Odovzdanie schváleného geodetického elaborátu z Kontrolného zamerania pôvodného terénu (stav ku 02/2026). Vypracovanie Projektu na vyhotovenie ZMD D3 a konzultácia s budúcim správcom diaľnice (OGČ NDS - Ing. Halgašová, prevádzka NDS Ing. Čechovičová). Príprava návrhu Lokálnych a Podrobných vytýčovacích sietí k mostom a múrom (revízia projektovej dokumentácie, observačné plány, výkaz použitého materiálu, ...).	SKANSKA SK a.s.
	Analýza majetko-právneho vysporiadania (MPV): Pokračujúcim šetrením vlastníckych práv na chystaných SO bolo potvrdené, že ku 31.5.2026 stále časť pozemkov NDS a.s. je nevysporiadaná a na niektorých parcelách dokonca ešte stále prebiehajú vyvlastňovacieho konania. Zhotoviteľ pokračuje v kontrole majetkoprávnej dokumentácie delegovaním na AGK P.	SKANSKA SK a.s./ Valbek SK, spol. s r.o.
Geodetické práce DIAĽNICA A CESTY:		

D3 KNM-OŠČ (stavba všeobecne)	Dopĺňanie a zhutňovanie lomových bodov trvalých, dočasných a ročných záberov stavby na začínajúcich objektoch stavby a obnova zničených lomov na realizovaných SO. Vytýčenie nových a zameriavanie založených skládok odhumusu, nových príjazdov, zjazdov a zariadení stavenísk. Zameriavanie plôch odhumusovania (skrývk ornice, hrabanky a mačiny) pred začatím stavebných prác na SO a po ukončení prác zameranie plôch spätnej rekultivácie. Konečné vyčíslenie 3D plôch skrývk ornice, hrabanky a mačiny podľa pedologického prieskumu a inventarizácie drevín. Dopĺňajúce zamerania objektov určených k demolácii pred začatím stavebných prác na evidenciu. Zameranie dočasného vodorovného dopravného značenia v rámci POV.	SKANSKA SK a.s.
101-00	Vytýčenie pätý svahu telesa D3. Zameranie odhumusovania (ornica, hrabanka), vápnenia, výmeny podložia, GTX, násypu, bet.zvodidiel, búranie základu a vegetačných tvární.	SKANSKA SK a.s.
102-00	Zameranie plôch odhumusovania (skrývky ornice, hrabanky, mačiny), výmeny podložia.	SKANSKA SK a.s.
111-00	Zameranie hrabanky, výmeny podložia a búrania zvodidiel.	SKANSKA SK a.s.
112-00	Zameranie výmeny podložia a násypu, búranie základu a polovegetačných tvární, dočasných zvodidiel.	SKANSKA SK a.s.
113-00	Opätovné vytýčenie smerového a výškového vedenia trasy komunikácie (os cesty).	SKANSKA SK a.s.
114-00	Kontrola výšky násypu a vytýčenie osi, zameranie odhumusovania terénu, výmena podložia, GTX a násypov.	SKANSKA SK a.s.
124-00	Zameranie frézovania asfaltu.	SKANSKA SK a.s.
Geodetické práce MOSTY:		
208-00	Vytýčenie štetovnicovej steny a základu.	SKANSKA SK a.s.
211-00	Zameranie plôch odhumusovania (skrývky ornice, lesnej pôdy - hrabanky).	SKANSKA SK a.s.
213-00	Vytýčenie a zameranie pilót, vytýčenie výkopov a PB.	SKANSKA SK a.s.
Geodetické práce MÚRY A PHS:		
220-00	Základné vytýčenie priestorovej polohy SO 220-00. Zameranie plôch odhumusovania (skrývky ornice, hrabanky, mačiny).	SKANSKA SK a.s.
231-00	Vytýčenie a kontrola výšok pilót po betonáži, zameranie železobetónových pilót ø900 mm (dĺžky 5 metrov), podkladných betónov, násypu štrkodrvy, základov a driekov múru vrátane kontrol debnenia pred betonážou.	SKANSKA SK a.s.
253-00	Zameranie plôch odhumusovania (skrývky ornice, hrabanky, mačiny).	
254-00	Zameranie plôch odhumusovania (skrývky ornice, hrabanky, mačiny), zameranie odkopov.	
260-00	Vytýčenie driekov na základ a zameranie základov, zameranie plôch odhumusovania (hrabanky), výkopov, podkladných betónov, základov a driekov múru vrátane kontrol debnenia pred betonážou.	SKANSKA SK a.s.
Geodetické práce ODPOČÍVADLO:		
311-02	Zameranie výmeny podložia, plôch odhumusovania (skrývky ornice, hrabanky, mačiny), násypu ŠD fr.0/125.	SKANSKA SK a.s.
Geodetické práce INŽINIERSKE SIETE:		

D3 KNM-OŠČ (stavba všeobecne)	Sumarizácia nových dodaných podkladov jestvujúcich inžinierskych sietí. Postupné geodetické zameriavanie všetkých vytýčených inžinierskych sietí po ich vyznačení v teréne konkrétnym správcom siete (Telekom, SSD, SeVaK, Orange, SPP, ...), ich prípadné následné prevytýčovania / obnova zničených znakov na realizovaných SO. Vytýčenie ochranného pásma VN, zameranie previsov VVN, vysondovaného optického kábla (križovania s SO 101-00).	SKANSKA SK a.s.
501-00	Oprava podkladov na priestorové vytýčenie lomových bodov trasy vodovodu po zapracovaní zmien 28/05/2026 od Projektanta AD.	SKANSKA SK a.s.
521-00	Oprava podkladov na priestorové vytýčenie lomových bodov trasy vodovodu po zapracovaní zmien 28/05/2026 od Projektanta AD. Vytýčenie novej zmeny trasy vodovodu, kontrola smerov a výšok pretláčaného potrubia. Vytýčenie a zameranie kopaných sond, výkopov, rýh, PB, vodovodného potrubia DN800, chráničky, zásypy, AŠ1, AŠ2, odhumusovania, spätné zahumus, búranie bet. plôch. Zameranie štrkovej cesty, zameranie plotu a rozhranie pozemkov.	SKANSKA SK a.s.
522-00	Vytýčenie lomových bodov pretláčanej chráničky potrubia vodovodu.	SKANSKA SK a.s.
523-00	Zameranie armatúrnej šachty (odhumus, výkop, podsyp, podkl.bet., spätný zásyp AŠ), kontrola pretláčanej chráničky potrubia vodovodu.	SKANSKA SK a.s.
524-00	Vytýčenie pretláčanej chráničky potrubia vodovodu.	SKANSKA SK a.s.
527-00	Zameranie armatúrnej šachty (odhumus, výkop, podsyp, podkl.bet., spätný zásyp AŠ).	SKANSKA SK a.s.
528-00	Priestorové vytýčenie lomových bodov trasy vodovodu, križujúcich IS a ročných záberov SO.	SKANSKA SK a.s.
532-00	Vytýčenie IS, kontrola smerov a výšok ukladaného potrubia, zameranie preložky vodovodného potrubia (stiahnutie ornice, výkop, potrubie DN150).	SKANSKA SK a.s.
536-00	Vytýčenie pôvodnej trasy vodovodu, trasy vodovodu + IS a zameranie kopaných sond. Zameranie stiahnutej ornice.	SKANSKA SK a.s.
650-00	Základné vytýčenie priestorovej polohy SO 650-00 lomovými bodmi trasy NN vedenia.	SKANSKA SK a.s.
653-00	Základné vytýčenie priestorovej polohy SO 653-00 lomovými bodmi trasy v km 26.6-27.5 pre SUBTel.	SKANSKA SK a.s.
682-00	Základné vytýčenie priestorovej polohy SO 682-00 lomovými bodmi trasy vedenia MR.	SKANSKA SK a.s.
Geodetické práce POTOKY, MELIORÁCIE:		
576-00	Vytýčenie základu pod vtokové čelo. Zameranie výkopu koryta a čiel, zásypov, odstránenie PB, dlažby.	SKANSKA SK a.s.
Geodetické práce GEOTECHNICKÝ MONITORING:		
D3 KNM-OŠČ (GTM všeobecne)	Postupné vytýčovanie a zameranie polohy navrhovaných všetkých nových inklinometrických, hydrogeologických vrtov v teréne a príjazdových komunikácií k pracovným plošinám pre vŕtacie práce. Participácia na Realizačnom projekte GTM (návrh rozmiestnenia, počet pozorovaných a pozorovacích bodov). Zameranie zosuvu na SO 253-00.	SKANSKA SK a.s.
Mosty	218-00: Vypracovávanie "Projekt dlhodobého sledovania posunov a pretvorení počas výstavby"	SKANSKA SK a.s.
Múry	231-00: Príprava a návrh "Projekt dlhodobého sledovania posunov a pretvorení počas výstavby"	SKANSKA SK a.s.
	260-00: Príprava a návrh "Projekt dlhodobého sledovania posunov a pretvorení počas výstavby"	SKANSKA SK a.s.

Tabuľka č. 16: Prehľad predložených správ Geotechnického monitoringu - kumulatívne

Dátum predloženia	Číslo listu	Číslo dokumentu	Názov dokumentu
30.04.2026	1054/26/DSK-ZIS	GTM 01-02/2026	Čiastková správa Geotechnického monitoringu za obdobie 01-02/2026 (pred a počas výstavby)
30.04.2026	1054/26/DSK-ZIS	GTM 03/2026	Čiastková správa Geotechnického monitoringu za obdobie 03/2026 (pred a počas výstavby)
22.05.2026	1301/26/DSK-ZIS	GTM 04/2026	Čiastková správa Geotechnického monitoringu za obdobie 04/2026 (pred a počas výstavby)

3.6 Pasportizácia

3.6.1 Pasportizácia základnej vytyčovacej siete

Pasportizácia základnej vytyčovacej siete sa v sledovanom období 01.05.2026 – 31.05.2026 nevykonávala.

Na základnej vytyčovacej sieti sa vykonávali doplňujúce terestrické merania, statické merania GNSS s postprocessingom a nivelačné ťahy s presnou niveláciou cez nové stabilizované body s hĺbkovou stabilizáciou. Výsledné parametre bodov zhustenej ZVS budú odovzdané OBJ v rámci jarnej revízie 2026.

Zhotoviteľ stavby je povinný počas lehoty výstavby udržiavať body ZVS nepoškodené a vykonávať revíziu ZVS (lokálnej vytyčovacej siete) min. 1x ročne.

4 Finančné zhodnotenie

Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 predkladá „Súpis vykonaných prác – práce vykonané v mesiaci“, ktorý predstavuje finančné čerpanie (prestavanosť) z jednotlivých stavebných objektov v aktuálnom mesiaci. Zaznamenané porovnanie čerpania oproti finančnému plánu Zhotoviteľa a stav kumulatívneho čerpania Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 3.

Požadovaná S-krivka s grafickým porovnaním kumulatívneho čerpania Zhotoviteľa oproti plánovanému čerpaniu preloženému vo finančnom zmluvnom HMG Zhotoviteľa predkladá Zhotoviteľ v Prílohe č. 4.

4.1 Plánovaný postup a skutočnosť

Porovnanie skutočného a plánovaného postupu má vplyv na rozdiely medzi plánovaným a skutočným plnením vo vecnom a fakturačnom harmonograme stavby.

Plnenie podľa predloženého plánu za obdobie 12/2025 - 04/2026

Plán za obdobie 12/2025 - 04/2026	5 852 225,- €
<u>Odhad za obdobie 12/2025 – 04/2026</u>	4 610 882,- €
Rozdiel (Odhad – Plán)	- 1 241 343,- €

Plnenie podľa predloženého plánu za mesiac Apríl 2026

Plán na 04/2026	2 479 206,- €
<u>Odhad za 04/2026</u>	1 961 835,- €
Rozdiel (Odhad – Plán)	- 517 371,- €

5 Kvalita

„Zhotoviteľ počas sledovaného obdobia predkladá v zmysle požiadaviek ZoD technologické postupy (ďalej ako TP) a kontrolno-skúšobné plány (ďalej ako KSP) Stavebnému dozoru k schvaľovaniu. Zhotoviteľ zaviedol „materiálovú knihu“, kde budú detailne zachytené všetky materiály, ktoré sa na stavbe budú používať. Ich následné odsúhlasovanie zo strany Stavebného dozora je potvrdené zobraťím na vedomie. V tabuľke č. 17 je uvedený prehľad predložených a schválených KSP, M, PS, Návodov. A v tabuľke č. 18 je uvedený prehľad predložených a schválených TP.

Schvaľovacie formuláre boli zrušené v 03/2026 Stavebným dozorom. Zhotoviteľ preto uvádza už iba zoznam materiálov (viď Príloha č.5 - Zoznam materiálov).

Tabuľka č. 17: Prehľad predložených/ schválených KSP, M, PS, Návodov

Sledované obdobie 01.05.-31.05.2026		
Sumár	Predložené	Schválené
KSP	0	2
M	8	3
PS	10	21
Návod (Návrhy na zhutňovacie pokusy)	5	4
(Správy zo zhutňovacích pokusov)	2	0

Tabuľka č. 18: Prehľad predložených/ schválených TP

Sledované obdobie 01.05.-31.05.2026		
Sumár	Predložené	Schválené
TP	4	27


6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zhotoviteľ dňa 16.12.2025 predložil listom č. 3420/25/DSK-ZIS Plán BOZP, ktorý SD listom č. 128207/2025 dňa 17.12.2025 schválil. Zhotoviteľ a Podzhotovitelia sú zo strany koordinátora BOZP oboznámení o dodržiavaní zásad BOZP na stavbe a hlavne o používaní OOPP, práce pod elektrickým vedením, na zabezpečovanie prác vo výške, na zabezpečenie výkopov a jám.

Zhotoviteľ predkladá v tabuľke č. 19 prehľad o bezpečnosti pri práci, ktorý obsahuje kategórie a sumarizáciu pracovných úrazov za sledované obdobie.

V tabuľke č. 20 Zhotoviteľ uvádza zistenia a nedostatky Zdravia a bezpečnosti a zároveň uvádza ich nápravu či opatrenie pre zabezpečenie dodržiavania BOZP.

Tabuľka č. 19: Údaje o bezpečnosti pri práci za sledované obdobie 01.05.2026 – 31.05.2026



Tabuľka č. 20: Zistenia a nedostatky BOZP za sledované obdobie 29.12.2025 – 31.05.2026

Zistené nedostatky BOZP	D3 KNM-OSC	04/2026
Práce vo výškach	1	0
Zdvíhacie operácie	5	0
Výkopové práce	13	3
Elektrické zariadenia	2	0
Uzavreté priestory	0	0
Prevádzka a doprava	6	2
Ochrana pred požiarmi	0	0
Práce vedľa verejnej komunikácie	0	0
Poriadok a organizácia	3	0
Stroje, zariadenia	2	2
Náradie, nástroje, prístroje	1	1
OOPP	2	1
Chemické látky a zmesi	0	0
Dokumentácia	0	0
Odborná a zdravotná spôsobilosť	0	0
Dočasné stavebné konštrukcie	4	0
Ostatné	0	0
	39	9

7 Životné prostredie

Za sledované obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026 bola vedená evidencia nakladania s odpadmi na evidenčných listoch odpadov.

Za sledované obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026 nebol vykonaný operatívny monitoring vplyvov stavby na životné prostredie.

V tabuľke č. 21 Zhotoviteľ sumarizuje za sledované obdobie komunikáciu s úradmi potrebnú pre dodržiavanie legislatívy pre stavby vo vzťahu k ŽP.

V tabuľke č. 22 Zhotoviteľ uvádza zistenia a nedostatky vyplývajúce z Environmentálneho plánu výstavby a zároveň uvádza ich nápravu či opatrenia.

V tabuľke č. 23 Zhotoviteľ uvádza iné udalosti vo vzťahu k ŽP.

Tabuľka č. 21: Komunikácia s úradmi pre zabezpečenie stavby vo vzťahu k ŽP

SO	Príslušný úrad	číslo listu	Predmet
Odoslané			
stavba	Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP	1082/26/DSK-ZIS	Oznámenie o nelegálnom uložení odpadu (čiernej skládke) a žiadosť o zabezpečenie nápravy
stavba	Okresný úrad KNM, odbor starostlivosti o ŽP	1081/26/DSK-ZIS	Oznámenie o nelegálnom uložení odpadu (čiernej skládke) a žiadosť o zabezpečenie nápravy
stavba	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	1257/26/DSK-ZIS	Žiadosť o stanovisko k povoleniu na odber povrchových vôd
Prijaté			
stavba	Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP	OU-CA-OSZP- 2026/007897-004	„ Oznámenie o začatí konania vo veci určenia zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu podľa § 15 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
stavba	Okresný úrad KNM, odbor starostlivosti o ŽP	OU-KM-OSZP- 2026/001043-003	Oznámenie o začatí správneho konania vo veci určenia zodpovednej osoby za nezákonne umiestnenie odpadu podľa § 15 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
stavba	Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP	OU-CA-OSZP- 2026/007897-006	Rozhodnutie podľa § 15 ods. 14 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“)- určenie držiteľa nezákonne umiestneného odpadu ako osobu povinnú, ak prejaví záujem

			o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu
stavba	Okresný úrad KNM, odbor starostlivosti o ŽP	OU-KM-OSZP- 2026/001043-004	Rozhodnutie podľa § 15 ods. 14 písm. c) zákona o odpadoch určuje držiteľa nezákonne umiestneného odpadu, ak prejaví záujem o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu

Tabuľka č. 22: Zistenia a nedostatky ŽP

SO	Zistené nedostatky	Opatrenia
x	' - absencia vykonania základného monitoringu pred začatím stavebných prác	

Tabuľka č. 23: Iné udalosti vo vzťahu k ŽP

Dátum	Subjekt / úrad	číslo listu	Predmet
Doručené			
22.05.2026	HIS	list	Žiadosť o predloženie cenovej ponuky pre zabezpečenie monitoringu základných zložiek ŽP vrátane monitoringu hydrogeologických vrtov v K.Ú. Kysucký Lieskovec a Krásno nad Kysucou

8 Ostatné vyjadrenia

Zhotoviteľ v Prílohe č. 6 predkladá Zoznam Zmien, oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) a oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1. (Nároky Zhotoviteľa), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť predloženej Mesačnej správy o postupe prác za sledované obdobie.

Zhotoviteľ v Prílohe č. 7 predkladá Zoznam korešpondencie.

9 Prílohy

Mesačná správa o postupe prác Zhotoviteľa za sledované obdobie celkovo obsahuje nasledovné Prílohy:

Príloha č. 1:

Fotodokumentácia

Príloha č. 2:

Súpis vykonaných prác – práce vykonané v mesiaci

Príloha č. 3:

**Porovnanie čerpania oproti finančnému plánu Zhotoviteľa a stav kumulatívneho čerpania Zhotoviteľa a stav kumulatívneho čerpania Zhotoviteľa
- Celkový fakturačný graf a mesačný fakturačný graf**

Príloha č. 4:

Porovnanie skutočného priebehu prác a prognózy prác z hľadiska plynutia času: S-krivka – vrátane valorizácie

Príloha č. 5:

Zoznam materiálov

Príloha č. 6:

Zoznam Zmien, oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) a oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1. (Nároky Zhotoviteľa)

Príloha č. 7:

Zoznam korešpondencie

Príloha č. 8:

Zoznam stavebných objektov

Príloha č. 9:

Zoznam Podzhotoviteľov