



[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



V Bratislave, dňa 10. 2. 2022, naše číslo JVICM-VHS/22/0052

**Objednávateľovi:**  
**Železnice Slovenskej republiky**  
**GR, Odbor investorský**  
Ing. Štefan Sedláček  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

**To the Client:**  
**Železnice Slovenskej republiky**  
**GR, Odbor investorský**  
Ing. Štefan Sedláček  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

**Predmet:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate  
Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR“  
Správa o postupe prác (čl. 4.21 FIDIC Zmluvy)

**Subject:** „ŽSR, Modernisation of the railway track  
Devínska Nová Ves - state border SK/CZ“  
Progress Report (clause 4.21 FIDIC Contract)

Vážený Objednávateľ,


Dear Employer,

Na základe Zmluvy o dielo č. 01/2017 zo dňa 9.9.2020 Vám podľa Osobitných podmienok zmluvy – článok 4 podčlánok 4.21 odovzdávame „*Správu o postupe prác*“ za mesiac január 2022 schválenú Stavebným dozorom.

On the basis of the Contract for Works No. 01/2017 dated 9.9.2020 and according to the Specific Conditions of the Contract – article 4 subclause 4.21 we submit „*Progress Report for January 2022*“ approved by the FIDIC Engineer.

S pozdravom

Best regards



Prílohy:  
2x Správa o postupe prác za január 2022  
1x CD

Attachments:  
2x Progress Report for January 2022  
1x CD

## „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Zmluva o Dielo č.:** 01/2017

**Predmet zmluvy:** vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

**Dielo:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Stavba A:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), \*bez ETCS
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

## Správa o postupe prác za obdobie: január 2022

**Objednávateľ** : Železnice Slovenskej republiky

**Zhotoviteľ** : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

**Lehota výstavby** : od 10.09.2020 do 10.11.2023

**Predstavitel' Zhotovitel'a** : Ing. Antonio Melidoro

**Stavebný dozor** : Ing. Milan Zvonár

**Správu vypracovali:** Milan Kubala, Matteo Foffani, Roman Skácel

**Schválil za Zhotovitel'a**

**Vedúci technického útvaru:** Ing. Matteo Foffani ..... , dátum 8. 2. 2022

**Schválil za SD :**

Ing. Milan Zvonár, ..... , dátum 10.2.2022

OBSAH:

1. Projektová dokumentácia: .....	3
2. Inžinierska činnosť: .....	4
3. Realizácia Diela: .....	5
4. Vyhodnotenie prác: .....	5
5. Zmluva o Dielo a dodatky: .....	5
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch : .....	5
6.1. Zoznam Zmien: .....	5
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa): .....	5
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa): .....	5
7. Systém kvality: .....	5
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa: .....	6
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa: .....	6
8.2. Personál Zhotoviteľa: .....	6
9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie: .....	6
9.1. Bezpečnosť práce: .....	6
9.2. Ekologické vplyvy: .....	7
10. Finančné plnenie: .....	7
11. Fotodokumentácia .....	8



## 1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie</li> <li>Správa dátového prostredia pre DSP a DSPRS na PW</li> <li>Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Aktualizácia koordinačných výkresov pre časti stavby A.2.1, A.2.2, B.3.1</li> <li>Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta</li> <li>Analýza a zapracovanie doručených pripomienok Zhotoviteľa k PD DSPRS (poštou, elektronicky mailom a v prostredí Issues ProjectWise)</li> <li>Zapracovanie pripomienok Objednávateľa do PD DSPRS pred opakovaným konferenčným prerokovaním</li> <li>Príprava na odovzdanie PD DSPRS na opakované konferenčné prerokovanie</li> <li>Príprava na expedíciu digitálnej formy PD DSPRS pre časti stavby A.2.1 a B.3.1</li> <li>Príprava na expedíciu tlačenej formy PD DSPRS (v prípade požiadavky Objednávateľa)</li> <li>Expedícia digitálnej a tlačenej formy PD DSP pre UČS 12 dňa 14.1.2022</li> <li>Príprava a aktualizácia podkladov pre výrubové konania</li> <li>Spolupráca so Zhotoviteľom pre zabezpečenie Búracieho povolenia</li> <li>Odovzdanie digitálnej PD DSPRS pre časti A.2.1 a B.3.1 so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa a pripomienkami plynúcimi z vydaných územných rozhodnutí na kontrolu Zhotoviteľovi dňa 24.1.2022</li> <li>Odovzdanie Dokladovej časti IČ DSZ/DÚR pre časť stavby A.2.2 dňa 20.1.2022</li> <li>Príprava dokladovej časti IČ DSZ/DÚR pre časť stavby A.2.1.1</li> <li>Odovzdanie IČ a PD pre odstránenie stavby (búracie povolenie) pre časť na území SR dňa 25.1.2022</li> <li>Pracovné rokovanie k IČ a k Schvaľovaciemu rozhodnutiu k časti stavby A.2.1 s Objednávateľom a zhotoviteľom dňa 25.1.2022</li> <li>Pracovné rokovanie k TNS Kúty a TNS Zohor s Objednávateľom a Zhotoviteľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. dňa 27.1.2022</li> <li>Pracovné rokovanie so Zhotoviteľom a dodávateľom technologických zariadení (spol. Siemens) dňa 27.1.2022</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.2.	<p>Činnosť HIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizácia harmonogramu postupu prác – MS Project</li> <li>Spracovanie Správy postupu prác</li> <li>Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta</li> <li>Aktualizácia hlukovej štúdie, naďalej v priebehu (aktualizácia prebieha podľa spracovania ÚR pre časti stavby)</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta</li> <li>• Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DUR a ich prípadný dopad na spracovanie DSPRS</li> <li>• Účasť na rokovaníach v procese územných konaní</li> <li>• Účasť na rokovaníach s budúcimi správcami</li> <li>• Organizácia a účasť na poradách so Zhotoviteľom a Objednávateľom</li> <li>• Organizácia a príprava na opakované konferenčné prerokovanie PD DSPRS</li> <li>• Organizácia a príprava odovzdania PD DSP pre UČS 12</li> </ul>	CONSULT-TRANS GEO
---	-------------------

## 2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<p>IČ okrem prieskumov</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výkon IČ DSZ/DUR</li> <li>• Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD</li> <li>• Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania PD DÚR</li> <li>• Sledovanie priebehu územných konaní</li> <li>• Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov</li> <li>• Výkon IČ DSP (pre stavbu A.2.1.2) - Prerokovanie DSP (vrátane odborného posudku ŽSR a schvaľovacieho rozhodnutia)</li> <li>• Výkon IČ DSP (pre stavbu A.2.1.2) - Overenie podmienok ÚR – v rámci konania miestne príslušným stavebným úradom</li> <li>• Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.2.1.2 (UČS 12) a stavbu A.2.2 (UČS 10)</li> <li>• Práce súvisiace s MPV a geometrickými plánmi</li> <li>• Výkon IČ DSPRS - zabezpečenie všetkých potrebných doplnkových prieskumov, vrátane jednoznačných záverov alebo doporučení expertov, ktoré z nich vyplývajú (realizácia doplnkového geodetického prieskumu v lokalite Morava - vytyčovací sieť)</li> <li>• Výkon IČ pre odstránenie stavby na ČR strane – stavba A.2.1.2, účasť na rokovaní s Drážnym úradom v OLOMOUCI (ČR) dňa 20.01.2022</li> <li>• Výkon IČ pre odstránenie stavby na SR strane – stavba A.2.1.2, oznámenie o začatí konania zo dňa 31.01.2022</li> <li>• Účasť na odovzdaní staveniska k časti stavby A.2.1.2 dňa 28.1.2022</li> <li>• Účasť na výrubovom konaní pre časť stavby A.2.1.2 dňa 28.1.2022</li> <li>• 26.01.2022 bolo vydané ÚR pre stavbu A.1 UČS 01 a 02</li> <li>• 31.01.2022 bolo zahájené konanie o povolení odstránenie mosta cez rieku Morava na strane ČR</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD

2.2.	<p>Prieskumy</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Výkon doplnkového prieskumu - vybudovanie vytyčovacej siete stavby s nútenou centráciou, prvej triedy presnosti - príprava podkladov a miestne šetrenia pre vyhotovenie vytyčovacej siete, realizácia bodov a potrebné merania</li></ul>	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD
------	---	---

### **3. Realizácia Diela:**

Aktuálne sa neaplikuje.

### **4. Vyhodnotenie prác:**

Aktuálne sa neaplikuje.

### **5. Zmluva o Dielo a dodatky:**

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

### **6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :**

#### **6.1.Zoznam Zmien:**

Uvedené v prílohe č.1

#### **6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):**

Uvedené v prílohe č.2

#### **6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):**

Uvedené v prílohe č.3

### **7. Systém kvality:**

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.



## **8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:**

### **8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:**

Aktuálne sa neaplikuje.

### **8.2. Personál Zhotoviteľa:**

Aktuálne sa neaplikuje.

## **9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:**

### **9.1. Bezpečnosť práce:**

#### **A. Popis činnosti BOZP:**

Dňa 29.3.2021 bola uzavretá písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK.

#### **B. Plnenie Plánu BOZP stavby**

Aktuálne sa neaplikuje.

##### **Závažné nedostatky:**

Aktuálne sa neaplikuje.

##### **Opakujúce sa nedostatky:**

Aktuálne sa neaplikuje.

##### **Práce s osobitným nebezpečenstvom**

Aktuálne sa neaplikuje.

#### **C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP**

Aktuálne sa neaplikuje.

#### **D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie**

V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.

#### **E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác**

V sledovanom období neboli vykonané žiadne prípravné ani stavebné činnosti na stavenisku.



[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



## **9.2. Ekologické vplyvy:**

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

## **10. Finančné plnenie:**

K 31.01.2022 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie vo výške 3 481 711,50 EUR, bez DPH



## 11. Fotodokumentácia



Bodovanie ZVS – úsek Kúty (mimo) – št. hranica, zast. Brodské



Bodovanie ZVS - úsek Kúty (mimo) – št. hranica, GNSS – statická metóda

# Príloha č.1

Zoznam Zmien k 31.01.2022

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu (Lehota výstavby).</p> <p>Pokyn na Zmenu č.1 (Odsúhlasenie zmeny Lehoty výstavby).</p>	<p>07.10.2020</p> <p>21.10.2020</p>	<p>JVICM-VHS/20/0011</p> <p>230/2020-USPaR Ba</p>
2.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - odpoveď Objednávateľa.</p>	16.10.2020	31562/2020/O220-7
3.	<p><b>Nárok č. 1 - EIA</b></p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu – EIA.</p>	19.10.2020	JVICM-VHS/20/0014
4.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Dodatok č.1 k Hlavnej Zmluve (pripomienky Zhotoviteľa k Dodatku č.1).</p>	2.11.2020	JVICM-VHS/20/0018
5.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 (odpoveď Objednávateľa).</p>	04.11.2020	31562/2020/0220-15
6.	<p><b>Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"</b></p> <p>Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC".</p>	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
7.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017.</p>	13.11.2020	JVICM-VHS/20/0024

8.	<b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b>  Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 - stanovisko Objednávateľa.	19.11.2020	31562/2020/0220-23
9.	<b>Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"</b>  Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok.	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
10.	<b>Nárok č. 4 - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DÚR</b>  Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - Vypracovanie DSZ/DÚR na Časť A.2.1 a rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR.	18.12.2020	JVICM-VHS/20/0046
11.	<b>Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466.	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0105
12.	<b>Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466.	20.5.2021	JVICM-VHS/21/0139
13.	<b>Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Oznámenie o rozhodnutí Stavebného dozora – zmena svetlosti otvorov na mostných objektoch v km 73,210 a km 73,466.	18.6.2021	053/2021-ÚS SPaR Ba/435
14.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Prípomienky a žiadosti úradov, žiadosť o stretnutie.	31.5.2021	JVICM-VHS/21/0144



15.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia - pripomienky a žiadosti obecného úradu BRODSKÉ k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR. Žiadosť Zhotoviteľa o Zmenu podľa článku 13.	15.6.2021	JVICM-VHS/21/0154
16.	<b>Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty</b>  Žiadosť o vydanie pokynu Stavebného dozora - napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty.	18.2.2021	JVICM-VHS/21/0041
17.	<b>Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty</b>  Žiadosť o Zmenu v súlade s článkom 13 Osobitných podmienok Žltý FIDIC.	12.7.2021	JVICM-VHS/21/0184
18.	<b>Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty</b>  Rozhodnutie Stavebného dozora - pokyn na Zmenu k napájaniu zariadení v úseku Sekule – Kúty.	13.7.2021	064/2021-ÚS SPaR Ba/548
19.	<b>Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty</b>  Pokyn Stavebného dozoru – napájanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku Sekule – Kúty, cenový a časový dopad.	21.7.2021	JVICM-VHS/21/0194
20.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Pripomienky a žiadosti Mestského úradu MALACKY k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR.	24.8.2021	JVICM-VHS/21/0226
21.	<b>Nárok č. 8 – Napájanie zariadení v úseku Sekule – Kúty</b>  Stanovisko Objednávateľa k napájaniu zariadení v úseku Sekule – Kúty.	1.7.2021	14812/2021/O220-113
22.	<b>Nárok č. 9 – Zmena polomeru oblúka v ŽST Devínska Nová Ves</b>  Žiadosť o vydanie Pokynu na zmenu.	29.10.2021	JVICM-VHS/21/0289



23.	<b>Nárok č. 10 - Zmena na úpravu systému ETCS L2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Lanžhot</b>  Žiadosť o vydanie pokynu Stavebného dozora.	22.2.2021	JVICM-VHS/21/0048
24.	<b>Nárok č. 10 - Zmena na úpravu systému ETCS L2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Lanžhot</b>  Žiadosť o predloženie ponuky - úprava systému ETCS L2 na úseku štátna hranica SR/ČR – Lanžhot.	19.10.2021	087/2021-USPaR BA
25.	<b>Nárok č. 10 - Zmena na úpravu systému ETCS L2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Lanžhot</b>  Odpoveď na list 087/2021-ÚS SPaR Ba/843, doručený dňa 19.10.2021.	25.10.2021	JVICM-VHS/21/0283
26.	<b>Nárok č. 9 – Zmena polomeru oblúka v ŽST Devínska Nová Ves</b>  Rozhodnutie Stavebného dozora - Pokyn na Zmenu polomeru oblúka v ŽST Devínska Nová Ves.	16.11.2021	097/2021-ÚS SPaR Ba/945
27.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b>  Oznámenie podľa čl. 8.3 Špeciálnych zmluvných podmienok Žltý FIDIC.	8.11.2021	JVICM-VHS/21/0299
28.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b>  Žiadosť o vydanie Pokynu na Zmenu, podľa čl. 13 Osobitných zmluvných podmienok žltý Fidic  - Zabezpečenie procesu EIA na území Českej republiky	31.1.2022	JVICM-VHS/22/0038
29.	<b>Nárok č. 12 - Relocation of premises of external dispatcher</b>  Žiadosť o vydanie pokynu Stavebného dozora, podľa čl. 13 Osobitných podmienok – Premiestnenie priestorov vonkajšieho výpravcu na prízemie budovy RZZ Zohor, (Projektantova Žiadosť o vydanie pokynu č. 11)	26.1.2022	JVICM-VHS/22/0022



**Príloha č.2**

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) k 31.01.2022

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Zmluvná pokuta (omeškanie s predložením správ o postupe prác).	24.11.2020	31562/2020/O220-25/716

**Príloha č.3**

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) k 31.01.2022

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	<b>Nárok č. 1 – EIA</b> Oznámenie o uplatnení nároku (článok 20.1).	27.10.2020	JVICM-VHS/20/0016
2.	<b>Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“</b> Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“.	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
3.	<b>Nárok č. 1 – EIA</b> EIA – Predloženie detailného nároku s podpornými podrobnosťami podstaty nároku a nárokovanej lehoty predĺženia a/alebo dodatočnej platby v súlade s podmienkami čl. 20.1 Zmluvných podmienok.	10.11.2020	JVICM-VHS/20/0022
4.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 stanovisko Objednávateľa – odpoveď Zhotoviteľa.	23.11.2020	JVICM-VHS/20/0025
5.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 – stanovisko Objednávateľa k listu č. JVICM-VHS 20/0025.	25.11.2020	31562/2020/O220-27
6.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 – odpoveď Zhotoviteľa.	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028
7.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty.	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028

8.	<b>Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“</b>  Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok.	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
9.	<b>Nárok č. 1 – EIA</b>  Nárok Zhotoviteľa č.1 (Záverečné stanovisko EIA) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.	23.12.2020	277/2020-USPaRBA
10.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b>  Nárok Zhotoviteľa vo vzťahu k úprave Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny.	4.1.2021	JVICM-VHS/21/0001
11.	<b>Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DÚR dokumentácie pre časť A.2.1</b>  Vypracovanie DSZ a DÚR pre Časť A.2.1.	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0005
12.	<b>Nárok č. 4 – Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DÚR</b>  Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR.	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0006
13.	<b>Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“</b>  Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC.	5.02.2021	JVICM-VHS/21/0026
14.	<b>Nárok č. 1 – EIA</b>  Odpoveď na Váš list zo dňa 23.12.2020 – Nárok Zhotoviteľa č. 1 (Záverečné stanovisko EIA)	8.1.2021	JVICM-VHS/21/0004



15.	<p><b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Nárok Zhotoviteľa č.2 (Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.</p>	11.1.2021	003/2021-ÚSPaR Ba
16.	<p><b>Detailný nárok č. 3: - Vypracovanie DSZ a DÚR na časť A.2.1. ŽST Kúty (mimo) – štátne hranice SR/ČR 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)</b></p> <p>Detailný nárok č. 4: - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR.</p>	2.2.2021	JVICM-VHS/21/0021
17.	<p><b>Nárok č.1 – EIA</b></p> <p>Odpoveď Stavebného dozora na list č. JVICM-VHS/21/0004, zo dňa 08.01.2021.</p>	04.02.2021	013/2021-ÚSPaR Ba/107
18.	<p><b>Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DÚR dokumentácie pre časť A.2.1</b></p> <p>Doplnenie nároku č. 3: Vypracovanie DSZ a DÚR na Časť A.2.1: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900).</p>	11.02.2021	JVICM-VHS/21/0034
19.	<p><b>Nárok č.4 – Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR</b></p> <p>Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.</p>	24.02.2021	023/2021-ÚS SpaR Ba
20.	<p><b>Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DÚR na časť A.2.1.</b></p> <p>Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.</p>	17.3.2021	027/2021-ÚS SPaR Ba/154
21.	<p><b>Nárok č. 5: Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC,</b></p> <p>Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre vydanie rozhodnutia SD v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok.</p>	30.3.2021	030/2021 - ÚS SPaR Ba/ 192

22.	<p><b>Nárok Zhotoviteľa (Oznámenie podľa podčlánku 5.1 FIDIC)</b></p> <p>Odpoveď na list 030/2021-ÚS SPaR Ba /192 zo dňa 30.3.2021 Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčl. 20.1. Zmluvných podmienok.</p>	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0106
23.	<p><b>Nárok č.1 – EIA</b></p> <p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Výkaz výmer pre DSZ/DÚR.</p>	23.4.2021	JVICM-VHS/21/0114
24.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti obce PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii Oznámenie o nároku podľa podčlánku 20.1.</p>	14.6.2021	JVICM-VHS/21/0153
25.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Oznámenie o Nároku podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov VŠETKY ONESKORENÉ STANOVISKÁ ÚRADOV.</p>	17.6.2021	JVICM-VHS/21/0156
26.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii Oznámenie o nároku podľa podčlánku 20.1.</p>	25.6.2021	JVICM-VHS/21/0162

27.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia - Požiadavky obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR - Preposlanie odpovede Projektanta Obecnému úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK.	29.6.2021	JVICM-VHS/21/0166
28.	<b>Nárok č.1 – EIA</b>  NÁROK č. 1 – Zmeny zmluvného rozsahu prác zavedené EIA Priebežné predloženie Nároku č. 1 – ďalšie podporné dokumenty.	2.7.2021	JVICM-VHS/21/0173
29.	<b>Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Mostné objekty v km 73,210 a km 73,466 Odpoveď na list Stavebného dozoru 053/2021-ÚS SPaR Ba / 435, prijatý 18.6.2021: Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku podľa Pod-článku 20.1.	8.7.2021	JVICM-VHS/21/0178
30.	<b>Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku podľa pod-článku 20.1 – DETAILNÝ NÁROK.	28.7.2021	JVICM-VHS/21/0202
31.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  "Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK".	8.7. 2021	JVICM-VHS/21/0181
32.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	9.7.2021	JVICM-VHS/21/0182



33.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	9.7.2021	JVICM-VHS/21/0183
34.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Detailný Nárok ohľadom dodatočných požiadaviek Obecného Úradu Brodské/Žiadosť Zhotoviteľa o Zmenu podľa článku 13.1.	15.7.2021	JVICM-VHS/21/0191
35.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK.	23.7.2021	JVICM-VHS/21/0197
36.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	4. 8. 2021	JVICM-VHS/21/0208
37.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie ÚR —Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	4. 8. 2021	JVICM-VHS/21/0209
38.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Oznámenie o Nároku podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok FIDIC z dôvodu Oneskorenia spôsobeného úradmi – VŠEOBECNÝ	17.8.2021	JVICM-VHS/21/0224



	PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.		
39.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Oznámenie Zhotoviteľa o nároku podľa článku 20 Osobitných podmienok FIDIC - Oneskorenie spôsobené úradmi – Mesto MALACKY.	31.8.2021	JVICM-VHS/21/0233
40.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	9.9.2021	JVICM-VHS/21/0249
41.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Detailný Nárok ohľadom požiadaviek Mesta MALACKY podľa článku 20 Osobitných podmienok FIDIC - Oneskorenie spôsobené úradmi.	14.9.2021	JVICM-VHS/21/0252
42.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Oznámenie o Nároku podľa pod- článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok FIDIC z dôvodu Oneskorenia spôsobeného úradmi – VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.	16.9.2021	JVICM-VHS/21/0254
43.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.	8.10.2021	JVICM-VHS/21/0267
44.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.	15.10.2021	JVICM-VHS/21/0273

45.	<b>Nárok Zhotoviteľa č. 6 - Zmena svetlosti otvorov na mostných objektoch v km 73.210 and km73.466</b>  Rozhodnutie SD v zmysle podčl. 20.1 Zmluvných podmienok.	11.11.2021	094/2021-ÚSPaR Ba/932
46.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Žiadosť Objednávateľa o doplnenie priebežného Nároku – oneskorená právoplatnosť ÚR žiadosť o objasnenie a hyperlinky ku dokumentom.	25.10.2021	14812/2021/O220-150
47.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.	5.11.2021	JVICM-VHS/21/0298
48.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Stanovisko Objednávateľa k UČS12 v priebežnom Nároku - oneskorenie právoplatnosti ÚR. ( Odpoveď na časť nášho listu JVICM-VHS/21/0273.)	12.11.2021	24832/2021/O220-68
49.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia Obec Brodské) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčl. 20.1.	12.11.2021	092/2021-ÚSPaR Ba/933
50.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia Mestský úrad STUPAVA) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčl. 20.1.	12.11.2021	093/2021-ÚSPaR Ba/934
51.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Informácia Stavebného dozoru v zmysle podčl. 20.1 Zmluvných podmienok (Odpoveď na list JVICM-VHS/21/0298).		095/2021-ÚSPaR Ba/937

52.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b> VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.	12.11.2021	JVICM-VHS/21/0310
53.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b> Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Odpoveď Zhotoviteľa na list Stavebného dozoru 095/2021-ÚSPaR Ba/937, ktorý bol doručený dňa 12.11.2021 (ďalej len List)	16.11.2021	JVICM-VHS/21/0318
54.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b> Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.	1.12.2021	JVICM-VHS/21/0326
55.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b> Zhotoviteľovo oznámenie podľa čl. 20.1 Všeobecných podmienok.	16.11.2021	JVICM-VHS/21/0315
56.	<b>Nárok Zhotoviteľa č. 6 - Zmena svetlosti otvorov na mostných objektoch v km 73.210 and km73.466</b> Odpoveď Zhotoviteľa na list Stavebného dozora č. 094/2021-ÚSPaR Ba/932, ktorý bol doručený dňa 10.11.2021 poštou.	16.11.2021	JVICM-VHS/21/0314
57.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b> Vydanie územného rozhodnutia - Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii. Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1	3.12.2021	JVICM-VHS/21/0329



58.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b> VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia	15.12.2021	JVICM-VHS/21/0336
59.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b> Stanovisko Objednávateľa k neúplnosti požiadaviek DÚR	3.12.2021	24832/2021/O220/75
60.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b> PRIEBEŽNÝ NÁROK, Odpoveď na list OBJ 24832/2021/O220/75	9.12.2021	JVICM-VHS/21/0332
61.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b> Neúplnosť dokumentácie DÚR (2004) - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavby A.2.A. a B.3.A na českom území - Problémy so získaním búracieho povolenia pre most Morava, PRIEBEŽNÝ NÁROK	21.12.2021	JVICM-VHS/21/0341
62.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území</b> Stanovisko Objednávateľa k neúplnosti požiadaviek DÚR priebežného nároku	14.1.2022	29946/2022/O220-2
63.	<b>Nárok č. 11 - Chýbajúce územné rozhodnutie pre časti stavebných úsekov A.2.A. a B.3.A na českom území – PRIEBEŽNÝ NÁROK</b> Odpoveď Zhotoviteľa na list Objednávateľa č. 29946/2022/O220-2 zo dňa 14.1.2022	17.1.2022	JVICM-VHS/22/0013
64.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>	11.1.2022	JVICM-VHS/22/0005



	<p>Vydanie územného rozhodnutia - Pripomienky a žiadosti Obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii.</p> <p><b>Oznámenie o priebežnom nároku podľa pod-článku 20.1.</b></p>		
65.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>VŠEOBECNÝ PRIEBEŽNÝ NÁROK – Oneskorená právoplatnosť územného rozhodnutia.</p>	14.1.2022	JVICM-VHS/22/0007



## BUDOVANIE ZVS na trati DNV (mimo) – Malacky a Kúty – štátna hranica

**Stavba A:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**1, Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

**Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**November 2021** – predbežné vytýčenie polohy pilierov.

Pri výbere miest bodov ZVS bolo zohľadnené:

- piliere nebudú zasahovať na územie dotknuté realizáciou stavby
- v blízkosti pilierov sa nebudú nachádzať podzemné IS, ktoré by mohli byť vŕtaním poškodené
- piliere ak to bude možné, sa budú nachádzať na pozemkoch ŽSR
- prístupnosť bodov ZVS vrtnou súpravou (Tu sme narazili na problém, lebo prístupové cesty momentálne nie sú vybudované)

**December 2021** - Body vytyčovacej siete boli stabilizované. Označené signalizačnou tyčou.

Celkom bolo stabilizovaných:

- 21 pilierov a pažníc (vzdialenosť bodov 250-300m)
- 97 klincov po trati na oboch stranách koľaje
- 8 veľkých klincov mimo železničnej trate

Po stabilizácii ZVS, bolo potrebné vzhľadom na klimatické podmienky a špecifiká súvisiace s prácou s čerstvým betónom pri betonáže pilierov, nechať piliere vytvrdnúť.

**Január 2022** prebieha komplexné zameranie celej siete. Nivelačné meranie bodov ZVS a pripojená na ŠNS (štátna nivelačná sieť). Terestrické zameranie polohy bodov v S-JTSK (JTSK).

Zameranie GNSS merania statickou metódou- pripojenie do ŠPS (štátna priestorová sieť) resp. ETRS 89

**Február 2022** – spracovanie zameraných dát, vyhotovenie výsledného elaborátu ZVS

## 2, Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky sžkm 1,384 - sžkm 25,670

**Január 2022** - predbežné vytýčenie polohy pilierov. Vyznačenie dreveným kolíkom s popisom bodu v teréne na mieste budúceho bodu ZVS.

Pri výbere miest bodov ZVS bolo zohľadnené:

- piliere nebudú zasahovať na územie dotknuté realizáciou stavby
- v blízkosti pilierov sa nebudú nachádzať podzemné IS, ktoré by mohli byť vŕtaním poškodené
- piliere ak to bude možné, sa budú nachádzať na pozemkov ŽSR
- prístupnosť bodov ZVS vrtnou súpravou ( Tu sme narazili na problém, lebo prístupové cesty momentálne nie sú vybudované)

**Február 2022** - Body vytýčovacej siete sa postupne stabilizujú.

Celkom bude stabilizovaných:

- 74 pilierov a pažníc.- vytýčené v teréne všetky miesta. Počet zabetónovaných bodov sa môže zmeniť. Nie sú vybudované prístupové cesty, je možné že vrtná súprava neprejde po poli, alebo lesom a potom bod nebude možné stabilizovať.
- 338 klinec po trati na oboch stranách koľaje (už stabilizované)

V Bratislave 07.02.2022

Ing. Michaela Čuchtová (GEOKOD, s.r.o.)



obr. 1 , úsek Kúty (mimo) – štátna hranica, zast. Brodské, pilier- bod ZVS



obr. 2 , úsek Kúty (mimo) – štátna hranica, pažnica - bod ZVS



Obr. 3 obr. 2 , úsek Kúty (mimo) – štátna hranica, GNSS meranie – statická metóda





obr. 4 , DNV(mimo) - Malacky, stabilizácia pažnice - neprístupný terén pre vrtnú súpravu



obr. 5 , , úsek Kúty (mimo) – štátna hranica – terestrické meranie ZVS

