

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
 - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
 - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
 - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: október 2024

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky
Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“
Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 31.12.2027
Predstaviteľ Zhotoviteľa : Juraj Cabaďaj, Ing. Zdeněk Kachyňa
Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Ing. Roman Skácel, PhD., Ing. Matteo Foffani,

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru: Ing. Matteo Foffani, dátum 08. 11. 2024

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár, dátum 13. 11. 2024



OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	4
3. Realizácia Diela:	5
4. Vyhodnotenie prác:	5
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	9
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	10
6.1. Zoznam Zmien:	10
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	10
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	10
7. Systém kvality:	10
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:	10
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	10
8.2. Personál Zhotoviteľa:	10
9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:	10
9.1. Bezpečnosť práce:	10
9.2. Ekologické vplyvy:	13
9.3. Evidencia odpadov:	14
10. Finančné plnenie:	15
11. Fotodokumentácia	17

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti Aktualizácia koordinačných podkladov pre stavby A1 a A2 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO
1.2.	Činnosť HIP <ul style="list-style-type: none"> Spracovanie Správy o postupe prác Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS Účast' na rokovaníach v procese územných konaní Účast' na rokovaníach s budúcimi správcami Účast' na rokovaníach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností Organizácia a účast' na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO
1.3.	Činnosť Projektanta počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> Účast' na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa Zmeny PD počas realizácie Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov Príprava rozpočtov A.1.4 Príprava konferenčné prerokovanie B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.2 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV) <ul style="list-style-type: none"> • Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS • Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD • Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS • Sledovanie priebehu územných konaní • Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov • Činnosti súvisiace s odvolacím konaním na stavbu B • Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01) a stavbu A.1.2 (UČS 02) • Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), A.2.2 a A.2.1.1 (UČS 11) za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV • Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.2.	Prieskumy <ul style="list-style-type: none"> • V mesiaci Október 2024 neboli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom 	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.3.	IČ počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> • Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie • Účasť na riadiacom výbore • Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD

3. Realizácia Diela:

V mesiaci október pokračovala v úseku Kúty – št. hr. SR/ČR nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje + TV podľa ROV 180 Etapa A.

Od 19.10.2024 výluka koľaje č. 2 v čase od 7:50 do 21.10.2024 15:50 “ničkoľajka, etapa A, B1, E1, Z1 súčasne.

Od 26.10.2024 výluka koľaje č. 2 v čase od 7:50 do 28.10.2024 15:50 “ničkoľajka“, etapa A, B1, E1, Z1 súčasne.

Výluky podľa ROV č. 110 (súčasne etapa A, A1) pre traťový úsek žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor, 1. TK, so zahájením odo dňa 16.9.2024 v denných výlukách od 08:30 hod. do 20:30 hod.

V dňoch 10. - 14.10.2024 tieto výluky neboli zo strany JV uplatnené.

Počas uvedeného obdobia došlo k mimoriadnej udalosti:

- Poškodenie kábla 6 kV, ktoré nastalo dňa 25.10.2024 (15:54 hod.) – odstránené 26.10.2024 (08:42 hod.)
- Poškodenie diaľkového kábla, ktoré nastalo dňa 28.10.2024 (16:20 hod.) – odstránené 30.10.2024 (16:15 hod.)
- Poškodenie telefónneho kábla, ktoré nastalo dňa 29.10.2024 (15:45 hod.) – odstránené

4. Vyhodnotenie prác:

UČS 1 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

SO 01-31-01 Devínska Nová Ves - Zohor, výruby drevín

- Výruby drevín
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 01-35-01 Devínska Nová Ves - Zohor, trakčné vedenie

- Betonáž základov trakčných podpier pri 1.TK
- Montáž stožiarov pre 1.TK.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

PS 10-21-02 Kúty – Lanžhot , zabezpečenie stavebných postupov, časť SR

- Prekládka súhlasového kábla autobloku - výkop ryhy, pokládka kábla, zásyp ryhy
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok

- Odkop zeminy po ZP a odvoz na medziskládku
- Paženie zápor HEB
- Montáž výdrevy paženia
- Čerpanie vody z výkopu po zemnú pláň
- Navážanie štrkodrvy fr.0/63mm a zriadenie PŽS
- Zriadenie spevnenej priekopy "J"
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 69,130 (ev.km 69,109)

- Odbúranie starých priepustov po základovú škáru , čerpanie vody a betonáž podkladného betónu
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 69,301 (ev.km 69,279)

- Odbúranie starých priepustov po základovú škáru , čerpanie vody a betonáž podkladného betónu
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-32-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 70,556 (ev.km 70,535)

- Odbúranie starých priepustov po základovú škáru , čerpanie vody a betonáž podkladného betónu
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-35-01 Kúty – št.hr, trakčné vedenie

- Demontáž starých základov trakčných podpier a betonáž nových od Brodského smerom na Kúty.
- Betonáž základov trakčných podpier pre 1.TK. Montáž bránových stožiarov, brán a polbrán počas nichol'ajky
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-35-13 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV

- Výkop káblovej ryhy medzi TS 718-717-716,
- Realizácia riadených pretlakov, ťahanie káblov, spjkovanie
- Napät'ové skúšky, revízia, zásyp výkopov.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-36-01.1 Žst. Kúty – št. hranica SR/ČR , preložka DK ŽSR

- Ochrana kábla cestnými panelmi
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-36-01.2 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka MK ŽSR

- Odkopanie starej trasy, výkop novej ryhy, preloženie do novej ryhy, naspojovanie, zasyp ryhy, geodetické zameranie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-36-01.3 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka optického kábla ŽSR

- Odkopanie starej trasy, výkop novej ryhy, rezanie rezervnej HDPE, vytiahnutie rezervy z romoldu, preloženie do novej ryhy, naspojovanie HDPE, zasyp ryhy, geodetické zameranie.
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-36-02.1 Žst. Kúty – št. hranica SR/ČR , preložka kábla Slovak Telekom

- Ochrana kábla cestnými panelmi
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-36-02.2 Žst. Kúty – št. hranica SR/ČR , preložka kábla Orange

- Ochrana kábla cestnými panelmi
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 10-36-02.3 Žst. Kúty – št. hranica SR/ČR , preložka kábla Sitel

- Ochrana kábla cestnými panelmi
- Práce prebiehali v zmysle HMG

UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)**SO 11-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok**

- Odkop zeminy z prechodovej oblasti podchodu a podjazdu
- Čerpanie vody z výkopu
- Zriadenie PŽS zo štrkodrvy fr. 0/63mm
- Odvoz zeminy z medziskládky na skládku
- Odkop drenážnej ryhy a zriadenie drenáže
- Zriadenie trativodu
- Odkop ryhy a zriadenie spevnenej priekopy "J"
- Práce prebiehali v zmysle HMG



SO 11-32-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, káblová chráničková trasa

- Odkop ryhy a pokládka KCHT
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-33-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, podchod pre cestujúcich na ZAST Brodské v nžkm 71,722

- Baranenie larsen
- Zemné práce
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-34-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, protihlukové steny

- Vrtanie a betonáž pilot
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-34-08 - Technologický kontajner pre meranie a DOO

- Vnútorne rozvody , stavebné práce
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-35-12 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV

- Výkop káblovej ryhy od TS 721 po pretlak žkm 72,100, pokládka chráničky, zásyp výkopu
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-35-20.2 Kúty - št.hranica SR/ČR, preložky NN ZSDis ostatné

- Odkopanie existujúcich káblov ZSD vedúcich popod koľaje v žkm 71,835, zalatie suchým betónom
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-37-06.1 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložky, úpravy a ochrany kanalizácií preložka kanalizácie v obci Brodské pri podjazde žkm 72,140

- Dokončovacie práce
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 11-37-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, preložky, úpravy a ochrany vodovodov

- Dokončovacie práce
- Práce prebiehali v zmysle HMG

UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

SO 12-33-02 Kúty - št. hranica SR/ČR, výstavba mosta v km 73,466

- Montáž zábradlia
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 12-33-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v km 74,386

- Montáž oc. konštrukcie mosta a pomocných konštrukcií na staré piliere
- Náter oc. konštrukcie mosta
- Izolácia mostovky
- Odstraňovanie následkov povodne
- Oddebnenie piliera č.2 CZ strana
- Zásyp základu piliera č.2
- Vytŕahovanie štetovnic pilier č.2 CZ strana
- Armovanie záverného múrika opora č.2 - CZ strana
- Príprava na výsuv oc. konštrukcie mosta
- Výsuv oc. konštrukcie mosta
- Práce prebiehali v zmysle HMG

SO 12-33-05 Kúty - št. hranica SR/ČR, výstavba železničného mosta v km 74,497

- Izolácia stien
- Ochrana izolácie
- Práce prebiehali v zmysle HMG

5. Zmluva o Diele a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č.2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č.3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č.4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č.5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č.6 bol podpísaný 28.6.2024.

6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

6.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č.1

6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):

Uvedené v prílohe č.2

6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):

Uvedené v prílohe č.3

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:

8.1.Zariadenie Zhotoviteľa:

Uvedené v prílohe č.4

8.2.Personál Zhotoviteľa:

Uvedené v prílohe č.4.

9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:

9.1.Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVCM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci október bolo spracovaných 5 Správ z inšpekcií staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:

a) Práca mechanizmu v PMO bez hliadky



b) Práca v PMO bez hliadky



c) Zakázané vytlačanie zapadnutého mechanizmu lyžicou bagra.



Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávatel'a, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období sa nestali žiadne mimoriadne udalosti.

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľ'mi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľ'om. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľ'a a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

9.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – vid' príloha č. 5.

9.3. Evidencia odpadov:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

10/2024

Mesač:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Por. č.	Dátum vzniku odpadu	Miesto vzniku odpadu	Kód odpadu	Kategória odpadu	Y-koef	Hmotnosť odpadu	Názov PS/O	Konečný spracovateľ odpadu	Spôsob likvidácie odpadu
1.	01.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		772,06	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
2.	02.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		949,72	SO 10 32 02	DUP-KONI s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
3.	03.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1281,32	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
4.	04.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		913,80	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
5.	07.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1310,02	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
6.	08.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		821,48	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
7.	09.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		848,42	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
8.	10.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		853,94	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
9.	11.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1040,94	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
10.	14.10.2024	Brodské	17 05 04	0		675,74	SO 11 37 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
11.	15.10.2024	Brodské	17 05 04	0		1219,72	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
12.	16.10.2024	Brodské	17 05 04	0		1066,86	SO 11 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
13.	17.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1104,29	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
14.	18.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1290,70	SO 10 32 02	DUP-KONI s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
15.	21.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1151,52	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
16.	22.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		469,10	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
17.	23.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		655,32	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
18.	24.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		823,46	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
19.	25.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		1001,56	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	V
20.	28.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 04	0		685,48	SO 10 32 03	Argus, s.r.o. Talerova 10, Bratislava	R 12
21.	29.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 07	N	9	740,78	SO 10 37 03	Argus, s.r.o. Talerova 10, Bratislava	R 12
22.	30.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 07	N	9	674,02	SO 10 32 03	Argus, s.r.o. Talerova 10, Bratislava	R 12
23.	31.10.2024	Kúty - Brodské	17 05 07	N	9	203,66	SO 10 32 03	Argus, s.r.o. Talerova 10, Bratislava	R 12
24.	31.10.2024	Brodské	17 05 08	0		862,00	SO 11 32 03	T2AM Recycling, s.r.o. Trieda KVP1, Košice	R 5

Ing. Lukáš Hučko

Spracová na základe podkladov subdodávateľov:

Podpis:



 Lukáš Hučko

 Ing. Lukáš Hučko

 18.10.2024

 18.10.2024

 18.10.2024

 18.10.2024

10. Finančné plnenie:

Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
12/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,73	25.11.2024
13/2024-A	09/2024	2 663 947,08	23.12.2024

Stavba B - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023
4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024

K 31.10.2024 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 36 536 263,89 € bez DPH.
- stavby B vo výške 930 102,44 € bez DPH.

11. Fotodokumentácia



Betonáž základov TP – SO 10-35-01



Prepoj vodovodu v Brodskom - SO 11-37-05



Montáž zábradlia – SO 12-33-02



Výruby drevín – SO 01-31-01



Odkop po zemnú pláň – SO 10-32-02



Statická skúška na zemnej pláni – SO 10-32-02



Odkop po zemnú pláň – SO 11-32-02



Zriadenie PŽS – SO 11-32-02



Zriadenie PŽS – SO 11-32-02



Výruby drevín - SO 01-31-01



Paženie výkopov - SO 11-37-05.1 a SO 11-37-06.1



Výruby drevín - SO 01-31-01



Montáž trakčných podpíer pri 1.TK - SO 01-35-01



Baranenie zápor HEB - SO 10-32-02



Baranenie zápor HEB - SO 10-32-02



Odkop ryhy a pokládka KCHT - SO 11-32-06



Odkop ryhy a pokládka KCHT - SO 11-32-06



Izolácia mostovky - SO 12-33-04



Príprava na montáž ložísk - SO 12-33-04



Armovanie záverného múrika - opora č.2 - SO 12-33-04



Izolácia rámového priepustu - SO 12-33-05



Betonáž podkladného betónu – SO 10-32-06



Betonáž podkladného betónu – SO 10-32-07



Statická zaťažovacia skúška - SO 10-32-02



Výsun oc. konštrukcie - SO 12-33-04



Výsun oc. konštrukcie - SO 12-33-04



Výsun oc. konštrukcie - SO 12-33-04



Výsun oc. konštrukcie - SO 12-33-04



Izolácia stien a ochrana izolácie – SO 12-33-05



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 01.10.2024-31.10.2024

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Pokyn Stavebného dozoru – dodanie PD pre cestný most v žkm 70,619 k.ú. Brodské	15.10.2024	141/2024/ÚS SPaR BA



Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.10.2024-31.10.2024

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.			

Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.10.2024-31.10.2024

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 2 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku podľa čl. 8.4, 17.4 a 20.1 Osobitných zmluvných podmienok z dôvodu mimoriadne nepriaznivých klimatických a hydrologických podmienok	8.10.2024	JVICM-VHS/24/0313
2.	Nárok č. 2 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oznámenie Zhotoviteľa o priebežnom nároku - Mimoriadne nepriaznivé klimatické a hydrologické podmienky	24.10.2024	JVICM-VHS/24/0340
3.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa článku 20.1 pre predĺženie Lehoty výstavby podľa článku 8.4 a 8.5 osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	31.10.2024	JVICM-VHS/24/0345

Príloha č.4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

Zariadenie Zhotoviteľa

SPOLU

Popis, druh	Množstvo
STROJE	
Dózer	2
Rýpadlo	10
Vrtná súprava pre pilóty, miktopilóty a trysk. injektáž	2
Baranidlo pre Larseny	2
Búracie kladivo	4
Traktor CAT, JCB	3
Valec	3
Žeriav	1
Elektrocentrála	9
Čerpadlo na vodu	10
Ponorný vibrátor	3
Vibračná doska	2
Autožeriav	4
Domiešavač	2
Nákladné auto TATRA 815	13
Nákladný automobil - náves	2
LOKO	5
Pracovný vlak TV	1
ŽDJ 5/3.1	1
Nákladný automobil + HR	5
Pracovný vlak TV-betonárka	2
Dvojcestné rýpadlo	2
Manitou	2
Teleskopická pracovná plošina	1

Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
VLASTNÍ: Predstavitel' zhotoviteľa:	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Prípravár, kalkulát	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočníčky a sekretariát	5



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



CUDZÍ - subdodávateľia	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	14
- Geodet	8
- Stavebný robotník - strojník, vodič	46
- Stavebný robotník	87