

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
 - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
 - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
 - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: február 2025

Objednávateľ	: Železnice Slovenskej republiky
Zhotoviteľ	: „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“
Lehota výstavby	: od 10.09.2020 do 31.12.2027
Predstaviteľ Zhotoviteľa	: Juraj Cabadaj, Ing. Zdeněk Kachyňa
Stavebný dozor	: Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Ing. Roman Skácel, PhD., Ing. Matteo Foffani,

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru: Ing. Matteo Foffani,....., dátum 10.03.2025

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár,....., dátum 12.3.2025

OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	4
3. Realizácia Diela:	5
4. Vyhodnotenie prác:	6
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	9
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	10
6.1. Zoznam Zmien:	10
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):	10
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):	10
7. Systém kvality:	10
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:	10
8.1. Zariadenie Zhotoviteľ'a:	10
8.2. Personál Zhotoviteľ'a:	10
9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:	10
9.1. Bezpečnosť práce:	10
9.2. Ekologické vplyvy:	14
9.3. Evidencia odpadov:	14
10. Finančné plnenie:	16
11. Fotodokumentácia:	18

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti:

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW Výkon interných porád medzi odbornými zložkami Projektanta Aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu projektových prác, MPV a inžinierskej činnosti Aktualizácia koordinačných podkladov pre stavby A1 a A2 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.2.	Činnosť HIP <ul style="list-style-type: none"> Spracovanie Správy o postupe prác Organizácia a výkon porád s odbornými zložkami Projektanta Zabezpečovanie a aktualizácia podkladov podľa požiadaviek odborných zložiek Projektanta Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania DSPRS Účasť na rokovaniach v procese územných konaní Účasť na rokovaniach s budúcimi správcami Účasť na rokovaniach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností Organizácia a účasť na rokovaniach so Zhotoviteľom a Objednávateľom 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.3.	Činnosť Projektanta počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> Účasť na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa Zmeny PD počas realizácie Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov Príprava rozpočtov A.1.4 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti:

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV) <ul style="list-style-type: none"> • Výkon IČ DSZ/DUR a DSPRS • Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD • Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS • Sledovanie priebehu územných konaní • Dopĺňanie návrhov na vydanie územných rozhodnutí podľa požiadaviek úradov • Činnosti súvisiace s odvolacím konaním na stavbu B • Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01) a stavbu A.1.2 (UČS 02) • Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), A.2.2 a A.2.1.1 (UČS 11) za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV • Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.2.	Prieskumy <ul style="list-style-type: none"> • V mesiaci Január 2025 neboli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom 	REHING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.3.	IČ počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> • Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie • Účasť na riadiacom výbore • Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD

3. Realizácia Diela:

V zmysle ROV č. 401

- bola dňa 15.12.2024 o 00:00 hod. zahájená nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje + TV v úseku žst. Kúty – št.hr SR/ČR podľa etapy A s trvaním do 20.03.2025 do 12:00 hod.

Výluky podľa ROV č. 403:

- boli zahájené výluky dňa 10.01.2025 v nepárnej skupine koľají žst. Zohor, ktoré boli ukončené dňa 07.02.2025 a zároveň boli zahájené výluky v párnej skupine koľaje s predpokladaným ukončením dňa 05.03.2025.

- Počas uvedeného obdobia došlo k mimoriadnej udalosti na UČS12 v km 73,300 bol dňa 7.2.2025 poškodený kábel 6kV a následne v ten istý deň 7.2.2025 opravený.

- Na stavbe evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti v koľaji č. 2 úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR v km 68,090 - 74,466, pre rýchlosť 50 km/h. Predpokladané ukončenie dňa 31.03.2025.

Pri prácach na UČS 02 sme 6. týždni evidovali POTR:

V 2. TK Malacky - Zohor a čiastočne v 2. staničnej koľaji žst. Zohor v km od 13,200 do 13,800, denne od 08:00 dňa 06.02.2025 do 16:30 hod. dňa 07.02.2025, 50 km/h popri pracovnom mieste.

Pri prácach na UČS 02 sme v 7. týždni evidovali POTR:

V 1. TK Dev. Nová Ves - Zohor a čiastočne v 1. staničnej koľaji žst. Zohor v km od 11,500 do 12,100 denne od 08:00 dňa 13.02.2025 do 17:00 hod. dňa 14.02.2025, 50 km/h popri pracovnom mieste.

V 1.TK Malacky - Zohor a čiastočne 1. staničnej koľaji žst. Zohor od km 13,200 do km 13,800 v denných hodinách od 08:00 do 17:00 hod. v dňoch 11. a 12.02.2025, 50 km/h popri pracovnom mieste.

Pri prácach na UČS 02 sme v 8. týždni evidovali POTR:

V 1.TK Malacky - Zohor a čiastočne 1. staničnej koľaji žst. Zohor od km 13,200 do km 13,800 v denných hodinách od 08:00 do 17:00 hod. v dňoch 18. - 21.02.2025, 50 km/h popri pracovnom mieste.

4. Vyhodnotenie prác:

UČS 1 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

SO 01-31-01 Devínska Nová Ves - Zohor, výruby drevín

- Výruby drevín

SO 01-35-01 Devínska Nová Ves - Zohor , trakčné vedenie

- Montáž stožiarov TV
- Prevesenie TV na nové brány, demontáž starých brán.

SO 01-35-15 Devínska Nová Ves - Zohor, úpravy/preložky 6kV kábla

- Výkop káblovej ryhy medzi TS 459 – TS 548, TS 548 – 547, TS 547 – 546, odkoreňovanie
- Výkopy štartovacích a čakacích jám pre riadené pretlaky
- Vytvorenie pieskového lôžka v ryhe.

UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)

PS 02-21-02 ŽST Zohor, zabezpečenie stavebných postupov

- Prípravné práce na prekládky káblov zab. zar.

SO 02-31-01 ŽST Zohor, výruby drevín

- Výruby drevín

SO 02-35-01 ŽST Zohor, trakčné vedenie

- Betonáž základov trakčných podpier v nepárnej skupine koľají, montáž trakčných podpier.

SO 02-35-15 ŽST Zohor, úpravy/preložka 6kV kábla

- Výkop káblovej ryhy.

UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

PS 10-21-01 Kúty - Lanžhot, traťové zabezpečovacie zariadenie - časť SR

- Pokládka káblov do KCHT,
- Montáž technológie traťového zab. zar. do technologického domčeka Brodské

PS 10-22-01 Kúty št. hranica SR/ČR, výstavba optorúr

- Pokládka HDPE 1,2,3,4 do KCHT

PS 10-22-03 Kúty št. hranica SR/ČR, miestna kabelizácia

- Pokládka 15xN do KCHT

SO 10-32-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný zvršok

- Montáž výstroja trate
- Zváranie koľajníc do bezstykovej koľaje
- Montáž LIS do bezstykovej koľaje
- Úprava koľajového kameňa

SO 10-32-02 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný spodok

- Úprava banketov a svahov
- Výkop rýh a zriadenie priekop pozdĺž koľ. č. 1
- Úprava svahov
- Odkop ornice a úprava zemnej pláne
- Rozprestretie geotextílie
- Navážka, rozprestretie a hutnenie štrkodrvy fr. 0/63

SO 10-32-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, KCHT

- Zakrývanie KCHT pozdĺž koľ. č. 1
- Zásyp KCHT štrkodrvou fr. 0/32

SO 10-32-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, PHS

- Osádzanie oceľových stĺpov a betonáž
- Montáž soklových panelov

SO 10-33-05 - Kúty - št.hranica SR/ČR, op.múry pri MK v nžkm 72,138

- Zemné práce

SO 10-34-01 Kúty-št.hranica SR/ČR, protihlukové steny

- Montáž a betonáž stĺpov PHS
- Montáž soklových panelov

SO 10-34-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 27 kV (stavebná časť)

- Zemné práce

SO 10-35-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, trakčné vedenie

- Montáž ramien a závesov SIK. Montáž TV v kotevnom úseku od TP 63 (v žst. Kúty) po TP 37 (na trati Kúty-št.hr.)
- Regulácia TV

SO 10-35-02 Kúty – št. hranica SR/ČR, ukoľajnenie oceľových konštrukcií 2. časť

- Ukoľajnenie trakčných podpier.

SO 10-36-01.1 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka DK ŽSR

- Sondovanie DK pri TNS Kúty

SO 10-36-01.2 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka MK ŽSR

- Úprava polohy MK pri priepuste v km 69,100 - výkop ryhy, natiahnutie novej dĺžky kábla, naspojovanie kábla, zásyp, geodetické zameranie

SO 10-36-01.3 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka OK ŽSR

- Úprava polohy OK a HDPE pri priepuste v km 69,100 - odkopanie, oprava poškodenej HDPE rúry, posunutie HDPE rúr do novej trasy, zásyp, geodetické zameranie



UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)

PS 11-22-03 Kúty št. hranica SR/ČR, miestna kabelizácia

- Pokládka 15xN do KCHT

SO 11-32-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný zvršok

- Zváranie koľajníc do bezstykovej koľaje
- Montáž LIS do bezstykovej koľaje
- Úprava koľajového kameňa

SO 11-32-02 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný spodok

- Výkop rýh a zriadenie priekop pozdĺž koľ. č. 1
- Úprava svahov
- Odkop ornice a úprava zemnej pláne

SO 11-32-06 Kúty - št. hranica SR/ČR, KCHT

- Zakrývanie KCHT pozdĺž koľ. č. 1
- Zásyp KCHT štrkodrvou fr. 0/32

SO 11-33-05 - Kúty - št.hranica SR/ČR, op.múry pri MK v nžkm 72,138

- Betonáž oporných múrov

SO 11-34-04 Kúty - št. hranica SR/ČR, PHS

- Osádzanie oceľových stĺpov a betonáž
- Montáž soklových panelov
- Montáž výplňových panelov

SO 11-35-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, trakčné vedenie

- Montáž TV.
- Regulácia TV.

SO 11-35-02 Kúty – št. hranica SR/ČR, ukoľajnenie oceľových konštrukcií 2. časť

- Ukoľajnenie trakčných podpier.

SO 11-35-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, prípojka NN

- Osadenie elektromera, revízia, pripojenie technologického domčeka.

SO 11-35-08 Kúty - št. hranica SR/ČR, prípojka NN k podjazdu v nžkm 72,138

- Pokládka betónových žľabov

SO 11-35-10 Kúty - št. hranica SR/ČR, ZAST Brodské, vonkajšie osvetlenie

- Osadenie stožiarov, pripojenie uzemnenia, zapojenie rozvodníc.

SO 11-35-20.1 Kúty - št.hranica SR/ČR, preložky NN ZSDis pri podjazde v nžkm 72,138

- Výkop káblvej ryhy
- Pokládka káblov



SO 11-36-01.2 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka MK ŽSR

- Úprava polohy MK pri podjazde v Brodskom

SO 11-36-01.3 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka OK ŽSR

- Úprava polohy OK a HDPE pri podjazde v Brodskom

SO 11-37-04.1 - Kúty - št.h. SR/ČR, Preložka STL plyn. pri kom. podjazdu v obci Brodské

- Ostrý prepoj

UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

PS 12-29-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, meranie spotreby trakcie

- Pokládka káblov

SO 12-35-01 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV

- Demontáž provizórnych trakčných podpier pri moste Morava

SO 12-35-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, ukoľajnenie ocel'ových konštrukcií, 1. časť

- Pokládka zemniacej pásoviny k trakčným podperám 223, 221, 219, 215, 213.
- Ukoľajnenie trakčných podpier.

SO 12-35-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner, prípojka NN

- Montáž spojok, čistenie a zakrývanie KCHT.

SO 12-35-08 Kúty - št. hranica SR/ČR, technologický kontajner, DOO

- Pokládka káblov, osadenie rozvádzačov, zapojenie motorov DOO

5. Zmluva o Diele a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č. 1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č. 2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č. 3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č. 4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č. 5 bol podpísaný 06.05.2024.

Dodatok č. 6 bol podpísaný 28.06.2024.

6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch:

6.1. Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č. 1

6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):

Uvedené v prílohe č. 2

6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):

Uvedené v prílohe č. 3

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:

8.1. Zariadenie Zhotoviteľ'a:

Uvedené v prílohe č. 4

8.2. Personál Zhotoviteľ'a:

Uvedené v prílohe č. 4.

9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:

9.1. Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľ'a v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci február boli spracované 4 Správy z inšpekcií staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na použitie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:

- a) Odčerpávanie vody z výkopu deravou hadicou. Podmývanie koľaje.





b) Chýbajúce alebo nedostatočné zabezpečenie výkopov



- c) Práca pod ramenom mechanickej ruky bez prilieb a nepovolené odvíjanie cievky s káblom, ktorá je zavesená na ramene mechanickej ruky.



- d) Neprikryté šachty



Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období sa nestali žiadne mimoriadne udalosti vo vzťahu k BOZP na stavenisku

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľ'mi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľ'om. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľa a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

9.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – vid' príloha č. 5.

9.3. Evidencia odpadov:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ZSP, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Mesiac:

02/2025

Por.č.	Dátum vzniku odpadu	Miesto vzniku odpadu	Kód odpadu	Kategória odpadu	Y-kód	Hmotnosť odpadu	Názov PS/SO	Konečný spracovateľ odpadu	Spôsob likvidácie odpadu
1.	24.02.2025	Brodské	17 05 04	0		53,10	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
2.	24.02.2025	Kúty-Brodské	17 05 04	0		235,00	SO 10 32 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
3.	24.02.2025	Brodské	17 05 04	0		1052,78	SO 11 34 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
4.	25.02.2025	Brodské	17 01 01	0		24,55	SO 11 33 04	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
5.	25.02.2025	Kúty-Brodské	17 05 04	0		155,60	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
6.	25.02.2025	Brodské	17 05 04	0		161,66	SO 11 32 06	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
7.	25.02.2025	Brodské	17 05 04	0		971,02	SO 11 34 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
8.	26.02.2025	Brodské	17 05 04	0		56,96	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
9.	26.02.2025	Kúty-Brodské	17 05 04	0		1289,32	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
10.	27.02.2025	Brodské	17 05 04	0		212,11	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
11.	27.02.2025	Kúty-Brodské	17 05 04	0		1185,68	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
12.	28.02.2025	Brodské	17 05 04	0		155,92	SO 11 33 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R5
13.	28.02.2025	Kúty-Brodské	17 05 04	0		995,70	SO 10 32 02	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R5
14.									
15.									

Spracoval na základe podkladov subdodávateľov :

Podpis:

Ing. Lukáš Hudčo



10. Finančné plnenie:

Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
12/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,73	25.11.2024
13/2024-A	09/2024	2 663 947,08	23.12.2024
14/2024-A-CZ2	10/2024	57 447,57	28.1.2025
15/2024-A	10/2024	3 647 016,64	28.1.2025
16/2024-A	11/2024	2 072 074,54	16.2.2025

Stavba B - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023
4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024
17/2024-A	12/2024	892 751,19	29.3.2025

K 31.01.2025 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 42 312 802,64 € bez DPH.
- stavby B vo výške 1 822 853,63 € bez DPH.

11. Fotodokumentácia



Výrub porastov UČS 01



Betonáž a montáž TP žst.Zohor UČS 02



Montáž TV na UČS 10



Demontáž koľajových polí na UČS 02, Zohor



Realizácia priekop UČS 10



Budovanie nástupiska + PHS zástavka Brodské UČS 11



Realizácia nástupiská Brodské UČS 11



Montáž nástupištnej hrany Brodské UČS 11



Realizácia šácht na KCHT v nástupišti Brodské, UČS 11



Realizácia PHS UČS 10 - 11:



Montáž brán v žst Zohor, etapa B7



Zváranie koľajníc do bezstykovej koľaje, UČS 12



Montáž zábradlí na moste SO 12-33-01

Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 01.02.2025-28.02.2025

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Oznámenie Zhotoviteľa – Nepredvídateľné fyzické podmienky na UČS 10 – Žiadosť o vydanie pokynu na Zmenu	12.02.2025	JVICM-VHS/25/0060
2.	Žiadosť o vydanie Pokynu na zmenu – Demontáž koľajovej konštrukcie a likvidácia odpadu na UČS 02 – Oznámenie Zhotoviteľa podľa čl.13 a 20.1	13.02.2025	JVICM-VHS/25/0063
3.	Žiadosť o vydanie Pokynu na zmenu – Kolízia protihlukovej steny SO 10- 34-01 s podzemným vedením – Oznámenie Zhotoviteľa podľa čl.13 a 20.1	21.02.2025	JVICM-VHS/25/0072
4.	Žiadosť o Pokyn na Zmenu z dôvodu nepredvídateľných fyzických podmienok – hrúbka skrývky humusového horizontu (UČS 01)	24.02.2025	JVICM-VHS/25/0075



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č. 2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.02.2025-28.02.2025

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č. 3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.02.2025-28.02.2025

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 2 po podpísaní Dodatku č. 6 – Oznámenie Zhotoviteľa o priebežnom nároku – Mimoriadne nepriaznivé klimatické a hydrologické podmienky	20.2.2025	JVICM-VHS/25/0070

Príloha č. 4

Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa

Zariadenie Zhotoviteľa

SPOLU

Popis, druh	Množstvo
STROJE	
Rýpadlo	12
Búracie kladivo	3
Traktor CAT, JCB	2
Žeriav	0
Elektrocentrála	6
Čerpadlo na vodu	5
Ponorný vibrátor	5
Vibračná doska	1
DOPRAVA	4
Autožeriav	3
Domiešavač	3
Mann s mech. Rukou	1
Nákladné auto TATRA 815	8
LOKO	3
Pracovný vlak TV	1
ŽDJ 5/3.1	1
Nákladný automobil + HR	4
Pracovný vlak TV-betonárka	2
DESEC	1
Manitou	0

Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
VLASTNÍ: Predstavitel' zhotoviteľa:	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Pripravár, kalkulant	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočníčky a sekretariát	5
CUDZÍ - subdodávatelia	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	12
- Geodet	5
- Stavebný robotník - strojník, vodič	32
- Stavebný robotník	70