

Harmonogram stavby "Brezový háj v Nitre – budovanie p

Kód položky	Rok				2021																							
	Mesiac				September					Október				November					December						Január			
	Týždeň				35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4		
	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania																								
	Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II	35	34	52																								
01	SO 01 Sadové úpravy	35	34	52																								
1	Zemné práce	35	26	20																								
HSV	Práce a dodávky HSV	27	34	8																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	35	41	7																								
02	SO 02 Prvky urbánneh...	2	16	15																								
1	Zemné práce	14	16	3																								
100	MESTSKÝ MOBILIÁR	2	4	3																								
101	HERNÉ PRVKY	5	7	3																								
102	FITNESS PRVKY	8	10	3																								
103	WORKOUT PRVKY	11	13	3																								
03	SO 03 Verejné osvetlenie	40	48	9																								
M1	Demontáž silnoprúd	40	42	3																								
M2	Montáž silnoprúd	43	47	5																								
M3	Svietidla	43	47	5																								
M4	Dodávka silnoprúdu	43	47	5																								
M5	Revízia	48	48	1																								

Poznámka: Skutočné zahájenie stavebných prác bude predmetom ZoD. Pred podpisom ZoD bude harmonogram aktualizovaný.
Práce a dodávky budú rešpektovať dni pracovného kludu, nočný klud a sviatky.

V Leviciach 16.07.2021

Ing. Jozef Horniak
majiteľ
Ing. Jozef Horniak - VIALLE



Ing. Jozef Horniak - VIALLE
SNP 56, 934 01 Levice
IČO: 34 278 532
IČ pre DPH: SK1020378051

Prvkov zelenej infraštruktúry II"

2022																																			
Február				Marec					Apríl					Máj				Jún					Júl				August								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					