

R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5)

MESAČNÁ SPRÁVA SD č.3 ZAHŔŇAJÚCA OBDOBIE OD 1.12.2023 DO 31.12.2023

Financovanie: Rozpočet NDS, a.s.
Štátny rozpočet

Názov dokumentu: Mesačná správa Stavebného dozora č.3

Číslo dokumentu: 3/2023

Dátum vyhotovenia: 16.1.2024

Vypracoval:

Stavebný dozor:

Obsah:

Oddiel	Názov
1	Všeobecné zhrnutie
1.1	Vecný progres prác
1.2	Finančný progres prác
2	Údaje o zmluve
3	Opis projektu
4	Priebeh prác
4.1	Opis priebehu stavebných prác
4.2	Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo v sledovanom období
4.3	Časti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo odo dňa začatia Lehoty výstavby
4.4	Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) dané do užívania/predčasného užívania/skúšobnej prevádzky
4.5	Porovnanie vykonaného objemu prác s platným harmonogramom stavby na mesačnej báze, číselne aj percentuálne, vrátane grafického vyobrazenia vo forme „S-krivky“
4.6	Aktualizovaný Zoznam všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú práce na Diele v štruktúre podľa jednotlivých objektov
4.7	Porovnanie vykonaného objemu prác s platným Harmonogramom prác po stavebných objektoch na mesačnej báze, číselne aj percentuálne
5	Prehľad nákladov
5.1	Zálohová platba
5.2	Vyhodnotenie plnenia Vecného harmonogramu, Míľnikov, Fakturačného harmonogramu a Mesačného harmonogramu definované v podčl. 8.3 Harmonogram prác, resp. podčl. 8.7 Odškodnenie za oneskorenia(ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované)
5.3	Údaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku / fakturácia v eur bez DPH z ponuky Zhotoviteľa, skutočného peňažného toku hodnoty vykonaných prác–fakturácia v eur bez DPH za daný mesiac a od Dátumu začatia prác a aktualizovaného peňažného toku)
5.4	Pokyny Stavebného dozora v súlade s podčl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora
5.5	Pokyny na Zmenu v súlade s čl. 13 Zmeny a úpravy
5.6	Protokoly o prerokovaní Pokynov na Zmenu
5.7	Prehľad Nárokov v súlade s podčl. 2.5 Nároky Objednávateľa a podčl. 20.1 Nároky Zhotoviteľa
5.8	Prehľad Pokynov Stavebného dozoru v súlade s podčl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora
6	Ďalšie informácie
6.1	Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania
6.2	Prehľad upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia v priebehu projektovania a realizácie a vydaných Pokynov na Zmenu v súvislosti s nimi
6.3	Vyššia moc/ miestne problémy ovplyvňujúce priebeh prác
6.4	Fotodokumentácia priebehu stavebných prác

1. Všeobecné zhrnutie

1.1 Vecný progres prác

Fakturácia v % bez DPH zo Zmluvnej ceny od Dátumu začatia prác			Uplýnutý čas od Dátumu začatia prác	
plánované	skutočné	rozdiel +/-	Dni	%
0,59	0,80	0,21	93	6,35

1.2 Finančný progres prác

Fakturácia v eur bez DPH zo Zmluvnej ceny za sledované obdobie			Fakturácia v eur bez DPH zo Zmluvnej ceny od Dátumu začatia prác		
plánované	skutočné	rozdiel +/-	plánované	skutočné	rozdiel +/-
1 208 233,17	249 115,50	-959 117,67	1 998 011,57	2 718 834,87	720 823,30

2. Údaje o zmluve

Názov Projektu	R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5)
Objednávateľ	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta, 14, 841 04 Bratislava
Zhotoviteľ	Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa
Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta, 14, 841 04 Bratislava
Zmluva o Dielo	ev.č. Objednávateľa ZM/2023/0270 ev.č. Zhotoviteľa 4901.3040003ZPR
Dátum podpisu Zmluvy o Dielo	29.6.2023
Akceptovaná zmluvná hodnota za vykonanie Diela	337 745 665,33 EUR bez DPH
Zádržné v percentách	5% z AZH
Zádržné do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa	135 941,75 EUR
Valorizácia hodnoty prác	zatiaľ žiadna
Odsúhlasené Pokyny na Zmenu do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa – podrobný popis s vyčíslením	zatiaľ žiadne
Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve o Dielo do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa – stručný popis	zatiaľ žiadne
Upravená zmluvná cena do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa	zmluvná cena zatiaľ nebola upravená
Lehota výstavby	1 464 kalendárnych dní od Dátumu začatia prác t. j. od 30.9.2023
Uplýnutý čas z Lehoty výstavby	93 dní
Predĺženia Lehoty výstavby	zatiaľ žiadne

Dátum uplynutia Lehoty výstavby	2.10.2027
Revidovaný dátum uplynutia Lehoty výstavby v prípade predĺženia Lehoty výstavby	zatiaľ žiadny
Odškodné za oneskorenie plnenia Zmluvy o Dielo do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa	0,1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
% vyfakturovaných prác zo Zmluvnej ceny do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa	0,80%

3. Opis projektu

Uznesením vlády č. 162 zo dňa 21.2.2001 vláda SR schválila Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, podľa ktorého je rýchlostná cesta R4 definovaná v koridore: Št. hr. MR/SR – Milhošť – Košice – Prešov – Gíraltovec – Svidník – Št. hr. SR/PR. V štruktúre európskych intermodálnych koridorov je rýchlostná cesta R4 súčasťou dopravnej siete Európskej únie TEN - T, ktorý je súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E 371 v smere sever – juh. Medzinárodná doprava je v súčasnosti vedená po ceste I/73, I/18 a I/68, ktoré technickými parametrami v niektorých úsekoch nevyhovujú dopravnému zaťaženiu a navyše prechádzajú intravilánom miest a obcí.

Účelom Diela je výstavba úseku R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 - 14,5) pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území, zvýšenie kapacity cestného ťahu a zabezpečenie vyššej dopravnej funkcie, vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou. Prepojenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Kapušany – Gíraltovec zabezpečí výstavba tohto úseku rýchlostnej cesty, čím sa zabezpečí odľahčenie dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov, a vloženie mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy.

Účelom pripravovanej stavby je výstavba kapacitnej, štvorpruhovej komunikácie v optimálnej trase z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie. Stavba zahŕňa vlastný objekt rýchlostnej cesty R4 v dĺžke 10,2 km. Súčasťou stavby je mimoúrovňová križovatka Kapušany (R4 x I/18), rekonštrukcia dotknutých ciest I/18 a III/018200. Ďalej zahŕňa tunel Okruhliak, ktorý je dlhý v stavebnej dĺžke na úrovni základu tunela LTR = 1,831 km a PTR = 1,823 m. Na ceste R4 je navrhnuté celkom 9 mostov, na I/18 je navrhnutý 1 most, na prístupovej ceste k portálu tunela a na poľnej ceste sú navrhnuté 2 mosty. Celkom stavba obsahuje 12 mostov.

Základné údaje stavby:

- Dĺžka rýchlostnej cesty R4: 10,200 km
- Kategória rýchlostnej cesty R4: R 24,5/100
- Počet mimoúrovňových križovatiek: 1 ks Kapušany
- Počet tunelov: 1 ks Okruhliak dĺ. cca 1 830m
- Počet mostných objektov na rýchlostnej ceste: 9 ks
- Počet mostných objektov nad rýchlostnou cestou: 2 ks
- Počet mostných objektov mimo trasy rýchlostnej cesty: 1 ks
- Zárubný múr: 1 ks dĺ. 290,0m
- Preložky a úpravy vodných tokov: 5 ks dĺ. 589,0m
- Protihlukové steny: 6 ks dĺ. 3 598,0m
- Ďalšie vybavenie: odvodnenie rýchlostnej cesty, oplotenie, osvetlenie, informačný systém rýchlostnej cesty, dočasné preložky alebo úpravy dotknutých ciest I., II., a III., tried ako aj miestnych komunikácií a všetkých dotknutých inžinierskych sietí.

Stavba sa skladá zo 179 stavebných a technologických objektov:

Poradie	Číslo a názov objektu
1	001-00 Vegetačné úpravy v správe NDS (v km 4,3–14,5)
2	002-00 Vegetačné úpravy v správe SSC (v km 4,3–14,5)
3	003-00 Vegetačné úpravy v správe mesta Veľký Šariš (v km 4,3–14,5)
4	004-00 Vegetačné úpravy v správe mesta Prešov (v km 4,3–14,5)
5	005-00 Náhradná výsadba (v km 4,3–14,5)
6	006-00 Spätná rekultivácia (v km 4,3–14,5)
7	007-00 Príprava územia (v km 4,3–14,5)
8	008-00 Úprava plôch pre ZS (v km 4,3–14,5)
9	010-00 Demolácie drobných objektov (v km 4,3–14,5)
10	025-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ(v km 4,3–14,5)
11	051-00 Ochrana melioračných potrubí (v km 4,3-14,5)
12	052-00 Preložka melioračného kanála v km 9,0
13	061-00 Preloženie objektu „Božie muky“ v km 14,521
14	101-00(1)-00 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 4,3-5,04-cesta
15	101-00(1)-01 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 4,3-5,04-vozovka
16	101-00(1)-02 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 4,3-5,04-zvodidlá
17	101-00(1)-03 Rýchlostná cesta R4 v km 4,300-5,050 ZDZ
18	101-00(2)-00 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 6,907-14,5-cesta
19	101-00(2)-01 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 6,907-14,5-vozovka
20	101-00(2)-02 Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 6,907-14,5-zvodidlá
21	101-00(2)-03 Rýchlostná cesta R4 v km 6,907-14,500 ZDZ
22	105-00-00 Križovatka Kapušany-cesta
23	105-00-01 Križovatka Kapušany-vozovka
24	105-00-02 Križovatka Kapušany-zvodidlá
25	105-00-03 Križovatka Kapušany-ZDZ
26	112-00 Rekonštrukcia cesty III/18200
27	113-00 Rekonštrukcia cesty I/18
28	115-00 Rekonštrukcia cesty I/18 v križovatke Kapušany
29	123-01 Prístupová cesta k západnému portálu tunela Okruhliak
30	123-02 Prístupová cesta k západnému portálu tunela Okruhliak
31	124-01 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Okruhliak
32	124-02 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Okruhliak
33	127-00 Preložka poľnej cesty km 4,000-4,420 R4
34	128-01 Preložka poľnej cesty km 8,500-9,100 R4 v k.ú. Fintice
35	128-02 Preložka poľnej cesty km 8,500-9,100 R4 v k.ú. Prešov
36	129-00 Preložka poľnej cesty km 9,470-10,150 R4
37	130-00 Provizórna preložka cesty I/18
38	131-00 Preložka poľnej cesty km 12,530-12,660 R4
39	132-00 Preložka poľnej cesty km 13,500 R4
40	133-00 Preložka poľnej cesty km 14,000 R4
41	134-00 Preložka poľnej cesty km 4,905 R4
42	135-00 Preložka lesnej cesty km 7,095 R4
43	138-00 Provizórna vozovka pri stavbe I/18 v križovatke Kapušany

44	139-00 Preložka poľnej cesty km 12,550-12,700 R4
45	141-00 Úpravy existujúcich ciest I. triedy (v km 4,3-14,5)
46	142-00 Úpravy existujúcich ciest II. a III. triedy (v km 4,3-14,5)
47	204-00 Most na R4 v km 4,50 nad potokom Dzikov a poľnou cestou
48	205-00 Most na R4 v km 4,90 poľnou cestou
49	206-00 Most na R4 v km 7,15 nad údolím a poľnou cestou
50	207-00 Most na R4 v km 9,00 nad údolím, cestou III/18200, potokom Sekčov a poľ. cestou
51	208-00 Most na R4 v km 8,532 nad poľnou cestou
52	209-00 Most na R4 v km 9,64 nad výhľadovým privádzačom
53	210-00 Most na R4 v km 10,30 nad údolím a traťou ŽSR
54	211-00 Most na R4 v km 12,98 nad Kapušianským potokom
55	212-00 Most na R4 v km 13,50 nad bezmenným potokom a poľnou cestou
56	215-00 Most na ceste I/18 nad R4 v km 12,19
57	216-00 Most na poľnej ceste nad R4 v km 14,00
58	218-00 Most na prístupovej ceste k záp. portálu tunela Okruhliak nad potokom Dzikov
59	222-00 Zárubný múr v km 7,420-7,700 vľavo
60	255-00 Protihluková stena vľavo v km 8,816-9,740
61	255-01 Protihluková stena vľavo v km 4,228-5,000
62	256-00 Protihluková stena vpravo v km 8,950-9,500
63	257-00 Protihluková stena vpravo v km 9,500-10,050
64	258-00 Protihluková stena vľavo v km 14,050-14,350
65	258-01 Protihluková stena obojstranná v km 12,792-13,029
66	315-01 Oplotenie rýchlostnej cesty R4 (v km 4,3-14,5)
67	321-00 Úprava potoka Dzikov v km 4,500
68	323-00 Úprava potoka Sekčov v km 9,425
69	324-00 Úprava Kapušianskeho potoka v km 12,915
70	325-00 Úprava Kapušianskeho prítoku v km 13,412
71	326-00 Úprava bezmenného potoka v km 7,065
72	402-00-01-11-01 Hrubé terénne úpravy-západný portál
73	402-00-01-12-02 Konečné terénne úpravy-západný portál
74	402-00-02-11-01 Hrubé terénne úpravy-východný portál
75	402-00-02-12-02 Konečné terénne úpravy-východný portál
76	402-00-03 Hĺbený tunel
77	402-00-04-01 Razenie a primárne ostenie-tunel
78	402-00-04-02 Sekundárne ostenie-tunel
79	402-00-04-03 Vnútorne konštrukcie-tunel
80	402-00-05-01 Razenie a primárne ostenie-priečne prepojenia
81	402-00-05-02 Sekundárne ostenie-priečne prepojenia
82	402-00-05-03 Vnútorne konštrukcie-priečne prepojenia
83	402-00-06 Drenážne odvodnenie tunela
84	402-00-07 Odvodnenie vozovky
85	402-00-07-01 Odvodnenie vozovky-elektročnosť
86	402-00-08-00 Vozovka v tuneli
87	402-00-08-01 Spevnené plochy(na povrchu)
88	402-00-08-02 Chodníky v tuneli

89	402-00-09-01 Architektonická časť-Technologická centrála ZP
90	402-00-09-02 Elektroinštalácia-Technologická centrála ZP
91	402-00-09-03 Statika-Technologická centrála ZP
92	402-00-09-04 Vzduchotechnika(VZT)-Technologická centrála ZP
93	402-00-09-05 Zdravotnícke inštalácie-Technologická centrála ZP
94	402-00-10-01 Architektonická časť-Technologická centrála VP
95	402-00-10-02 Elektroinštalácia-Technologická centrála VP
96	402-00-10-03 Statika-Technologická centrála VP
97	402-00-10-04 Vzduchotechnika(VZT)-Technologická centrála VP
98	402-00-10-05 Zdravotnícke inštalácie-Technologická centrála VP
99	402-00-11 Kolektor a káblovody na západnom portáli
100	402-00-12 Kolektor a káblovody na východnom portáli
101	402-00-13-01 Potrubná časť-protipožiarny vodovod
102	402-00-13-02 Automatická tlaková stanica(ATS)-protipožiarny vodovod
103	402-00-13-03 Automatická tlaková stanica(ATS)-elektročasť-protipožiarny vodovod
104	402-00-14 Rozvodňa VN pre trafostanicu
105	402-11-01 Napájanie tunela elektrickou energiou-technologická časť
106	402-11-02 Centrálny riadiaci systém tunela-technologická časť
107	402-11-03 Vetranie tunela-technologická časť
108	402-11-04 Osvetlenie tunela-technologická časť
109	402-11-05 Dopravný systém-technologická časť
110	402-11-06 Kamerový dohľad a videodetekcia v tuneli-technologická časť
111	402-11-07 Meranie fyzikálnych veličín v tuneli-technologická časť
112	402-11-08 SOS kabíny-technologická časť
113	402-11-09 Rádiové spojenie a dopravné rádio-technologická časť
114	402-11-10 Tunelový rozhlas-technologická časť
115	402-11-11 Elektrická požiarňa signalizácia-technologická časť
116	402-11-12 Elektronická zabezpečovacia signalizácia-technologická časť
117	402-11-13 Technologické vybavenie požiarneho vodovodu-technologická časť
118	402-11-14 Trafostanica pre tunel-technologická časť
119	402-11-15 Uzemňovacia sústava-technologická časť
120	501-00(1) Cestná kanalizácia rýchlostnej cesty (v km 4,3-14,5)
121	501-00(2) Cestná kanalizácia rýchlostnej cesty (v km 4,3-14,5)
122	503-00 Preložka jestvujúcej kanalizácie z Kanaša
123	504-00 Vyústenie kanalizácie v km 14,640
124	509-00 Odvodňovacie potrubie extravilánových vôd
125	510-01 Priekopy extravilánových vôd v správe NDS
126	510-02 Priekopy extravilánových vôd
127	520-00 Preložka vodovodu DN 700-OCEĽ v km 4,680
128	521-00 Preložka vodovodu DN 800-OCEĽ v km 4,700
129	522-00 Preložka vodovodu DN 100-PVC do Fintíc v km 8,790
130	524-00 Preložka vodovodu DN 200-LT do Kapušian v km 12,200
131	525-00 Preložka vodovodu DN 1000-OCEĽ v km 12,618
132	527-00 Preložka vodovodu DN 150-LT do Lady v km 14,450
133	530-00 Vonkajší požiarňový vodovod tunela Okruhliak
134	602-00 Úprava 2x110 kV vedenia V6754/6756 v km 7,6
135	603-02 Trafostanica pre ISRC v km 11,892

136	604-03 NN prípojka pre ISRC v km 11,900 VN
137	605-01 Prípojka VN k trafostanici pre ISRC v km 11,892-úsekový odpínač vrátane napojenia
138	605-02 Prípojka VN k trafostanici pre ISRC v km 11,892
139	615-00 Preložka vzdušného vedenia VN v km 4,725 obchvatu (VN 322)
140	616-00 Preložka vzdušného vedenia VN v km 9,156 obchvatu (VN 208)
141	617-00 Úprava vzdušného vedenia VN v km 11,207 obchvatu (VN 293)
142	618-00 Úprava vzdušného vedenia VN v km 11,976 obchvatu (VN 209)
143	620-00 Preložka vzdušného vedenia VN v km 13,621,13,810 a 13,993 obchvatu (VN 209)
144	622-00 Prípojka VN pre tunel Okruhliak-západný portál
145	622-01 Prípojka VN pre tunel Okruhliak-západný portál- úsekový odpínač vrátane napojenia
146	623-00 Prípojka VN pre tunel Okruhliak-východný portál
147	623-01 Prípojka VN pre tunel Okruhliak-východný portál- úsekový odpínač vrátane napojenia
148	630-00 Preložka kiosku SKAO Kapušany v km 12,066
149	631-00 Verejné osvetlenie križovatky Prešov – sever
150	632-00 Verejné osvetlenie I/18 v križovatke Kapušany
151	633-00 Prípojka 0,4 kV pre osvetlenie križovatky Kapušany
152	638-00 Prípojka NN pre ČS vonkajšieho požiarneho vodovodu
153	639-00 Preložka vzdušného vedenia NN v km 0,015 na prístupovej ceste k VP tunela Okruhliak
154	641-00 Preložka DK v km 8,903
155	642-00 Preložka DOK v km 8,915
156	643-00 Preložka DOK v km 12,158
157	644-00 Preložka DOK v km 14,646
158	645-00 Preložka DK v km 14,650
159	647-00 Preložka TF ST a.s. v km 9,300
160	648-00 Ochrana OK Orange v km 10,420
161	649-00 Preložka OOK na prístupovej ceste k VP tunela Okruhliak
162	664-00 Prekládka diaľkového ŽSR v km 10,450 R4 žkm 52,497
163	671-00 Stavebné úpravy existujúceho priecestia žkm 53,997
164	690-00 Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť (v km 4,3-14,5)
165	690-11.1 Meteoziariadenie (v km 4,3-14,5)
166	690-11.2 Sčítače dopravy (v km 4,3-14,5)
167	690-11.3 Elektrická zabezpečovacia signalizácia (v km 4,3-14,5)
168	690-11.4 Kameraný dohľad (v km 4,3-14,5)
169	690-11.5 Premenné dopravné značky (v km 4,3-14,5)
170	690-11.6 Technologické uzly (v km 4,3-14,5)
171	690-11.7 Cestná svetelná signalizácia (v km 4,3-14,5)
172	702-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 7,6
173	703-00 Preložka VTL plynovodov DN 300 v km 8,7 až 9,7
174	704-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 12,000
175	705-00 Preložka VTL plynovodov DN 300 a DN 80 v km 12,4 a 12,9
176	706-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 13,8
177	801-00 Prístupová komunikácia k stavenisku v cca km 10,150
178	802-00 Prístupová komunikácia k stavenisku v cca km 10,400
179	805-00 Provizórny most cez Sekčov

4. Priebeh prác

4.1 Opis priebehu stavebných prác

SO 000-00 Všeobecné položky

- vytyčovanie dočasných záberov a inž. sietí v km 9,5-14,5
- realizácia zimných opatrení
- pyrotechnický prieskum v km 9,5-14,5 a SO 623-00
- realizácia stavebných prác na SD 5
- GTM pre tunel Okruhliak-západný portál

SO 007-00 Príprava územia

- výrub stromov a odstraňovanie krovín

SO 025-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia dz

- odhumusovanie DZ v km 9,2-9,4

SO 132-02 Prístupová cesta k ZP tunela Okruhliak

- výkopové práce v záreze

SO 402-00-01-11-01 Hrubé terénne úpravy

- odstránenie ornice a lesnej hrabanky
- odkop stavebnej jamy-úroveň 0
- pokládka KARI siete a aplikácia striekaného betónu

SO 644-00 Preložka DOK v km 14,646

- vykop rýhy
- osadenie a obetónovanie chráničky

SO 652-00 Preložka DK v km 14,650

- vytýčenie a sondáž jestvujúceho vedenia

4.2 Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo v sledovanom období

Zatiaľ žiadne.

4.3 Časti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo odo dňa začatia Lehoty výstavby

Zatiaľ žiadne.

4.4 Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) dané do užívania/predčasného užívania/skúšobnej prevádzky

Zatiaľ žiadne.

4.5 Porovnanie vykonaného objemu prác s platným Harmonogramom prác stavby na mesačnej báze, číselne aj percentuálne, vrátane grafického vyobrazenia vo forme „S-krivky“

Príloha č. 1

4.6 Aktualizovaný Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú práce na Diele v štruktúre podľa jednotlivých objektov

Stavebný objekt	Názov, sídlo	Rámcový popis rozsahu činností
SO 000-00	DETONICS S.A. s.r.o. Košice	pyrotechnický prieskum
SO 000-00	Archeo Sever s.r.o. Oravská Lesná	archeologický záchranný výskum
SO 007-00	Ľubomír Kuřanda Veľký Lipník	výrub stromov a ostraňovanie krovín

stavba	GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava	geodetické a kartografické práce
stavba	JUFA, s.r.o. Bratislava	pasport prepravných trás a príslušných nehnuteľností
SO 402-00-011 SO 402-00-021 SO 402-00-04.2	GEOstatik a.s. Žilina	stavebné práce na špeciálnom zakladaní
SO 000-00	DPP Žilina, s.r.o. Bratislava	geotechnický monitoring pre trasu a tunel(GTM), inžinierskogeologický prieskum počas výstavby
SO 648-00 SO 664-00	SITEL s.r.o. Košice	realizácia stavebných prác na ochrane resp. prekládke podzemných vedení

4.7 Porovnanie vykonaného objemu prác s platným Harmonogramom prác po stavebných objektoch na mesačnej báze, číselne aj percentuálne

Príloha č.2

5. Prehľad nákladov

5.1 Zálohová platba

V zmysle Zmluvy o Dielo sa zálohová platba neuplatňuje.

5.2 Vyhodnotenie plnenia Vecného harmonogramu, Míľnikov, Fakturačného harmonogramu a Mesačného harmonogramu definované v podčl. 8.3 Harmonogram prác, resp. podčl. 8.7 Odškodnenie za oneskorenia (ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované).

Počas sledovaného obdobia sa vykonané práce pohybovali na úrovni 20,62% plánovaného HGM.

5.3 Údaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku / fakturácia v eur bez DPH z ponuky Zhotoviteľa, skutočného peňažného toku hodnoty vykonaných prác – fakturácia v eur bez DPH za daný mesiac a od Dátumu začatia prác a aktualizovaného peňažného toku)

Priebežné faktúry						
P. č.	Číslo faktúry	Zo dňa	Cena bez DPH (€)	DPH (€)	Zádržné (€)	K úhrade (€)
1	6635230007	13.11.2023	1 847 157,46	0,00	92 357,87	1 754 799,59
2	6635230008	5.12.2023	622 561,91	0,00	31 128,10	591 433,81
3	6635240000	11.1.2024	249 115,50	0,00	12 455,78	236 659,72
Celkom			2 718 834,87	0,00	135 941,75	2 585 893,12

Finančný progres prác v € za sledované obdobie (HMG)

Uskutočnené práce v €		
Plánované	Uskutočnené	Rozdiel +/-
1 208 233,17	249 115,50	-959 117,67

Finančný progres prác v € od Dátumu začatia prác (HMG)

Uskutočnené práce v €		
Plánované	Uskutočnené	Rozdiel +/-
1 998 011,57	2 718 834,87	720 823,30

5.4 Pokyny Stavebného dozora v súlade s podčl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora

V sledovanom období nebol Stavebným dozorom vydaný žiadny Pokyn.

5.5 Pokyny na Zmenu v súlade s čl. 13 Zmeny a úpravy

V sledovanom období nebol Stavebným dozorom vydaný žiadny Pokyn na Zmenu.

5.6 Protokoly o prerokovaní Pokynov na Zmenu

V sledovanom období neboli Objednávateľom odsúhlasené žiadne protokoly o prerokovaní Pokynu na Zmenu.

5.7 Prehľad Nárokov v súlade s podčl. 2.5 Nároky Objednávateľa a podčl. 20.1 Nároky Zhotoviteľa

Nárok číslo	Oznámenie	Prevzatie	Časť stavby	Obsah	Predbežný cenový dopad	Predbežný dopad na LV	Schválená cena a LV	Riešené Pokynom na Zmenu
č.1	list Zhotoviteľa č.ZR4POII/MDR/2023/ 218	29.11.2023	SO 801-00 SO 802-00	nevyhovujúci dopravný stav existujúcich poľných ciest pre potreby výstavby	?	nie		
č.2	list Zhotoviteľa č.ZR4POII/MDR/2023/ 210	28.11.2023	SO 061-00	nevyhovujúci stav kamenného križa na účely jeho premiestnenia	?	nie		
č.3	list Zhotoviteľa č.ZR4POII/MDR/2023/ 229	5.12.2023	SO 000-00	predpoklad prečerpania rozsahu jednotlivých činností pre realizáciu záchranného archeologického prieskumu	150 000,00	nie		
č.4	list Zhotoviteľa č.ZR4POII/MDR/2023/ 230	5.12.2023	SO 007-00	nemožnosť výrubu drevín na pozemkoch SVP z dôvodu zabezpečovania ich spoločenského ohodnotenia Objednávateľom	nie	nie		Nárok zamietnutý – list SD č. 7373/1241/30925/2024 zo dňa 8.1.2024
č.5	list Zhotoviteľa č.ZR4POII/RVO/2023/2 50	13.12.2023	SO 007-00	umiestnenie ZS5 a ZS6 v trase rýchlostnej cesty	?	nie		
č.6	list Zhotoviteľa č.ZR4POII/JČI/2023/25 1	13.12.2023	SO 703-00 SO 207-00	realizácia preložky plynovodu Menovaným podzhotoviteľom v neskoršom termíne podľa HGM stavby	?	?		

5.8 Prehľad Pokynov Stavebného dozoru v súlade s podčl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora

Všeobecne					Zhotoviteľ	Stavebný dozor		Predbežný časový a finančný dopad	
P. č. Pokynu SD	Časť stavby	Dôvod vzniku udalosti	Vývoj udalosti	Dátum udalosti	List Zhotoviteľa	List SD	Vyjadrenie SD	Predĺženie Lehoty výstavby	Finančný dopad (bez DPH)

6. Ďalšie informácie

6.1 Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania

V sledovanom období žiadne.

6.2 Prehľad upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia v priebehu projektovania a realizácie a vydaných Pokynov na Zmenu v súvislosti s nimi

V sledovanom období žiadne.

6.3 Vyššia moc/ miestne problémy ovplyvňujúce priebeh prác

V sledovanom období žiadne

6.4 Fotodokumentácia priebehu stavebných prác

Príloha č.3