

# Realizačný projekt rekonštrukcie strešného plášťa objektu MsÚ v Trnave

Záznam z obhliadky a zamerania z dňa 04.03.2020

## Prítomní:

Za projektanta:

Ing. Marek Vilček – za HIP

Ing. Ján Královič – projektant bleskozvodu

2 robotníci

Za odberateľa:

Ing. Jaroslava Šípkovská – prevzatie pracovnej skupiny a sprístupnenie strechy

2 technici-údržbári MsÚ – súčinnosť na streche

## Predmet obhliadky:

1. Zameranie skutkového stavu strešného plášťa – stavebná časť
  2. Obhliadka bleskozvodu a kabeláže na streche
  3. Zisťovanie skutočnej skladby strešného plášťa sondami.
- 
1. Po príchode do objektu Ing. Šípkovská odovzdala projektantovi kópiu statického posudku spracovaného Ing. Kyseľom v máji 2018 pre účely porovnania zistenej skutočnej skladby strešného plášťa s predpokladanou v posudku. Obidvomi stranami bol podpísaný protokol o zapožičaní dokumentácie. Následne projektant na streche urobil podrobnú obhliadku a zameral geometriu strešného plášťa.
  2. Ing. Královič identifikoval vodiče bleskozvodu na streche a trasovanie kabeláže, a vyhotovil si fotodokumentáciu s náčrtom.
  3. Dvaja pracovníci pristúpili na strešnom plášti k vyhotoveniu sond. Miesto sondáže určil projektant. Vyhotovili sa dva otvory cca 15x15cm v najvyšších bodoch strešného plášťa v blízkosti atiky. Následne boli odstránené všetky nenosné vrstvy strešného plášťa až po nosnú plechodosku. Bola robená fotodokumentácia priebehu vykonávania sondáže. Po zistení skladby (oproti uvažovanej skladbe v elaboráte poskytnutého statického posudku boli zistené iba drobné odchylky) sa pristúpilo k zaplneniu sond tepelnoizolačným materiálom na báze EPS s novou hydriizolačnou vrstvou z gumoasfaltovej tekutej lepenky s presieťkovaním. Ing. Šípkovská po 7. dňoch od zrealizovania sondáže nehlásila zatekanie.

V-PROJEKT S.R.O.  
RAJČURSKÁ 56  
91705 TRNAVA  
IČO: 51160323  
DIČ: 2120612637  
Ing. Marek Vilček