

B.P5 HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Fáze stavby	Předpokládaný termín	Poznámka
Vytýčení stáv. inž. sítí	1. týden	Kontrola uložení a krytí
Vytyčení osy, směrové polohy obrub		Kontrola směrové polohy, navržených šířkových parametrů
Osazení přechodného DZ		Zabezpečení průchodů pro pěší, ověření řádného osazení DZ
Bourací a výkopové práce pro navržené konstrukce, kácení	2-3. týden	Kontrola uložení a ověření polohy nově uložených sítí
Osazení uličních vpustí a uložení přípojek, Realizace SO 401		
Bourací a výkopové práce pro navržené konstrukce	3 - 6. týden	Kontrola zemní pláně, ověření únosnosti pláně - zatěžovací zkouška
Pokládka konstrukčních vrstev, obrubníků, dlažby		Ověření polohy navržených obrubníků a řádku kostky, kontrola kvality provedení obrub, dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar, bezbariérové provedení, kontrola provedení konstrukčních vrstev
Kladení asfaltobetonových vrstev	7. týden	Ověření rovinatosti, podélného a příčného spádování, napojení
Osazení a úprava svislého DZ, vyznačení vodorovného DZ	8. týden	Kontrola umístění značek a správného provedení vodorovného DZ
Vegetační a terénní úpravy		Kontrola terénních a vegetačních úprav

NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Prohlídky stavby s účastí zástupce projektanta jsou navrženy v následujících etapách:

- po provedení spodních konstrukčních vrstev
- po položení asfaltobetonových vrstev a dlážděných povrchů.