

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY :

Město Šternberk - Stavební úpravy komunikace ulice gen.Eliáše

Pořadí prohlídky	Fáze rozestavěné stavby	Předpokládaný termín prohlídky	Poznámka
1.	Osazení přechodného dopravního značení Vytyčení os komunikací Výkop pro konstrukci vozovky, parkovacích stání a chodníků Položení kabelů nového VO Odstranění oplocení , vykácení dotčené zeleně	1.měsíc	Ověření umístění, viditelnosti a správnosti DZ, zajištění výkopu – pažení, ohrazení , zabezpečení průchodů pro pěší a přístupu do objektů Kontrola směrové polohy a výškové polohy komunikací a parkovišť Kontrola uložení a krytí stáv.sítí
2	Sanace, pokládka podsypných vrstev, obrubníků , osazení stožárů veřejného osvětlení	3.měsíc	Kontrola silniční pláně, zkouška únosnosti Ověření polohy navržených obrubníků, kontrola kvality provedení obrub , umístění stožárů VO
3	Pokládka dlažeb, bezbariérové úpravy, osazení opěrných zídek , úpravy obrub pro zasakování vod	4.měsíc	Ověření polohy a kvality dlažeb - spáry, rovinatost, barevnost, tvar , bezbariérové provedení
4	Pokládka asfaltobeton.vrstev , dlažeb parkovišť výsadba nových dřevin Osazení a vyznačení trvalého dopravního značení	5.měsíc	Kontrola správného provedení dlažeb Kontrola správného provedení trvalého DZ

Olomouc, prosinec 2020

Ing.Petr Doležel