

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Město Šternberk – komunikační připojení atletického stadionu

Pořadí prohlídky	Fáze rozestavěné stavby	Předpokládaný termín prohlídky	Poznámka
1.	Osazení přechodného dopravního značení Vytyčení osy komunikace, obrub Výkopy a násypy pro konstrukci vozovky, parkovacích stání a chodníků	1.měsíc	Ověření umístění, viditelnosti a správnosti DZ, zajištění výkopu – pažení, ohrazení , zabezpečení průchodů pro pěší a přístupu do objektů Kontrola směrové polohy, šířky vozovky Kontrola uložení a krytí stáv.sítí
2	Sanace, pokládka podsypných vrstev, obrubníků a dlažeb, bezbariérové úpravy, Násypová tělesa Pokládka živičných vrstev	2.měsíc	Kontrola silniční pláně, zkouška únosnosti Ověření polohy navržených obrubníků, kontrola kvality provedení obrub, dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar , bezbariérové provedení Kontrola hutnění násypu
3	založení trávníků Osazení a vyznačení trvalého dopravního značení	3.měsíc	Kontrola správného provedení trvalého DZ

Olomouc, květen 2020

Ing.Petr Doležel