

Harmonogram stavby
"Výmena hydrantovej rúry v ZSS Rimava"

Popis	Rok		2024			
	Mesiac		1.			
	Týždeň		1.	2.	3.	4.
	Dĺžka trvania	Nh				
Výmena hydrantovej rúry v ZSS Rimava	20,36	247,355				
Požiarny rozvod	20,36	247,355				
Práce a dodávky PSV	20,36	247,355				
Izolácie tepelné	20,36	247,355				
Montáž trubíc z PE, h: 15-20 mm, vnút. priemer do 36 mm	2,21	8,845				
Montáž trubíc z PE, h: 15-20 mm, vnút. priemer 39-70 mm	3,55	14,196				
Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	3,94	15,744				
Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 50, -0,00670t	6,44	25,764				
Potrúbie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353 0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	13,66	54,620				
Potrúbie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353 0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	20,36	81,443				
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	0,11	0,433				
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	0,11	0,425				
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	0,34	1,366				
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	0,64	2,551				
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	3,04	12,160				
Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	0,07	0,295				
Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 2	0,06	0,231				
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodovodne do 100 m z budov vys. do 6 m	0,68	2,705				
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,26	1,051				
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	6,33	25,328				
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	0,05	0,198				

V Rimavskej Sobote, dňa 4.11.2024