

Plán kontrolních prohlídek stavby :**STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL. ZA ZAHRADAMI,
ŠTERNBERK - část 1 + část 2 A,B**

Pořadí prohlídky	Fáze rozestavěné stavby	Předpokládaný termín prohlídky	Poznámka
1. část 1	Vytýčení směrové polohy nových sil. obrub, chodníků, osazení přechodného DZ Odfrézování asfaltobetonu, rozebr. kostky Vybourání obrubníků, výkop pro kce vozovky, chodníku, osazení nových obrub + kostka 10/10, osazení ulič. vpustí, odvod. žlaby, pokládka dlažby, položení kce vozovky a asfaltobetonu + sanace, osazení DZ a nástřik VDZ	1.- 12 týden	Kontrola umístění, šířkového uspořádání, řádného osazení přechodného DZ Ověření polohy navržených obrubníků, kontrola kvality provedení obrub Kontrola uložení a krytí stávajících sítí, odvod. žlabů, osazení uličních vpustí, kvalita dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar, umístění nových stromů, frézování a položení asfaltobetonu a dále umístění značek a správného provedení vodorovného DZ
2. část 2 A,B	Vytýčení směrové polohy nových sil. obrub, chodníků, osazení přechodného DZ Odfrézování asfaltobetonu, rozebr. kostky Vybourání obrubníků, osazení nových obrub + kostka 10/10, pokládka dlažby, položení asfaltobetonu, nástřik VDZ	13. - 17. týden	Kontrola umístění, šířkového uspořádání, řádného osazení přechodného DZ Ověření polohy navržených obrubníků, kontrola kvality provedení obrub Kontrola uložení a krytí stávajících sítí, kvalita dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar, frézování a položení asfaltobetonu a dále správného provedení vodorovného DZ

Olomouc, duben 2022

Ing. Petr Doležel