

PREBERACÍ PROTOKOL
O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE
/alebo jej dokončenej časti/

Podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83//2008 Z.z.

Objednávateľ: Mesto Trnava, <i>Hlavná ul. č.1</i> <i>917 71 Trnava</i>		Číslo zápisu : 5 / 2018
Dátum začatia preberacieho konania: 17.12.2018	Názov verejnej práce: „G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov“	
Názov dokončenej práce : „G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov“		
Popis podľa stavebných objektov: <i>SO 01 – Spevnené plochy, chodníky, terénne úpravy</i> <i>SO 02 – Herné prvky, mobiliár</i> <i>SO 03 – Vegetačné úpravy</i> <i>SO 04 – Verejné osvetlenie</i> <i>SO 05 – NN prípojka</i> <i>SO 06 – Vodovodná prípojka</i>		
Prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: <i>Verejná práca je financovaná z vlastných zdrojov</i>		
Zhotoviteľ: CS s.r.o. 917 02 Trnava, Strojárska 5487	Zodpovedný stavbyvedúci: <i>Ing. Jaroslav Lenghardt</i>	
Spracovateľ projektovej dokumentácie: <i>Atelier DUMA s.r.o. Trnava</i>	Zodpovedný projektant: <i>Ing. Magdaléna Horňáková</i>	
Technický dozor investora stavby : <i>Ing. Ottavio Vrbovský</i>	Spracovateľ súťažných podkladov: <i>Ing. Jana Miklovičová</i>	
Povolenie na uskutočnenie stavby : OSaŽP/33124-59997/2018/Šm	zo dňa : 23.07.2018	Vydal: <i>Obec Zavar</i>
Zmluva podľa Obchodného zákonníka číslo: <i>ZoD cčz:717/2018, zo dňa 11.09.2018</i>		Počet dodatkov: žaden
Dátum začatia prác podľa zmluvy : 18.09.2018	Dátum skutočného začatia prác: 18.09.2018	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy: do 17.12.2018
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia stavby: <i>Nedorobky z dôvodu nevhodných klimatických podmienok neumožňujúcich dodržanie technologických postupov pri realizácii špecifických prác (mokrý technolog.procesy,zeleň);</i>		

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: <i>žiadne</i>
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami: <i>Verejná práca bola vykonaná v požadovanej kvalite, v zmysle príslušných noriem a v rozsahu ustanovení uzatvorenej ZoD čč:717/2018, zo dňa 11.09.2018</i> <i>Vzhľadom na prebiehajúce zimné obdobie (snehová pokrývka a mráz) môže byť časť diela SO 03 Vegetačné úpravy kvalitatívne skontrolovaná až v jarnom vegetačnom období.</i>
Súpis drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmych pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti: <i>Nedorobky z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (teploty v mesiaci 12/2018 pod bodom mrazu), neboli zrealizované práce v rozsahu:</i> <i>SO 01 - Povrchová konštrukcia dopadovej plochy z liatej gumy EPDM</i> <i>SO 02 - Herný prvok HP 8 - domček (osádzaný na EPDM povrch)</i> <i>SO 03 - Terénne povrchové úpravy</i> <i>- Výsadba časti zelene – trvalky a založenie trávniku</i> <i>SO 06 - Hmlovisko</i>
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov na verejnej práci alebo jej dokončenej časti: <i>Najneskôr do 31.03.2019 (v závislosti od vhodných klimatických podmienok)</i>
Zadržaná suma z ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v EUR a %) : <i>V zmysle čl. 6.3 ZoD zádržné 10% z ceny Diela bez DPH 24 833,24 EUR</i>
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť prípadné nedorobky a nedostatky v záručnej dobe : <i>Oplotené stavenisko zostáva naďalej v zodpovednosti a starostlivosti Zhotoviteľa a to až do doby odstránenia všetkých tu uvedených nedorobkov, o čom bude spísaný Zápis.</i>
Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia: <i>žiadne</i>
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku odovzdanej verejnej práce alebo jej ukončenej časti: <i>Dielo nebolo sprevádzkované, stavenisko zostáva naďalej v správe Zhotoviteľa, so všetkými povinnosťami jemu vyplývajúcimi zo ZoD.</i>
Termín úplného vyprázdnenia staveniska: <i>Stavenisko k dnešnému dňu nevypratane; dohodnutý termín vypratania staveniska najneskôr do 31.03.2019.</i>
Ďalšie dohodnuté podmienky: <i>Zhotoviteľ zabezpečí stavenisko počas celej doby odstraňovania nedorobkov voči vstupu tretích osôb (prenosné oplotenie).</i> <i>Vzhľadom na prebiehajúce zimné obdobie (snehová pokrývka, mráz) bude časť diela SO 03 Vegetačné úpravy kvantitatívne a kvalitatívne skontrolovaná a podľa potreby dosadená v zmysle PD až v jarnom vegetačnom období.</i>
Údaje o odovzdanej dokumentácii: <i>Zhotoviteľ na preberacom konaní odovzdal nasledovné doklady:</i> <i>- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – verejné</i>

osvetlenie;

- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – prípojka NN;
- ES vyhlásenie o zhode PRYSMIAN Kablo s.r.o., výrobok: Inštalačný kábel pre pevné uloženie typ CYKY
- EU Prehlásenie o zhode č.07-EU-17/16-09, KOPOS Kolín CZ, výrobok: Rúrkový systém KOPOFLEX,KOPODUR a KFL – ohybná dvojplášťová korugovaná chránička, + Príloha č.1;
- TSÚS Certifikát výrobku č.00015/TSUS/T/2006, výrobok: Fólia z mäkkého PVC-P, typ SEKAFOL VF, výrobca: SENEKAB sro Bratislava SK;
- TI a.s. SR Odborné stanovisko č.07243/4/2011-1-EZ, výrobok:Bleskozvodný systém a uzemňovacie zariadenie, výrobca: ZIN sro Hronský Beňadik + Príloha č.1;
- Prehlásenie o zhode EC č.423/10.13 zo strany distribútora OSRAM as Nové Zámky SR, výrobok: SITECO Parkové osvetlenie CITY-LIGHT Plus/Elegance;
- Vyhlásenie výrobcu ELV Produkt as Senec, výrobok: Výložníky a konzoly na uchytenie svietidla k oceľ.stožiarom;
- CE Vyhlásenie o parametroch výrobcu ELV Produkt as Senec, výrobok: Oceľové osvetľovacie stožiare rúrové typový rad St qy0/xxP;;
- Osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača ev.č.231, výrobca: ELEKTRO KMK sro Biely Kostol;
- Vyhlásenie o zhode č.231, výrobok: El.rozvádzač RE, výrobca: Elektro KMK sro Biely Kostol;
- Kópie stavebných denníkov;
- Fotodokumentácia;

Údaje o archivovaní dokumentácie (archív MsÚ-OIV):

- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – verejné osvetlenie;
- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – prípojka NN;
- ES vyhlásenie o zhode PRYSMIAN Kablo s.r.o., výrobok: Inštalačný kábel pre pevné uloženie typ CYKY
- EU Prehlásenie o zhode č.07-EU-17/16-09, KOPOS Kolín CZ, výrobok: Rúrkový systém KOPOFLEX,KOPODUR a KFL – ohybná dvojplášťová korugovaná chránička, + Príloha č.1;
- TSÚS Certifikát výrobku č.00015/TSUS/T/2006, výrobok: Fólia z mäkkého PVC-P, typ SEKAFOL VF, výrobca: SENEKAB sro Bratislava SK;
- TI a.s. SR Odborné stanovisko č.07243/4/2011-1-EZ, výrobok:Bleskozvodný systém a uzemňovacie zariadenie, výrobca: ZIN sro Hronský Beňadik + Príloha č.1;
- Prehlásenie o zhode EC č.423/10.13 zo strany distribútora OSRAM as Nové Zámky SR, výrobok: SITECO Parkové osvetlenie CITY-LIGHT Plus/Elegance;
- Vyhlásenie výrobcu ELV Produkt as Senec, výrobok: Výložníky a konzoly na uchytenie svietidla k oceľ.stožiarom;
- CE Vyhlásenie o parametroch výrobcu ELV Produkt as Senec, výrobok: Oceľové osvetľovacie stožiare rúrové typový rad St qy0/xxP;;
- Osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača ev.č.231, výrobca: ELEKTRO KMK sro Biely Kostol;
- Vyhlásenie o zhode č.231, výrobok: El.rozvádzač RE, výrobca: Elektro KMK sro Biely Kostol;
- Kópie stavebných denníkov;
- Fotodokumentácia;

Ceny podľa zmluvy o dielo:

Cena podľa ZoD EUR bez DPH
DPH 20%
Cena celkom EUR s DPH

248 332,44 EUR
49 666,49 EUR
297 998,93 EUR

Zvýšenie alebo zníženie ceny diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny diela s uvedením vývoja ceny diela: <i>žiadne</i>			
Úroky z omeškania a iné sankcie podľa zmluvy, resp. podľa obchodného zákonníka: <i>žiadne</i>	Ku dňu preber. konania boli vystavené čiastkové platobné poukazy na sumu spolu : <i>138 382,96 €</i>	Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do: <i>31.03.2019</i>	
Záručná lehota: <i>V zmysle čl.11.5 ZoD – 60 mesiacov od protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.</i>			
Dátum skončenia preberacieho konania: <i>Po odstášení všetkých nedorobkov špecifikovaných v tomto Preberacom protokole a ich zápisničnom prebratí, najneskôr do 31.03.2019.</i>			
Záver: <i>Preberacie konanie prerušené do doby odstránenia predmetných nedorobkov. Stavenisko zostáva v starostlivosti a zodpovednosti Zhotoviteľa v zmysle ZoD.</i>			
Účastníci konania	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia zhotoviteľa CS s.r.o. Trnava	<i>Ing. Jaroslav Lenghardt</i>	<i>konateľ</i>	
Zástupcovia stavebníka Mesto Trnava, MsÚ v Trnave - OIV	<i>Ing. Dušan Béreš</i> <i>Ing. Jana Miklovičová</i> <i>Ing. Ottavio Vrbovský</i>	<i>vedúci OIV</i> <i>ref. projektovej prípravy</i> <i>TDI</i>	
Ostatní prizvaní účastníci preberacieho konania: Mesto Trnava, MsÚ v Trnave – OdaKS Atelier DUMA s.r.o. Trnava	<i>Ing. Mário Veneni</i> <i>Ing. Magdaléna Horňáková</i>	<i>vedúci ODaKS</i> <i>zodp.projektant</i>	
Rozdeľovník: <i>2x zhotoviteľ CS s.r.o. Trnava</i> <i>4x objednávatel' Mesto Trnava</i>			