

HARMONOGRAM VÝSTAVBY  
STAVBA: R2 Križovatka Bánovce - východ

Identif.	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štruktúra rozdelenia úseku	Časová rezerva jednotenia	Predpokladané strojn. vyštavenie	Predpokladané personálne zabezpečenie	
1	<b>R2 Križovatka Bánovce - východ</b>	<b>870 dni</b>	<b>30.5.26</b>	<b>15.10.28</b>	<b>1</b>	<b>0 dni</b>			
2	Míľnik č.1 - Projekt na stavebné povolenie	0 dni	26.10.26	26.10.26	1.1	0 dni			
3	Míľnik č.2 - Právoplatné stavebné povolenie, Zabezpečenie plánov v zmysle Zv.3.1, článok 3, ods.2	0 dni	23.2.27	23.2.27	1.2	0 dni			
4	Míľnik č.3 - Zrealizovanie celej stavby	0 dni	16.8.28	16.8.28	1.3	60 dni			
5	Míľnik č.4 - Kolaudácia objektov	0 dni	15.10.28	15.10.28	1.4	0 dni			
6	Zimné obdobie (1.11.2026 - 31.3.2027)	151 dni	1.11.26	31.3.27	1.5	564 dni			
7	Zimné obdobie (1.11.2027 - 31.3.2028)	152 dni	1.11.27	31.3.28	1.6	198 dni			
8	Začiatok lehoty (dátum začatia prác - účinnosť ZoD)	0 dni	30.5.26	30.5.26	1.7	0 dni			
9	Dočasné dopravné značenie	538 dni	25.2.27	15.8.28	1.8	61 dni			
10	Dokumentácia k stav. povoleniu SO 025-00, SO 621-00, SO 660-00, SO 661-00	0 dni	15.10.26	15.10.26	1.9	732 dni			
11	Dokumentácia k stav. povoleniu SO 101-00, SO 103-00, SO 124-01.2, SO 315-00	0 dni	20.10.26	20.10.26	1.10	727 dni			
12	Dokumentácia k stav. Povoleniu SO 026-06, SO 026-07, SO 032-00, SO 101-00, SO 101-01, SO 124-01.1, SO 142-00, SO 501-00	0 dni	25.10.26	25.10.26	1.11	722 dni			
13	<b>025-00 Príprava územia</b>	<b>49 dni</b>	<b>14.3.27</b>	<b>1.5.27</b>	<b>1.12</b>	<b>533 dni</b>			
14	Odstánenie drevín a krovín	14 dni	14.3.27	27.3.27	1.12.1	5 dni	lesný traktor	1x strojník, 2x pilčík	
15	Odhumusovanie plôch	35 dni	28.3.27	1.5.27	1.12.2	533 dni	dozér, 2x nákladné vozidlo, pásový bager	4x strojník/vodič bager	
16	Príprava plôch pre stavebný dvor	35 dni	28.3.27	1.5.27	1.12.3	533 dni	dozér, 2x nákladné vozidlo, pásový bager	4x strojník/vodič bager	
17	<b>026-06 Spätná rekultivácia záberov v k.ú. Bánovce nad Bebravou - Biskupice</b>	<b>14 dni</b>	<b>5.7.28</b>	<b>18.7.28</b>	<b>1.13</b>	<b>89 dni</b>			
18	Technická a biologická rekultivácia - k.ú. Biskupice	14 dni	5.7.28	18.7.28	1.13.1	89 dni	2x poľnohospodárska technika	2x strojník	
19	<b>026-07 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dolné Naštice</b>	<b>28 dni</b>	<b>5.7.28</b>	<b>1.8.28</b>	<b>1.14</b>	<b>75 dni</b>			
20	Technická a biologická rekultivácia - k.ú. Dolné naštice	28 dni	5.7.28	1.8.28	1.14.1	75 dni	2x poľnohospodárska technika	2x strojník	
21	<b>032-00 Vegetačné úpravy v správe NDS</b>	<b>53 dni</b>	<b>11.6.28</b>	<b>2.8.28</b>	<b>1.15</b>	<b>74 dni</b>			
22	Vegetačné úpravy plôch	53 dni	11.6.28	2.8.28	1.15.1	74 dni	minibáger, nákladné vozidlo, hydroseeder	3x strojník/vodič, 5x pracovník	
23	<b>101-00 Rýchlostná cesta R2</b>	<b>192 dni</b>	<b>19.7.27</b>	<b>28.6.28</b>	<b>1.16</b>	<b>32 dni</b>			
24	Zemné práce, sanácia podlažia	50 dni	19.7.27	6.9.27	1.16.1	0 dni	pásový bager, válec, zemná fréza, dávkovač spojiva, dozér, 3x nákladné vozidlo	8x strojník/vodič	
25	Násypové teleso	54 dni	7.9.27	30.10.27	1.16.2	0 dni	dozér, 4x nákladné vozidlo, válec	6x strojník/vodič, 3x pracovník	
26	Konštrukčné vrstvy vozovky	40 dni	2.5.28	10.6.28	1.16.3	0 dni	dozér, 4x nákladné vozidlo, válec, pásový bager, asfaltérska zostava mechanizmov	11x strojník/vodič, 5x pracovník	
27	Bezpečnostné zariadenia, značenie	18 dni	11.6.28	28.6.28	1.16.4	32 dni	auto s HR, nákladné vozidlo	2x strojník/vodič, 6x pracovník	
28	<b>101-01 Protihluková stena</b>	<b>169 dni</b>	<b>12.9.27</b>	<b>30.7.28</b>	<b>1.17</b>	<b>77 dni</b>			
29	<b>Vetva 1</b>	<b>169 dni</b>	<b>12.9.27</b>	<b>30.7.28</b>	<b>1.17.1</b>	<b>77 dni</b>			
30	Zakladanie PHS steny	14 dni	12.9.27	25.9.27	1.17.1.1	197 dni	pilotážna súprava, domiešavač, bager, nákladné vozidlo	4x strojník/vodič, 4x pracovník	

ZÁSTUPCA  
ZHOTOVITEĽA: Ing. Pavol Hrušák  
Predseda predstavenstva

Ing. Lenka Šýkorová  
Podpredseda predstavenstva

HARMONOGRAM VÝSTAVBY  
STAVBA: R2 Križovatka Bánovce - východ

Název úlohy	Trvanie	Začatok	Dokončenie	Špeciálne rozšírenia práce	Časová rezerva dokončenia	Predpokladané strojné vybavenie	Predpokladané personálne zabezpečenie
31. Základové pätky	35 dni	26.9.27	30.10.27	1.17.1.2	197 dni	auto s HR, domiešavač	2xstrojník/vodič, 6x pracovník
32. Montáž stĺpov + výplň	25 dni	6.7.28	30.7.28	1.17.1.3	0 dni	auto s HR, 2x pracovná plošina	1x strojník/vodič, 6x pracovník
33. Vetva 2	169 dni	12.9.27	30.7.28	1.17.2	77 dni		
34. Zakladanie PHS steny	14 dni	12.9.27	25.9.27	1.17.2.1	232 dni	pilotážna súprava, domiešavač, bager, nákladné vozidlo	4x strojník/vodič, 4x pracovník
35. Základové pätky	35 dni	26.9.27	30.10.27	1.17.2.2	197 dni	auto s HR, domiešavač	2xstrojník/vodič, 6x pracovník
36. Montáž stĺpov + výplň	25 dni	6.7.28	30.7.28	1.17.2.3	0 dni	auto s HR, 2x pracovná plošina	1x strojník/vodič, 6x pracovník
37. pripojenie na R2	95 dni	2.4.28	5.7.28	1.17.3	0 dni		
38. Zakladanie PHS steny	14 dni	2.4.28	15.4.28	1.17.3.1	0 dni	pilotážna súprava, domiešavač, bager, nákladné vozidlo	4x strojník/vodič, 4x pracovník
39. Základové pätky	25 dni	7.4.28	1.5.28	1.17.3.2	0 dni	auto s HR, domiešavač	2xstrojník/vodič, 6x pracovník
40. Montáž stĺpov + výplň	25 dni	11.6.28	5.7.28	1.17.3.3	0 dni	auto s HR, 2x pracovná plošina	1x strojník/vodič, 6x pracovník
41. 103-00 Križovatka Bánovce – východ	279 dni	4.6.27	9.8.28	1.18	5 dni		
42. Vetva 1	214 dni	4.6.27	5.6.28	1.18.1	70 dni		
43. Zemné práce, sanácia podložia, priepusty	50 dni	4.6.27	23.7.27	1.18.1.1	0 dni	pásový bager, dozér, vibračný zhutňovač, auto s HR, domiešavač, 4x nákladné vozidlo, válec	10x strojník/vodič, 6x pracovník
44. Násypové teleso	50 dni	24.6.27	12.8.27	1.18.1.2	0 dni	dozér, válec, 8x nákladné vozidlo, pásový bager	11x strojník/vodič, 3x pracovník
45. Konštrukcia vozovky	35 dni	2.5.28	5.6.28	1.18.1.3	70 dni	dozér, 4x nákladné vozidlo, válec, pásový bager, asfaltárska zostava mechanizmov	11x strojník/vodič, 5x pracovník
46. Vetva 2	214 dni	4.6.27	5.6.28	1.18.2	70 dni		
47. Zemné práce, sanácia podložia, priepusty	50 dni	4.6.27	23.7.27	1.18.2.1	234 dni	pásový bager, dozér, vibračný zhutňovač, auto s HR, domiešavač, 4x nákladné vozidlo, válec	10x strojník/vodič, 6x pracovník
48. Násypové teleso	50 dni	24.6.27	12.8.27	1.18.2.2	0 dni	dozér, válec, 8x nákladné vozidlo, pásový bager	11x strojník/vodič, 3x pracovník
49. Konštrukcia vozovky	35 dni	2.5.28	5.6.28	1.18.2.3	70 dni	dozér, 4x nákladné vozidlo, válec, pásový bager, asfaltárska zostava mechanizmov	11x strojník/vodič, 5x pracovník
50. Bezpečnostné zariadenia, krajnice	10 dni	31.7.28	9.8.28	1.18.3	0 dni	kolesový bager, 3x nákladné vozidlo, hutniace dosky, auto s HR	5x strojník/vodič, 7x pracovník
51. 124-01.1 Úprava cesty II/592 v križovatke Bánovce – východ	76 dni	2.4.28	16.6.28	1.19	41 dni		
52. Vybúranie existujúcej vozovky	21 dni	2.4.28	22.4.28	1.19.1	41 dni	cestná fréza, nákladné vozidlo 6x, 2x pásový bager	9x strojník/vodič, 3x pracovník
53. Zhotovenie novej vozovky vrátane prídavných pruhov	37 dni	23.4.28	29.5.28	1.19.2	41 dni	dozér, nákladné vozidlo 6x, válec, asfaltárska zostava mechanizmov, kolesový bager, hutniace dosky	13x strojník/vodič, 8x pracovník
54. Priekopy, bezpečnostné zariadenia	10 dni	30.5.28	8.6.28	1.19.3	41 dni	kolesový bager, auto s HR, nákladné vozidlo 2x	4x strojník/vodič, 10x pracovník
55. Vegetačné úpravy	8 dni	9.6.28	16.6.28	1.19.4	41 dni	minibáger	5x pracovník
56. 124-01.2 Dočasná obchádzka cesty II/592 v križovatke Bánovce - východ	274 dni	4.5.27	4.7.28	1.20	41 dni		
57. Zemné práce, zhotovenie odvodnenia	21 dni	4.5.27	24.5.27	1.20.1	0 dni	pásový bager, dozér, auto s HR, 6x nákladné vozidlo, válec	10x strojník/vodič, 4x pracovník

HARMONOGRAM VÝSTAVBY  
STAVBA: R2 Križovatka Bánovce - východ

Identif.	Názov úlohy	Trvanie	Začatok	Dokončenie	Štruktúra rozdelenia	Časová rezerva dokončenia	Predpokladané strojn. vybavenie	Predpokladané personálne zabezpečenie	<div><div>mar 25</div><div>apr 25</div><div>mai 25</div><div>jun 25</div><div>jul 25</div><div>aug 25</div><div>sep 25</div><div>okt 25</div><div>nov 25</div><div>dec 25</div><div>jan 26</div><div>feb 26</div><div>mar 26</div><div>apr 26</div><div>mai 26</div><div>jun 26</div><div>jul 26</div><div>aug 26</div><div>sep 26</div><div>okt 26</div><div>nov 26</div><div>dec 26</div><div>jan 27</div><div>feb 27</div><div>mar 27</div><div>apr 27</div><div>mai 27</div><div>jun 27</div><div>jul 27</div><div>aug 27</div><div>sep 27</div><div>okt 27</div><div>nov 27</div><div>dec 27</div><div>jan 28</div><div>feb 28</div><div>mar 28</div><div>apr 28</div><div>mai 28</div><div>jun 28</div><div>jul 28</div><div>aug 28</div><div>sep 28</div><div>okt 28</div><div>nov 28</div><div>dec 28</div><div>jan 29</div><div>feb 29</div><div>mar 29</div><div>apr 29</div><div>mai 29</div><div>jun 29</div><div>jul 29</div><div>aug 29</div><div>sep 29</div><div>okt 29</div><div>nov 29</div><div>dec 29</div></div>
58	Konštrukcia vozovky	21 dni	14.5.27	3.6.27	1.20.2	0 dni	dozér, nákladné vozidlo 6x, válec, asfaltérska zostava mechanizmov, kolesový bager, hutniace dosky	13x strojník/vodič, 8x pracovník	
59	Odstránenie dočasnej obchádzky	18 dni	17.6.28	4.7.28	1.20.3	41 dni	pásový bager, auto s HR, nákladné vozidlo 6x	8x strojník/vodič, 4x pracovník	
60	142-00 Úprava existujúcich ciest II. a III. triedy	21 dni	12.7.28	1.8.28	1.21	75 dni			
61	Úprava ciest (výmena asfaltového krytu)	21 dni	12.7.28	1.8.28	1.21.1	75 dni	cestná fréza, 6x nákladné vozidlo, asfaltérska zostava mechanizmov	11x strojník/vodič, 7x pracovník	
62	315-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2	291 dni	28.5.27	14.8.28	1.22	0 dni			
63	Demolácia existujúceho oplotenia	7 dni	28.5.27	3.6.27	1.22.1	0 dni	minibáger, valník s HR	2x strojník/vodič, 4x pracovník	
64	Zhotovenie nového oplotenia	15 dni	31.7.28	14.8.28	1.22.2	0 dni	minibáger, valník s HR	2x strojník/vodič, 4x pracovník	
65	501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2	25 dni	21.4.28	15.5.28	1.23	153 dni			
66	Úprava kanalizácie, šachty, poklopy	14 dni	2.5.28	15.5.28	1.23.1	153 dni	kolesové rýpadlo, nakladač, auto s HR, hutniaca doska, 2x nákladné vozidlo	5x strojník/vodič, 5x pracovník	
67	Nové vpusty a prípojky do existujúcej kanalizácie	14 dni	2.5.28	15.5.28	1.23.2	153 dni	kolesové rýpadlo, nakladač, auto s HR, hutniaca doska, 2x nákladné vozidlo	5x strojník/vodič, 5x pracovník	
68	Ovodenenie vetiev	7 dni	21.4.28	28.4.28	1.23.3	171 dni	kolesové rýpadlo, nakladač, auto s HR, hutniaca doska, 2x nákladné vozidlo	5x strojník/vodič, 5x pracovník	
69	621-00 Prípojka NN k ISRC v km 7,772 R2	25 dni	9.4.27	3.5.27	1.24	0 dni			
70	Zemné práce	20 dni	9.4.27	28.4.27	1.24.1	0 dni	minibáger, 2x nákladné vozidlo	3x vodič/strojník, 3x pracovník	
71	Preložka kábla 414m (pred výstavbou SO124 na ceste II.triedy) vrátane zobsypu a zásypu	20 dni	14.4.27	3.5.27	1.24.2	0 dni	minibáger, 2x nákladné vozidlo, auto s HR, hutniaca doska	4x vodič/strojník, 4x pracovník	
72	660-00 Preložka DK ST v km 7,698 00 R2	8 dni	9.4.27	16.4.27	1.25	394 dni			
73	Zemné práce	8 dni	9.4.27	16.4.27	1.25.1	394 dni	minibáger, 1x nákladné vozidlo	2x strojník/vodič, 3x pracovník	
74	Prerušenie existujúceho kábla a ukončenie vodotesným káblovým uzáverom	3 dni	12.4.27	14.4.27	1.25.2	396 dni	minibáger, 1x nákladné vozidlo	2x strojník/vodič, 3x pracovník	
75	661-00 Preložka DOK ST v km 7,728 R2	47 dni	9.4.27	25.5.27	1.26	355 dni			
76	Zemné práce	14 dni	9.4.27	22.4.27	1.26.1	355 dni	minibáger, 2x nákladné vozidlo	3x strojník/vodič, 4x pracovník	
77	HDPE rúry 3x63m, chránička 2x35m	21 dni	16.4.27	6.5.27	1.26.2	355 dni	minibáger, 1x nákladné vozidlo	2x strojník/vodič, 3x pracovník	
78	Preložka kábla PDDOK	40 dni	16.4.27	25.5.27	1.26.3	355 dni	minibáger, 2x nákladné vozidlo, auto s HR, hutniaca doska	4x vodič/strojník, 4x pracovník	
79	Dokumentácia DSRS SO 025-00, SO 621-00, SO 660-00, SO 661-00	0 dni	25.7.28	25.7.28	1.27	22 dni			Dokumentácia DSRS SO 025-00, SO 621-00, SO 660-00, SO 661-00
80	Dokumentácia DSRS SO 101-00, SO 103-00, SO 124-01.2, SO 315-00	0 dni	14.8.28	14.8.28	1.28	0 dni			Dokumentácia DSRS SO 101-00, SO 103-00, SO 124-01.2, SO 315-00
81	Dokumentácia DSRS SO 026-06, SO 026-07, SO 032-00, SO 101-01, SO 124-01.1, SO 142-00, SO 501-00	0 dni	8.8.28	8.8.28	1.29	8 dni			Dokumentácia DSRS SO 026-06, SO 026-07, SO 032-00, SO 101-01, SO 124-01.1, SO 142-00, SO 501-00
82	Odvovzdanie stavby	1 deň	16.8.28	16.8.28	1.30	0 dni			
83	Kolaudačné rozhodnutie	60 dni	17.8.28	15.10.28	1.31	0 dni			