



TRENČÍN

BANOVCE
N. BEBRÁVOU

PRIEVIDZA

103-00
VETVA 1

103-00
VETVA 2

101-00

OPLOTENIE RÝCHLOSTNEJ
CESTY (OBJ. 315-00)
PRELOŽKA DOK +MTS
K ISRC (OBJ. 661-00)

ÚPRAVA DK ST
K ISRC (OBJ. 660-00)

PRELOŽKA PRIPOJKY NN
K ISRC (OBJ. 621-00)

DOLNÉ
NÁSTICE

KLÚČOVÉ MÍLNIKY:

MÍLNÍK č. 1 PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE	DO: 26.10.2026
MÍLNÍK č. 2 PRÁVOPLATNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE	DO: 23.2.2027
1. ETAPA VÝSTAVBY: ODHUMUSOVANIE, PRELOŽKY INŽ. SIETI	DO: 25.5.2027
2. ETAPA VÝSTAVBY: REALIZÁCIA ĽAVEJ STRANY OBJ. 124-01, A ZEMNÝCH PRÁC 103-00, 101-00	DO: 30.10.2027
3. ETAPA VÝSTAVBY: REALIZÁCIA PRAVEJ STRANY STRANY OBJ. 124-01, A VOZOVIEK 103-00, 101-00, PHS, ZVODIDIEL, DOPRAVNÉHO ZNAČENIA A VEGETAČNÝCH ÚPRAV, DOKONČ. PRÁCE	DO 16.8.2028
MÍLNÍK Č.3 ZREALIZOVANIE CELEJ STAVBY	DO 16.8.2028
MÍLNÍK Č.4 KOLAUDÁCIA OBJEKTOV	DO 15.10.2028

3. CHRONOLOGICKÉ ZOBRAZENIE KLÚČOVÝCH ETÁP