



„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba : „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela.


Správa za obdobie - október 2020

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky
Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“
Termín realizácie : od 09.09.2020 do 10.11.2023
Riaditeľ výstavby : Edoardo Ruggia
Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Schválil za zhotoviteľa : Edoardo Ruggia,

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár





OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:.....	3
2. Inžinierska činnosť:.....	3
3. Vlastná realizácia:.....	3
4. Vyhodnotenie prác:.....	4
5. Zmluva o dielo a dodatky:.....	4
6. Zoznam oznámení o nárokoch zhotoviteľa podľa článku 20.1 FIDIC:.....	4
7. Systém kvality:.....	4
8. Záznamy o personále a vybavení zhotoviteľa:.....	4
8.1 Stroje:.....	4
8.2 Personál:.....	4
9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:.....	4
9.1 Bezpečnosť práce:.....	4
9.2 Ekologické vplyvy:.....	5
10. Finančné plnenie:.....	5
11. Fotodokumentácia:.....	5
Príloha č. 1.....	6



1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none">Predloženie Harmonogramu prác,Obhliadka miesta stavby – pochôdzka úseku žel. trate za účasti správcu trate. Obhliadka bola vykonaná za účelom zistenia skutkového stavu trate a jej zariadení – najmä kol. zvršku a stavieb žel. spodku,V rámci skupiny zabezpečovacích zariadení sa spravil rozbor zákazky na základe dostupných súťažných podkladov podľa objektovej skladby, najmä stavby B. Rozdelenie zodpovednosti za získavanie podkladov od ŽSR a Správy železníc (ČR). Vypracovanie analýzy súťažných podkladov vzhľadom na prakticky ukončený stupeň zákazky Malacky (mimo) – Kúty,Rozposlanie mapových podkladov na železničných ako aj mimo železničných správcov inžinierskych sietí za účelom zakreslenia jestvujúcich sietí,Zaslanie lokalít mostov a priepustov predmetnej trate na SHMÚ za účelom získania údajov o Q100,Zaslanie žiadostí správcovi mostných objektov (príslušný mostný obvod) o archívnu dokumentáciu mostov,Vyžiadanie aktuálnych (r. 2020) revízných správ mostov predmetného úseku trate,Vyžiadanie evidenčných listov mostov a priepustov predmetného úseku trate,Vstupná interná porada združení zhotoviteľov a projektantov,Analýza rozdielov v dokumentácii EIA a ponukou Združenia,Boli preverené technické parametre mimoúrovňových krížení navrhnutých v záverečnom stanovisku EIA.	Združenie JV ICM-VHS
1.2.	<p>Činnosť HIP-a</p> <ul style="list-style-type: none">Príprava podkladov pre vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu,Príprava Design Quality Plan,Príprava zdieľaného dátového priestoru za účelom koordinácie, kontroly a interného odsúhlasovania projektovej dokumentácie,	Združenie JV ICM-VHS

2. Inžinierska činnosť:

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.3.	<ul style="list-style-type: none">Zatiaľ neprebíha	Združenie JV ICM-VHS

3. Vlastná realizácia:

Stavebné objekty – popis prác

Aktuálne sa neaplikuje.

4. Vyhodnotenie prác:

Aktuálne sa neaplikuje.

5. Zmluva o dielo a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020

6. Zoznam oznámení o nárokoch zhotoviteľa podľa článku 20.1 FIDIC:

Oznámenia o nárokoch zhotoviteľa sú uvedené v prílohe č.1

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o personáli a vybavení zhotoviteľa:

8.1 Stroje:

Aktuálne sa neaplikuje.

8.2 Personál:

Aktuálne sa neaplikuje.

9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:

9.1 Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP :

Aktuálne sa neaplikuje.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Aktuálne sa neaplikuje.

Závažné nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Opakujúce sa nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Práce s osobitným nebezpečenstvom

Aktuálne sa neaplikuje.

C. Kontroly vykonané objednávatelom a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

Aktuálne sa neaplikuje.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období neboli vykonané žiadne prípravné ani stavebné činnosti na stavenisku.

9.2 Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

10. Finančné plnenie:

Aktuálne sa neaplikuje.

11. Fotodokumentácia:

Aktuálne sa neaplikuje.

Správu vypracovali: Edoardo Rugiia, Milan Kubala, Antonio Melidoro



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č. 1

Evidencia oznámení o nárokoch podľa čl. 20.1 zmluvných podmienok k Októbru 2020.

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu	Stav Vybavená/ nevybavená
1.	Predĺženie Lehoty výstavby	8.10.2020	JVICM-VHS/20/0011	
2.	EIA	28.10.2020	JVICM-VHS/20/0016	