

## Plán kontrolních prohlídek stavby:

### Stavební úpravy komunikace ul.Za Zahradami – Labutí, Šternberk

Pořadí prohlídky	Fáze rozestavěné stavby	Předpokládaný termín prohlídky	Poznámka
1.	Osazení přechodného dopravního značení Vytyčení osy komunikace, obrub Výkop pro konstrukci vozovky, parkovacích stání a chodníků Provedení přeložky sdělovacího kabelu NN, uložení nových chráničků stáv.kabelů – Cetin, VN ČEZ, VO	1.měsíc	Ověření umístění, viditelnosti a správnosti DZ, zajištění výkopu – pažení, ohrazení , zabezpečení průchodů pro pěší a přístupu do objektů Kontrola směrové polohy, šířky vozovky Kontrola uložení a krytí stáv.sítí
2	Sanace, pokládka podsypných vrstev, obrubníků a dlažeb, bezbariérové úpravy, Předláždění sjezdů a chodníků Pokládka živich vrstev	2.měsíc	Kontrola silniční pláně, zkouška únosnosti Ověření polohy navržených obrubníků, kontrola kvality provedení obrub, dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar , bezbariérové provedení, dodržení původního kladu dlažby
3	založení trávníků Osazení a vyznačení trvalého dopravního značení	3.měsíc	Kontrola správného provedení trvalého DZ

Olomouc, květen 2019

Ing.Petr Doležel