

Príloha B3A HARMONOGRAM PRÁČ	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Príbehovcov
1	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto	1307 dní	Po 29.12.25	Pi 27.7.29	
2	Začiatok letného výstavby (termín prevzatia staviska)	0 dní	Po 29.12.25	Po 29.12.25	
3	Zapracovanie príponiek zo stavebného povolenia	180 dní	Po 29.12.25	Pi 26.6.26	2
4	Milník č. 2 - Základná statická zaťažovacia skúška mosta Z26 (S10 dní od začiatku LV) 0 dní	0 dní	So 22.5.27	So 22.5.27	25+10 dní
5	Milník č. 3 - Uvedenie preložky cesty I/11 do prevádzky (660 dní od začiatku LV) 0 dní	0 dní	Ut 19.10.27	Ut 19.10.27	25+660 dní
6	Milník č. 3 - Ukončenie špeciálneho zakladania podpier mostov v rieke Kysuca (880 dní od začiatku LV) 0 dní	0 dní	Pi 26.5.28	Pi 26.5.28	25+880 dní
7	Milník č. 4 - Uvedenie cesty III/2053 (objekt 115) do prevádzky (880 dní od začiatku LV) 0 dní	0 dní	Pi 26.5.28	Pi 26.5.28	25+880 dní
8	D.1 Demolície	677 dní	Ut 10.2.26	So 18.12.27	
9	013 Demolícia mostného objektu v Brodne	30 dní	Str 20.10.27	Št 18.11.27	48
10	014 Demolícia objektov Z5 v Brodne	104 dni	Ne 1.3.26	Pi 12.6.26	
11	015 Demolícia provádzneho mosta cez Kysucu v Brodne	30 dní	Pi 19.11.27	So 18.12.27	5F5+30 dní
12	019 Demolícia objektov bývalého Automotoklubu v Budatínskej Lehote	104 dni	Ut 10.2.26	Ne 24.5.26	
13	020 Demolícia objektov SÚ SSC v Budatínskej Lehote	60 dní	Ut 10.2.26	Pi 10.4.26	
14	022 Demolícia reklamných objektov pozost cesty I/11	60 dní	Ut 10.2.26	Pi 10.4.26	
15	D.2 Rekonštrukcie	750 dní	Po 10.5.27	Po 28.5.29	
16	025 Rekonštrukcia doterajších zberov	750 dní	Po 10.5.27	Po 28.5.29	
17	D.3 Vegetačné úpravy	698 dní	Št 1.7.27	Po 28.5.29	
18	032 Vegetačné úpravy diaľnice D3 a križovatiek	201 dní	Št 9.11.28	Po 28.5.29	36FF-60 dní
19	035 Vegetačné úpravy cesty I/11	90 dní	Št 1.7.27	Ut 28.9.27	48FF-21 dní
20	037 Vegetačné úpravy cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	60 dní	So 11.3.28	Ut 9.5.28	63FF-17 dní
21	038 Vegetačné úpravy na ekodokte	60 dní	Št 22.7.27	Ne 19.9.27	264FF-30 dní
22	D.4 Cestné komunikácie	1307 dní	Po 29.12.25	Pi 27.7.29	
23	103 Diaľnica D3 km 11,623-32,300 (vrstane 103-01,103-02,103-03)	1307 dní	Po 29.12.25	Pi 27.7.29	
24	103 Diaľnica D3 km 11,623-17,600 (vrstane 103-01,103-02,103-03)	1307 dní	Po 29.12.25	Pi 27.7.29	
25	Prípravné práce, odhumnosenie	150 dní	Po 29.12.25	Str 27.5.26	
26	Sancióna podlažia	780 dní	Pi 1.5.26	Ne 18.6.28	254F-27 dní
27	Zemné teleso	780 dní	Po 15.6.26	Str 2.8.28	265S+45 dní
28	Konštrukčné vrstvy vozovky	330 dní	Ne 4.6.28	Ne 29.4.29	27F5-60 dní
29	Príslušenstvo (Trvalé dopravné značenie, zvodidla)	189 dní	So 20.1.29	Pi 27.7.29	28F5-100 dní
30	103 Diaľnica D3 km 17,600 - 22,300 (vrstane 103-01,103-02,103-03)	1307 dní	Po 29.12.25	Pi 27.7.29	
31	Prípravné práce, odhumnosenie	150 dní	Po 29.12.25	Str 27.5.26	
32	Sancióna podlažia	780 dní	Pi 1.5.26	Ne 18.6.28	31F5-27 dní
33	Zemné teleso	780 dní	Po 15.6.26	Str 2.8.28	32S5+45 dní
34	Konštrukčné vrstvy vozovky	330 dní	Ne 4.6.28	Ne 29.4.29	33F5-60 dní
35	Príslušenstvo (Trvalé dopravné značenie, zvodidla)	189 dní	So 20.1.29	Pi 27.7.29	34F5-100 dní
36	Uvedenie diaľnice D3 do prevádzky	0 dní	Pi 27.7.29	Pi 27.7.29	29,35
37	112 Preložka cesty I/11	567 dní	Str 1.4.26	Ut 19.10.27	
38	112 Preložka cesty I/11 - km ZÚ - 0,825	567 dní	Str 1.4.26	Ut 19.10.27	
39	Odhumnosenie	25 dní	Str 1.4.26	So 25.4.26	46S5
40	Zemné práce	150 dní	Ne 26.4.26	Ut 22.9.26	39
41	Konštrukčné vrstvy a vozovka	60 dní	Ut 22.6.27	Pi 20.8.27	46S5+90 dní
42	Dokončovacie práce	60 dní	So 21.8.27	Ut 19.10.27	41
43	112 Preložka cesty I/11 - km 1,125 - 3,348	567 dní	Str 1.4.26	Ut 19.10.27	
44	Odhumnosenie	37 dní	Str 1.4.26	Št 7.5.26	
45	Zemné práce	255 dní	Pi 8.5.26	Ne 17.1.27	44
46	Konštrukčné vrstvy vozovky v asfaltovom vrstvy	116 dní	Str 24.3.27	So 17.7.27	45F5+65 dní
47	Príslušenstvo + dokončovacie práce	94 dní	Ne 18.7.27	Ut 19.10.27	46
48	Uvedenie Preložky cesty I/11 do prevádzky - Milník č. 2	0 dní	Ut 19.10.27	Ut 19.10.27	5
49	112.1 Preložka cesty I/11 - zjazd do časti Žilina - Brodno	154 dní	Po 19.4.27	Ne 19.9.27	48FF-30 dní
50	112.2 Autobusové zastávky na preložke cesty I/11	125 dní	Ut 18.5.27	Ne 19.9.27	48FF-30 dní
51	112.3 Hospodársky zjazd v km 3,015 preložky cesty I/11 vpravo	125 dní	Ut 18.5.27	Ne 19.9.27	48FF-30 dní
52	115 Úprava cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto	818 dní	Ne 1.3.26	Pi 26.5.28	
53	115 Úprava cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto km ZÚ - 0,060	818 dní	Ne 1.3.26	Pi 26.5.28	
54	Buracie práce, odhumnosenie	90 dní	Ne 1.3.26	Pi 29.5.26	
55	Zemné práce	320 dní	So 30.5.26	Str 14.4.27	54
56	Konštrukčné vrstvy a vozovka	230 dní	Št 15.4.27	Ut 30.11.27	55
57	Dokončovacie práce	178 dní	Str 11.2.27	Pi 26.5.28	56
58	115 Úprava cesty III/2053 Povina - Kysucké Nové Mesto km 0,315 - KÚ	818 dní	Ne 1.3.26	Pi 26.5.28	
59	Odhumnosenie	90 dní	Ne 1.3.26	Pi 29.5.26	
60	Zemné práce	320 dní	So 30.5.26	Str 14.4.27	59
61	Konštrukčné vrstvy a vozovka	230 dní	Št 15.4.27	Ut 30.11.27	60
62	Dokončovacie práce	178 dní	Str 11.2.27	Pi 26.5.28	61
63	Uvedenie cesty III/2053 (objekt 115) do prevádzky - Milník č. 4	0 dní	Pi 26.5.28	Pi 26.5.28	7
64	117 Úprava c. I/11 v km 4,35,0 v Skúška a v km 4,34,0 v Radolí	90 dní	Ut 2.5.28	Ne 30.7.28	
65	130 Poľná cesta na pravom brehu Kysuce	180 dní	Po 3.4.28	Pi 29.9.28	
66	131 Poľná cesta na ľavom brehu Kysuce	1124 dni	Po 4.5.26	Št 31.5.29	
67	135 Poľná cesta v Brodne 3km 252,600-252,800	120 dní	Ut 4.5.27	Ut 31.8.27	46FF+45 dní
68	137 Úprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste	297 dní	Po 7.8.28	Str 30.5.29	
69	138.1 Úprava poľnej cesty v km 20,300	400 dní	Str 2.9.26	Str 6.10.27	
70	138.2 Úprava poľnej cesty v km 20,300	220 dní	Po 5.4.27	Pi 18.2.28	
71	139 Poľná cesta v Brodne 3km 253,400 - 254,500	150 dní	Ne 4.4.27	Ut 31.8.27	46FF+45 dní
72	140 Úprava poľnej cesty v Kysuckom Novom Meste	158 dní	Po 8.5.28	Št 12.10.28	
73	142 Poľná cesta v km 2,400 - 2,750 preložky cesty I/11 vpravo	185 dní	Po 5.4.27	Str 6.10.27	
74	143 Zjazd z preložky cesty I/11 k železnižnej zastávke Brodno	90 dní	Ne 20.4.29	Pi 20.8.27	43FF-60 dní
75	160 Úprava jstevných komunikácií I. Triedy	90 dní	Ne 20.4.29	Pi 27.7.29	23F5-90 dní
76	161 Úprava jstevných komunikácií III. Triedy	90 dní	Ne 20.4.29	Pi 27.7.29	23FF
77	161.1 Úprava jstevnej komunikácie III/2041	90 dní	Ne 20.4.29	Pi 27.7.29	23FF
78	162 Úprava jstevných miestnych komunikácií	90 dní	Ne 20.4.29	Pi 27.7.29	23FF
79	171 Chodník v km 1,700 a 3,000 preložky cesty I/11	180 dní	Pi 23.4.27	Ut 19.10.27	43F5-100 dní
80	172 Chodník na ceste I/11 a III/2052 Radola - KMM	60 dní	Po 2.10.28	Št 30.11.28	
81	173 Chodník v km 18,340 D3	365 dní	Str 1.4.26	Str 31.3.27	
82	174 Chodník na ceste III/2053 Povina - KMM	60 dní	Po 2.10.28	Št 30.11.28	80S5
83	175 Úprava spemných plôch ČSPL Radola	60 dní	Po 2.10.28	Št 30.11.28	80S5
84	176 Prístupová cesta a spevnené plochy skládu posypovej soli	120 dní	Pi 31.7.26	Str 17.11.26	542
85	177 Úprava chodníka pod mostom na D3 v Brodne	90 dní	Str 27.12.28	Po 26.3.29	438
86	D.5 Mosty	1245 dní	Ne 1.3.26	Pi 27.7.29	
278	D.6 Oporné a záružné múry	1152 dní	Pi 1.5.26	Po 26.6.29	
322	D.7 Protihlukové steny a clony proti odseňu	820 dní	Po 1.3.27	Po 28.5.29	
419	D.8 Pozemné stavby a oplotenia	1195 dní	Po 20.4.26	Pi 27.7.29	
433	D.9 Úpravy tokov	1035 dní	So 1.8.26	Št 31.5.29	
444	D.10 Kanalizácie	1036 dní	Po 2.3.26	Ne 31.12.28	
442	D.11 Vodovody	1139 dní	Str 1.4.26	Ne 13.5.29	
478	D.12 Silnioprirodové vedenia VN	1156 dní	Ne 1.3.26	Ne 29.4.29	
479	611 Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276	90 dní	Po 1.6.26	So 29.8.26	
480	Realizácia preložky	60 dní	Po 1.6.26	Št 30.7.26	
481	Prepoj vedenia	30 dní	Pi 31.7.26	So 29.8.26	480
482	671 Preložka VN 22 kV km 13,715 D3	90 dní	Ne 1.3.26	Pi 29.5.26	
483	Realizácia preložky	60 dní	Ne 1.3.26	Str 29.4.26	
484	Prepoj vedenia	30 dní	Št 30.4.26	Pi 29.5.26	483
485	672 Preložka VN 22 kV km 14,780 D3	90 dní	Po 16.3.26	So 13.6.26	
486	Realizácia preložky	60 dní	Po 16.3.26	Št 14.5.26	
487	Prepoj vedenia	30 dní	Pi 15.5.26	So 13.6.26	486
488	673 Preložka VN 22 kV km 15,465 D3	90 dní	Po 18.5.26	So 15.8.26	
489	Realizácia preložky	60 dní	Po 18.5.26	Št 16.7.26	
490	Prepoj vedenia	30 dní	Pi 17.7.26	So 15.8.26	489
491	674 Preložka VN 22 kV km 16,746 D3	90 dní	Str 17.6.26	Po 14.9.26	
492	Realizácia preložky	60 dní	Str 17.6.26	So 15.8.26	489S5+30 dní
493	Prepoj vedenia	30 dní	Ne 16.8.26	Po 14.9.26	492
494	675 Preložka VN 22 kV km 17,653 D3	120 dní	Pi 1.5.26	Pi 28.8.26	
495	Realizácia preložky	90 dní	Pi 1.5.26	Str 29.7.26	
496	Prepoj vedenia	30 dní	Št 30.7.26	Str 28.8.26	495
497	676 Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3	120 dní	Po 1.6.26	Po 28.9.26	
498	Realizácia preložky	90 dní	Po 1.6.26	So 29.8.26	
499	Prepoj vedenia	30 dní	Ne 30.8.26	Po 28.9.26	498
500	677 Preložka VN 22 kV km 20,115 D3	90 dní	Pi 1.5.26	Str 29.7.26	
501	Realizácia preložky	60 dní	Pi 1.5.26	Po 29.6.26	
502	Prepoj vedenia	30 dní	Ut 30.6.26	Str 29.7.26	501
503	682 Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c/I/11	120 dní	Str 1.4.26	Str 29.7.26	
504	Realizácia preložky	90 dní	Str 1.4.26	Po 29.6.26	
505	Prepoj vedenia	30 dní	Ut 30.6.26	Str 29.7.26	504
506	683 Preložka VN 22 kV km 2,260 c/I/11	120 dní	Po 20.4.26	Po 17.8.26	
507	Realizácia preložky	90 dní	Po 20.4.26	So 18.7.26	
508	Prepoj vedenia	30 dní	Ne 19.7.26	Po 17.8.26	507
509	688 Preložka TS km 17,965 D3	60 dní	Str 20.5.26	So 18.7.26	
510	Realizácia preložky	30 dní	Str 20.5.26	Št 18.6.26	
511	Prepoj vedenia	30 dní	Pi 19.6.26	So 18.7.26	510
512	689 Preložka TS km 14,780 D3	90 dní	Str 15.4.26	Po 13.7.26	
513	Realizácia preložky	60 dní	Str 15.4.26	So 13.6.26	487FF
514	Prepoj vedenia	30 dní	Ne 14.6.26	Po 13.7.26	513
515	690 Preložka TS km 1,0 cesty I/11	60 dní	Po 20.7.26	Št 17.9.26	
516	Realizácia preložky	30 dní	Po 20.7.26	Ut 18.8.26	504F5+20 dní
517	Prepoj vedenia	30 dní	Str 19.8.26	Št 17.9.26	516
518	691 Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c/I/11	60 dní	Po 20.7.26	Št 17.9.26	
519	Realizácia preložky	30 dní	Po 20.7.26	Ut 18.8.26	504F5+20 dní
520	Prepoj vedenia	30 dní	Str 19.8.26	Št 17.9.26	519
521	695 Preložka TS pre ČSPL v Radolí	1095 dní	Pi 1.5.26	Ne 29.4.29	
522	Realizácia preložky - 1. etapa - dočasné pripojenie	30 dní	Pi 1.5.26	So 30.5.26	49S5S
523	Prepoj vedenia - 1. etapa - dočasné pripojenie	30 dní	Ne 31.5.26	Po 29.6.26	522
524	Realizácia preložky - 2. etapa - trvalé pripojenie	30 dní	Št 1.3.29	Pi 30.3.29	
525	Prepoj vedenia - 2. etapa - trvalé pripojenie	30 dní	So 31.3.29	Ne 29.4.29	524
526	D.13 Silnioprirodové vedenia VVN	150 dní	Št 1.4.27	So 28.8.27	
527	705 Úprava VVN 400 kV Č.404 v km 16,0 D3	150 dní	Št 1.4.27	So 28.8.27	
528	Realizácia preložky	120 dní	Št 1.4.27	Št 29.7.27	
529	Prepoj vedenia	30 dní	Pi 30.7.27	So 28.8.27	528
530	D.14 Vedenia NN	1218 dní	Str 18.3.26	Ut 17.7.29	
531	628 Preložka rozvodov NN v km 1,800				

Príloha BZA - HARMONOGRAM PRÁČ	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Príslušnosť
533	Realizácia preložky	30 dni	Út 1.10.26	Str 30.9.26	
534	Prepoj vedenia	30 dni	Št 1.10.26	Pi 30.10.26	553
555	639 Preložka NN vedenia v km 16,920 D3	60 dni	Str 1.4.26	So 30.5.26	
556	Realizácia preložky	30 dni	Str 1.4.26	Št 30.4.26	
557	Prepoj vedenia	30 dni	Pi 1.5.26	So 30.5.26	556
558	640 Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3	60 dni	Pi 1.10.27	Po 29.11.27	
559	Realizácia preložky	30 dni	Pi 1.10.27	So 30.10.27	545
560	Prepoj vedenia	30 dni	Ne 31.10.27	Po 29.11.27	559
561	644 Preložka rozvodov NN & TS v km 1,0 c/I/11	60 dni	Št 10.9.26	Ne 8.11.26	
562	Realizácia preložky	30 dni	Št 10.9.26	Pi 9.10.26	517FS-8 dni
563	Prepoj vedenia	30 dni	So 10.10.26	Ne 8.11.26	562
564	649 Preložka VO v km 17,600-18,080 D3 na c/I/11	60 dni	Pi 1.5.26	Po 29.6.26	
565	Realizácia preložky	60 dni	Pi 1.5.26	Po 29.6.26	
566	650 Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. KNM	761 dni	Str 1.4.26	Ne 30.4.28	
567	Demolícia	30 dni	Str 1.4.26	Št 30.4.26	
568	Realizácia preložky	30 dni	So 1.4.28	Ne 30.4.28	77F-26 dni
569	650.1 Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. Povina	761 dni	Str 1.4.26	Ne 30.4.28	
570	Demolícia	30 dni	Str 1.4.26	Št 30.4.26	
571	Realizácia preložky	30 dni	So 1.4.28	Ne 30.4.28	77F-26 dni
572	657 Preložka vedenia NN km 12,475 D3	60 dni	Št 1.6.28	Ne 30.7.28	
573	Realizácia preložky	30 dni	Št 1.6.28	Pi 30.6.28	
574	Prepoj vedenia	30 dni	So 1.7.28	Ne 30.7.28	573
575	685 Preložka NN vedenia pre ČSPL v Radolí	44 dni	Pi 1.5.26	So 13.6.26	
576	Realizácia preložky	30 dni	Pi 1.5.26	So 30.5.26	522SS
577	Prepoj vedenia	14 dni	Ne 31.5.26	So 13.6.26	576
578	686 Úprava VO ČSPL v Radolí	60 dni	Str 1.11.28	So 30.12.28	83FS-30 dni
579	Realizácia preložky	60 dni	Str 1.11.28	So 30.12.28	
580	Prepoj vedenia	14 dni	Str 1.11.28	Út 14.11.28	
581	692 Úprava CSS v Radolí	60 dni	Št 1.6.28	Ne 30.7.28	
582	Realizácia	30 dni	Št 1.6.28	Pi 30.6.28	
583	Prepoj vedenia	30 dni	So 1.7.28	Ne 30.7.28	582
584	693 Úprava VO na chodníku pre peších v km 18,350 D3	60 dni	Str 18.3.26	So 16.5.26	
585	Realizácia preložky	60 dni	Str 18.3.26	So 16.5.26	81SS-14 dni
586	D.15 Sabodružovú a optické vedenia	921 dni	Ne 1.1.26	Str 6.9.28	
587	710 Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3	59 dni	Št 1.6.28	So 29.7.28	
588	Realizácia preložky	45 dni	Št 1.6.28	So 15.7.28	
589	Prepoj vedenia	14 dni	Ne 16.7.28	So 29.7.28	588
590	712 Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3	54 dni	Po 16.3.26	Pi 8.5.26	
591	Realizácia preložky	40 dni	Po 16.3.26	Pi 24.4.26	
592	Prepoj vedenia	14 dni	So 25.4.26	Pi 8.5.26	591
593	713 Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3	49 dni	Po 23.3.26	Ne 10.5.26	
594	Realizácia preložky	25 dni	Po 23.3.26	Ne 26.4.26	
595	Prepoj vedenia	14 dni	Po 27.4.26	Ne 10.5.26	594
596	714 Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3	44 dni	Út 10.3.26	Str 22.4.26	
597	Realizácia preložky	30 dni	Út 10.3.26	Str 8.4.26	
598	Prepoj vedenia	14 dni	Št 9.4.26	Str 22.4.26	597
599	715 Preložka vedení AnTechNet s.r.o. v km 17,855 D3	44 dni	Št 1.6.28	Pi 14.7.28	
600	Realizácia preložky	30 dni	Št 1.6.28	Pi 30.6.28	582SS
601	Prepoj vedenia	14 dni	So 1.7.28	Pi 14.7.28	600
602	725 Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3	44 dni	Po 23.3.26	Út 5.5.26	
603	Realizácia preložky	30 dni	Po 23.3.26	Út 21.4.26	594SS
604	Prepoj vedenia	14 dni	Str 22.4.26	Út 5.5.26	603
605	726 Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11	44 dni	Ne 1.3.26	Po 13.4.26	
606	Realizácia preložky	30 dni	Ne 1.3.26	Po 30.3.26	
607	Prepoj vedenia	14 dni	Út 31.3.26	Po 13.4.26	606
608	742 Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3	44 dni	Út 25.7.28	Str 6.9.28	
609	Realizácia preložky	30 dni	Út 25.7.28	Str 23.8.28	43SS-35 dni
610	Prepoj vedenia	14 dni	Št 24.8.28	Str 6.9.28	609
611	743 Preložka miestneho kábla v km 11,100 až 11,600 D3	80 dni	Po 1.6.26	Str 19.8.26	
612	Realizácia preložky	60 dni	Po 1.6.26	Št 30.7.26	
613	Prepoj vedenia	20 dni	Pi 31.7.26	Str 19.8.26	612
614	746 Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c/I/11	39 dni	Str 1.4.26	So 9.5.26	
615	Realizácia preložky	25 dni	Str 1.4.26	So 25.4.26	
616	Prepoj vedenia	14 dni	Ne 26.4.26	So 9.5.26	615
617	752 Preložka vzdutého TF vedenia v km 19,770 D3	44 dni	Str 1.4.26	Št 14.5.26	
618	Realizácia preložky	30 dni	Str 1.4.26	Št 30.4.26	
619	Prepoj vedenia	14 dni	Pi 1.5.26	Št 14.5.26	618
620	753 Demontáž nadzemných TF káblov v km 18,060	26 dni	Str 1.4.26	Ne 26.4.26	
621	Realizácia preložky	25 dni	Str 1.4.26	So 25.4.26	
622	Prepoj vedenia	1 deň	Ne 26.4.26	Ne 26.4.26	621
623	755 Preložka TF kábla v km 17,885 D3	44 dni	Str 1.4.26	Št 14.5.26	
624	Realizácia preložky	30 dni	Str 1.4.26	Št 30.4.26	
625	Prepoj vedenia	14 dni	Pi 1.5.26	Št 14.5.26	624
626	756 Preložka TF kábla v km 17,895 D3	44 dni	Str 1.4.26	Št 14.5.26	
627	Realizácia preložky	30 dni	Str 1.4.26	Št 30.4.26	624SS
628	Prepoj vedenia	14 dni	Pi 1.5.26	Št 14.5.26	627
629	759 Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radolí	44 dni	Št 1.6.28	Pi 14.7.28	
630	Realizácia preložky	30 dni	Št 1.6.28	Pi 30.6.28	582SS
631	Prepoj vedenia	14 dni	So 1.7.28	Pi 14.7.28	630
632	781 Úprava DOK v km 19,730 D3	44 dni	Pi 1.5.26	So 13.6.26	
633	Realizácia preložky	30 dni	Pi 1.5.26	So 30.5.26	
634	Prepoj vedenia	14 dni	Ne 31.5.26	So 13.6.26	633
635	782 Preložka DK a DKX v km 11,600-13,600 D3	860 dni	Pi 1.5.26	Str 6.9.28	
636	Realizácia preložky - 1.etapa - úsek pod SO 226 a úsek pod 6SR v km 13,500	30 dni	Pi 1.5.26	So 30.5.26	
637	Realizácia preložky - 2. etapa popri existujúcich D3, spoju s SO 742	30 dni	Út 25.7.28	Str 23.8.28	609SS
638	Prepoj vedenia	14 dni	Št 24.8.28	Str 6.9.28	637
639	787 Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11	54 dni	Str 1.4.26	Ne 24.5.26	
640	Realizácia preložky	40 dni	Str 1.4.26	Ne 10.5.26	
641	Prepoj vedenia	14 dni	Po 11.5.26	Ne 24.5.26	640
642	D.16 Objekt ZŠR	1199 dni	Str 1.4.26	Št 12.7.29	
643	699 Úprava VO zastávky ZŠR v Brodne	74 dni	Ne 1.4.29	Str 13.6.29	
644	Realizácia osvetlenia	60 dni	Ne 1.4.29	Str 30.5.29	
645	Preberacie konanie	14 dni	Št 31.5.29	Str 13.6.29	644
646	702 Dočasné a definitívna úprava TV pre ekodukt (most 248)	114 dni	So 5.6.27	Ne 26.9.27	
647	Realizácia nulového poľa	14 dni	So 5.6.27	Pi 18.6.27	269SS-20 dni
648	Zrušenie nulového poľa (pôvodný stav)	14 dni	Po 13.9.27	Ne 26.9.27	269FS+5 dni
649	703 Úprava železničného spoďu pre ekodukt (most 248)	25 dni	Str 26.5.27	So 19.6.27	
650	Realizácia úprav	25 dni	Str 26.5.27	So 19.6.27	269SS-20 dni
651	706 Úprava GSM-R	7 dni	Po 25.10.27	Ne 31.10.27	
652	Realizácia preložky	7 dni	Po 25.10.27	Ne 31.10.27	271FS+5 dni
653	717 Dočasné a definitívna úprava TV v škm 252,655	441 dni	Str 1.4.26	Út 15.6.27	
654	Realizácia nulového poľa	14 dni	Str 1.4.26	Út 14.4.26	
655	Zrušenie nulového poľa (pôvodný stav)	14 dni	Str 2.6.27	Út 15.6.27	4FS+10 dni
656	719 Dočasné a definitívna úprava TV v škm 254,627	620 dni	Po 1.11.27	Št 12.7.29	
657	Realizácia nulového poľa	30 dni	Po 1.11.27	Út 30.11.27	
658	Zrušenie nulového poľa (pôvodný stav)	30 dni	Str 13.6.29	Št 12.7.29	657FS+560 dni
659	720 Preložka 6 kV kábla ZŠR v škm 252,500-252,716	30 dni	Str 1.4.26	Št 30.4.26	
660	Realizácia preložky	30 dni	Str 1.4.26	Št 30.4.26	
661	722 Preložka 6 kV kábla ZŠR v škm 254,470 -254,685	60 dni	So 2.5.26	Str 30.6.26	
662	Realizácia preložky - 1. etapa	30 dni	So 2.5.26	Ne 31.5.26	
663	Realizácia preložky - 2. etapa	30 dni	Po 1.6.26	Út 30.6.26	662
664	723 Preložka kábla zab. Zariadenia ZŠR v škm 252,604-254,820	220 dni	Str 1.4.26	Ne 8.11.26	
665	Realizácia preložky - 1. etapa - pri SO 226-00	30 dni	Str 1.4.26	Št 30.4.26	
666	Realizácia preložky - 2. etapa - pri SO 248 + 228	30 dni	Št 8.10.26	Pi 6.11.26	665FS+160 dni
667	724 Izolované stĺpy	14 dni	Po 27.9.27	Ne 10.10.27	
668	Realizácia preložky	14 dni	Po 27.9.27	Ne 10.10.27	648
669	731 Zastávka Brodno, úprava rozlišovacieho zariadenia	30 dni	So 31.3.29	Ne 29.4.29	
670	Realizácia preložky	30 dni	So 31.3.29	Ne 29.4.29	
671	732 Zastávka Brodno, úprava informačného zariadenia	30 dni	So 31.3.29	Ne 29.4.29	
672	Realizácia preložky	30 dni	So 31.3.29	Ne 29.4.29	
673	733 Zastávka Brodno, úprava prístrešku pre cestujúcich	60 dni	Št 1.3.29	Ne 29.4.29	
674	Realizácia preložky	60 dni	Št 1.3.29	Ne 29.4.29	
675	734 Zastávka Brodno, úprava nástupišťa	60 dni	Št 1.3.29	Ne 29.4.29	
676	Realizácia preložky	60 dni	Št 1.3.29	Ne 29.4.29	
677	783 Úprava TZZ Žilina – Kysucké Nové Mesto v škm 254,408	14 dni	Št 1.4.27	Str 14.4.27	
678	Realizácia preložky	14 dni	Št 1.4.27	Str 14.4.27	
679	785 Preložka DK ZŠR v škm 252,470 - 254,890 na preložke c/I/11	60 dni	Str 1.4.26	So 30.5.26	
680	Realizácia preložky	60 dni	Str 1.4.26	So 30.5.26	
681	D.17 Informačný systém diaľnice	333 dni	So 1.7.28	Út 29.5.29	
682	792 Informačný systém diaľnice	300 dni	So 1.7.28	Št 26.4.29	
683	797 Inteligentné dopravné značenie v km 431,230 až km 430,040 cesty I/11	90 dni	Št 1.3.29	Út 29.5.29	
684	D.18 Plynovody	74 dni	Str 1.4.26	So 13.6.26	
685	794 Úprava VT1 plynovodu v km 15,830 D3	59 dni	Str 1.4.26	Pi 29.5.26	
686	Realizácia preložky	45 dni	Str 1.4.26	Pi 15.5.26	
687	Preberacie konanie	14 dni	So 16.5.26	Pi 29.5.26	686
688	795 Preložka ST1 plynovodu DN 300 v km 17,950 D3	59 dni	Str 1.4.26	Pi 29.5.26	
689	Realizácia preložky	45 dni	Str 1.4.26	Pi 15.5.26	
690	Preberacie konanie	14 dni	So 16.5.26	Pi 29.5.26	689
691	802 Preložka ST1 plynovodu na prepojení plynu Povina - Kysucké Nové Mesto	44 dni	Pi 1.5.26	So 13.6.26	
692	Realizácia preložky	30 dni	Pi 1.5.26	So 30.5.26	
693	Preberacie konanie	14 dni	Ne 31.5.26	So 13.6.26	692
694	D.19 Prístupové a dočasné komunikácie	1221 dni	Ne 1.3.26	Út 1.7.29	
695	823 Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,350 D3	532 dni	Str 20.10.27	Út 1.4.29	
696	Zriadenie	60 dni	Str 20.10.27	So 18.12.27	48
697	Odstárenie	30 dni	Po 5.3.29	Út 1.4.29	293
698	824 Prístupová cesta k mostnému objektu 228 km 13,600 D3	1130 dni	Ne 1.3.26	Út 1.4.29	
699	Zriadenie	73 dni	Ne 1.3.26	Út 12.5.26	
700	Odstárenie	30 dni	Po 5.3.29	Út 1.4.29	
701	826 Prístupová cesta na stavenisku v km 14,900	1130 dni	Ne 1.3.26	Út 1.4.29	
702	Zriadenie	60 dni	Ne 1.3.26	Str 29.4.26	
703	Odstárenie	30 dni	Po 5.3.29	Út 1.4.29	
704	828 Prístupová cesta na stavenisku v km 19,300	1221 dni	Ne 1.3.26	Út 1.7.29	
705	Zriadenie	120 dni	Ne 1.3		