




# POV ČASŤ 2 - VARIANT 2+2 - MOST 232-05

FÁZA 4 - POZDLŽNY REZ JESTUJÚCOU D1 1:200 - STĚTOVÁ STENA PRI VÝSTAVBE LM (PM JIŽ ZHOTOVENÝ, ŠTETOVNICE V MIESTE ZHOTOVENÉHO PM ODSTRÁNENÉ)




FÁZA 4 - PÔDORYSNÝ VÝREZ PO DOKONČENÍ PM - LOKÁLNE ROZŠÍRENIE NÁSYPU ZA MOSTOM) 1:200




ZASUNUTIE NK LM DO DEF. POLOHY  
ALEBO MONTÁŽ PREFABRIKOVANEJ  
KONŠTRUKCIE ŽERIAVOM


FÁZA 5 - POZDLŽNY REZ JESTUJÚCOU D1 1:200  
USPORIADANIE DOPRAVY NA D4 POD MOSTOM 232-05




FÁZA 2 (NA KONCI VÝSTAVBY PM)



FÁZA 3 - PRIEČNY REZ JESTUJÚCOU D1  
USPORIADANIE DOPRAVY PODĽA VÝCHODZÉHO STAVU - 3+3 JAZDNÉ PRUHY NA 2 JADZNÝCH PÁSOCH



FÁZA 4 (9 KALENDÁRNYCH DŇOV = SOBOTA -> NASLEDUJÚCA NEDEĽA)  
2+2 JAZDNÉ PRUHY NA PRAVOM PÁSU (ĽAVÝ PÁS UZATVORENÝ)



FÁZA 5- USPORIADANIE DOPRAVY PO DOKONČENÍ VÝSTAVBY LM+PM MOSTA 232-05 (RESP. 232-01+232-02)  
3+3 JAZDNÉ PRUHY NA OBIDVOCH JAZDNÝCH PÁSOCH

