

D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. polprofil

MESAČNÁ SPRÁVA SD č.6

ZAHŔŇAJÚCA OBDOBIE OD 01.05.2026 DO 31.5.2026

Financovanie: Fondy EÚ a štátny rozpočet SR

Názov dokumentu: Mesačná správa Stavebného dozora č.6

Číslo dokumentu: 6/2026

Dátum vyhotovenia: 12.6.2026

Vypracoval:

Stavebný dozor:

Obsah:

Oddiel	Názov
1	Všeobecné zhrnutie
1.1	Vecný progres prác
1.2	Finančný progres prác
2	Údaje o zmluve
3	Opis projektu
4	Priebeh prác
4.1	Opis priebehu stavebných prác
4.2	Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo v sledovanom období
4.3	Časti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo odo dňa začatia Lehoty výstavby
4.4	Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) dané do užívania/predčasného užívania/skúšobnej prevádzky
4.5	Porovnanie vykonaného objemu prác s platným harmonogramom stavby na mesačnej báze, číselne aj percentuálne, vrátane grafického vyobrazenia vo forme „S-krivky“
4.6	Aktualizovaný Zoznam všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú práce na Diele v štruktúre podľa jednotlivých objektov
4.7	Porovnanie vykonaného objemu prác s platným Harmonogramom prác po stavebných objektoch na mesačnej báze, číselne aj percentuálne
	Prehľad nákladov
5	Zálohová platba
5.1	Vyhodnotenie plnenia Vecného harmonogramu, Míľnikov, Fakturačného harmonogramu a Mesačného harmonogramu definované v podčl. 8.3 Harmonogram prác, resp. podčl. 8.7
5.2	Odškodnenie za oneskorenia (ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované)
5.3	Údaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku / fakturácia v eur bez DPH z ponuky Zhotoviteľa, skutočného peňažného toku hodnoty vykonaných prác–fakturácia v eur bez DPH za daný mesiac a od Dátumu začatia prác a aktualizovaného peňažného toku)
	Pokyny Stavebného dozora v súlade s podčl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora
	Pokyny na Zmenu v súlade s čl. 13 Zmeny a úpravy
5.4 5.5	Protokoly o prerokovaní Pokynov na Zmenu
5.6 5.7	Prehľad Nárokov v súlade s podčl. 2.5 Nároky Objednávateľa a podčl. 20.1 Nároky Zhotoviteľa
5.8	Prehľad Pokynov Stavebného dozora v súlade s podčl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora
6	Ďalšie informácie
6.1	Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania
6.2	Prehľad upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia v priebehu projektovania a realizácie a vydaných Pokynov na Zmenu v súvislosti s nimi
6.3	Vyššia moc/ miestne problémy ovplyvňujúce priebeh prác
6.4	Fotodokumentácia priebehu stavebných prác

1. Všeobecné zhrnutie

1.1 Vecný progres prác

Fakturácia v % bez DPH zo Zmluvnej ceny od Dátumu začatia prác
--

Uplynutý čas od Dátumu začatia prác

plánované	skutočné	rozdiel +/-	Dni	%
0,95	0,98	0,03	168	10,03

1.2 Finančný progres prác

Fakturácia v eur bez DPH zo Zmluvnej ceny za sledované obdobie			Fakturácia v eur bez DPH zo Zmluvnej ceny od Dátumu začatia prác		
plánované	skutočné	rozdiel +/-	plánované	skutočné	rozdiel +/-
1 033 557,01	523 760,72	-509 796,29	2 187 340,13	2 258 467,12	71 126,99

2. Údaje o zmluve

Názov Projektu	D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. polprofil
Objednávateľ	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta, 14, 841 04 Bratislava
Zhotoviteľ	Združenie D3 Ošč-Ča VÁHOSTAV – METROSTAV DS – DUNA ASZFALT Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta, 14, 841 04 Bratislava
Zmluva o Dielo	ev.č. Objednávateľa ZM/2025/0808 ev.č. Zhotoviteľa ZML-25-00209
Dátum podpisu Zmluvy o Dielo	30.9.2025
Akceptovaná zmluvná hodnota za vykonanie Diela	230 389 465,08 EUR bez DPH
Zádržné v percentách	5% z AZH
Zádržné do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa	114 250,94 EUR
Valorizácia hodnoty prác	26 551,47 EUR
Odsúhlasené Pokyny na Zmenu do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa – podrobný popis s vyčíslením	Zatiaľ žiadne.
Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve o Dielo do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa – stručný popis	Zatiaľ žiadne.
Upravená zmluvná cena do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa	Zmluvná cena zatiaľ nebola upravená.
Lehota výstavby	1 675 kalendárnych dní od Dátumu začatia prác t. j. od 15.12.2025
Uplynutý čas z Lehoty výstavby	168 dní
Predĺženia Lehoty výstavby	Zatiaľ žiadne.

Dátum uplynutia Lehoty výstavby	16.7.2030
Revidovaný dátum uplynutia Lehoty výstavby v prípade predĺženia Lehoty výstavby	Zatiaľ žiadny.
Odškodné za oneskorenie plnenia Zmluvy o Dielo do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa	0,00 EUR
% vyfakturovaných prác zo Zmluvnej ceny do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa	0,98 %

3. Opis projektu

Diaľničný úsek D3 Oščadnica – Čadca, Bukov(časť stavby A) je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie – štátna hranica SR/PR a má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou. Zároveň sa dosiahne aj plynulejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie prepojenie dvoch najväčších kysuckých priemyselných centier - okresných sídiel Kysucké Nové Mesto a Čadca s krajským mestom Žilina, čím sa tiež celkove zlepšia dopravno-prevádzkové podmienky pre tranzitnú dopravu na tomto pre Slovensko dôležitom ťahu v smere sever - juh. Cieľom stavby je dobudovanie pravého jazdného pásu diaľnice D3 a vybudovanie pravej tunelovej rúry tunela Horelica. Konfigurácia územia, zástavba napojená tesne na existujúce komunikácie, obsadenosť reálneho koridoru ostatnými dopravnými a prírodnými líniovými prvkami (rieky Kysuca, Oščadnica, cesty I/11 a III/2013, miestne komunikácie) neumožňujú zvýšiť kapacitu súčasných komunikácií do tej miery, aby plnili vyššie popísaný účel. Zvýšenie kapacity dopravného koridoru v hustej obytnej zástavbe je neprijateľné. Preto jediným spôsobom na splnenie spomenutých cieľov je dobudovanie diaľnice D3 na plnohodnotnú smerovo rozdelenú komunikáciu, ktorá spolu s ďalšími súvisiacimi komunikáciami a objektami vytvorí vysokokapacitný diaľničný koridor v predmetnom území.

Súčasťou tejto stavby je úsek stavby D3 Kysucké Nové Mesto-Oščadnica(časť stavby B), do ktorého je zaradené aj odpočívadlo Oščadnica, Stredisko správy a údržby Oščadnica a približne 1 km diaľnice D3, premostenia diaľnice a ostatné súvisiace objekty potrebné k správkovaniu celého úseku D3 Oščadnica-Čadca, Bukov.

Základné údaje stavby:	Časť stavby A	Časť stavby B	Celkom
Dĺžka diaľnice D3:	4 012,886m	1 092,00m	5 104,886m
Kategória diaľnice D3:	D 24,5/80	D 24,5/80	D 24,5/80
Počet tunelov:	1ks	0ks	1ks
Dĺžka tunelov:	584m/568m	0,00m	584m/568m
Počet mostov na D3:	9ks	0ks	9ks
Dĺžka mostov na D3:	678,931m	0,00m	678,931m
Počet mostov ponad D3:	0ks	1ks	1ks
Dĺžka mostov ponad D3:	0,00m	55,49m	55,49m
Počet rekonštruovaných mostov na D3:	9ks	0ks	9ks
Počet mostov na I/11:	3ks	0ks	3ks
Dĺžka mostov na I/11:	133,22m	0,00m	133,22m
Počet demolovaných mostov na D3:	1ks	0ks	1ks
Počet demolovaných mostov na I/11:	2ks	0ks	2ks
Počet múrov na D3:	18ks	4ks	22ks
Dĺžka múrov na D3:	2 623,79m	927,66m	3 551,45m
Počet múrov na I/11:	4ks	0ks	4ks
Dĺžka múrov na I/11:	393,12m	0,00m	393,12m

Počet protihlukových stien na D3:	31ks	2ks	33ks
Dĺžka protihlukových stien na D3:	4 912,07m	361,00m	5 273,07m
Oplotenie D3:	6 155,00m	2 169,00m	8 324,00m
Preložky a úpravy ciest I.triedy:	1 024,55m	0,00m	1 024,55m
Preložky a úpravy ciest III.triedy:	157,36m	0,00m	157,36m
Preložky a úpravy MK:	2 419,458m	0,00m	2 419,458m
Počet demolácií objektov:	45ks	0ks	45ks
Odpočívadlo:	0ks	1ks	1ks SSÚD:
0ks	1ks	1ks Všeobecné položky	

Poradie	Názov položky
1	Dokumentácia Zhotoviteľa (pre časť stavby A)
2	Dokumentácia Zhotoviteľa (pre časť stavby B)
3	Poistenie Diela
4	Zariadenie staveniska-zriadenie vrátane projektu
5	Zariadenie staveniska-prevádzka
6	Zariadenie staveniska-zrušenie
7	Vytyčovací sieť
8	Monitoring vplyvov na životné prostredie
9	Inžinierska činnosť
10	GTM tunela Horelica počas Lehoty výstavby vrátane Lehoty na oznámenie vád
11	GTM trasa počas Lehoty výstavby vrátane Lehoty na oznámenie vád
12	Záchranný archeologický výskum
13	Náklady ohľadom depónie v zmysle Zväzku č.3 Požiadavky Objednávateľa
14	Revitalizácia mokrade
15	Likvidácia odpadov z demolácii
16	Aktualizácia hlukovej štúdie vrátane realizácie sekundárnych opatrení
17	Plnenie podmienok záverečného stanoviska a stavebného povolenia
18	Oplotenie biotopov a mokradí
19	Doplnkový IGP (Inžinierskogeologický prieskum)
20	Náklady na pyrotechnický prieskum
21	Propagačný bulletin
22	Informačné tabule
23	Pamätná tabuľa
24	Banská záchranná služba
25	Dokumentácia skutočného stavu+(pasport)
26	Mesačné správy postupu výstavby
27	Koncepcia vetrania v podrobnosti DSP
28	Ošetrovanie vegetácie
29	Záručný servis
30	Fotodokumentácia, video
31	Kybernetická bezpečnosť za obdobie záručnej doby 5 rokov

Stavba sa skladá z týchto stavebných objektov:

Časť stavby A

Poradie	Číslo a názov objektu
1	010-00 Príprava územia
2	030-00 Úprava plôch na zariadenie staveniska
3	040-00 Vegetačné úpravy
4	041-00 Vegetačné úpravy pre migračnú trasu
5	050-00 Spätná rekultivácia
6	060-00 Sanácia územia
7	101-00 Diaľnica
8	101-01 Dočasné napojenie na cestu I/11

9	102-00 Sanácia MK „Do Capkov“
10	103-00 Preložka cesty I/11
11	121-00 Úprava cesty III/2013 (01159) do Oščadnice
12	122-00 Pripojenie areálu Lesostav
13	123-00 Prístupová cesta k mostu 202
14	124-00 Úprava MK v km 34,280
15	125-00 Úprava MK v km 34,500
16	126-00 Preložka poľnej cesty km 34,500-35,000
17	127-00 Úprava prístupovej cesty k portálu Žilina km 36,036
18	128-00 Preložka MK v km 36,805
19	129-00 Úprava prístupovej cesty v km 35,900
20	131-00 Preložka chodníka v km 33,880
21	132-01 Chodníky v k. ú. Horelica
22	132-02 Chodníky v k. ú. Oščadnica
23	201-00 Most na diaľnici nad cestou III/2013(01159) v km 33,036
24	201-01 Úpravy ľavého mosta ev. č. 11A-010
25	202-00 Most na diaľnici nad potokom Oščadnica v km 33,210
26	202-01 Úpravy ľavého mosta ev. č. 11A-009
27	203-00 Most na diaľnici nad Nemčákovým potokom a chodníkom v km 33,887
28	203-01 Demolácia ľavého mosta ev. č. 11A-008
29	204-00 Most na diaľnici nad MK a potokom v km 34,505
30	204-01 Úprava ľavého mosta ev. č. 11A-007
31	205-00 Most na diaľnici nad údolím v km 35,015 (nad zosuvom)
32	205-01 Úpravy ľavého mosta ev. č. 11A-006
33	205-02 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 34,940-34,987

34	205-03 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 35,037-35,068
35	206-00 Most na diaľnici nad údolím v km 35,600
36	206-01a Úprava ľavého mosta ev. č. 11A-003
37	206-01b Úprava ľavého mosta ev. č. 11A-004
38	206-01c Úprava ľavého mosta ev. č. 11A-005
39	206-02 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 35,501-35,524
40	206-03 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 35,736-35,774
41	207-00 Most na diaľnici nad údolím v km 36,000
42	207-01 Úpravy ľavého mosta ev. č. 11A-002
43	207-02 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 34,940-34,987
44	208-00 Most na diaľnici nad MK v km 36,805
45	208-01 Úpravy ľavého mosta ev. č. 11A-001d
46	209-00 Most na diaľnici v km 33,654
47	210-00 Most na preložke cesty I/11 v km 0,298
48	211-00 Úpravy mosta ident. č. M2367 na ceste I/11
49	212-00 Most na preložke cesty I/11 km 0,700 (ident. Č. M1812)
50	212-01 Demolácia existujúceho mosta ident. č. M1812 na ceste I/11
51	220-01 Demolácia budovy pč. 1625/1
52	220-02 Demolácia budovy pč. 1629
53	220-03 Demolácia budovy 1632/3; 1633/3
54	220-04 Demolácia budovy pč. 1848/1; 1849
55	220-05 Demolácia budovy pč. 2393

56	220-06 Demolácia budovy pč. 1565; 1566; 1563/2
57	220-07 Demolácia garáže pri portály tunela Horelica
58	220-08 Demolácia budovy pč. 10134
59	220-09 Demolácia budovy pč. 10140
60	220-10 Demolácia budovy pč. 10079
61	220-11 Demolácia budovy pč. 10077
62	220-12 Demolácia budovy pč. 10075
63	220-13 Demolácia budovy pč. 1854/1; 1855
64	221-01 Zaslepenie existujúcej cesty v km 33,348
65	222-01 Demolácia kotevného poľa
66	222-02 Demolácia zarubného múra v km 35,244-35,353
67	222-03 Demolácia klincovanej steny v km 35,261-35,345
68	230-00 Úprava podlažia v mieste močiaru km 33,365-33743
69	231-00 Zárubný múr vpravo v km 33,895-33,978
70	232-00 Zárubný múr vpravo v km 34,660-34,869
71	233-00 Zárubný múr vpravo v km 34,978-35,040

72	234-00 Zárubný múr vpravo v km 35,040-35,366
73	235-00 Zárubný múr vpravo v km 36,366-35,532
74	236-00 Zárubný múr vpravo v km 35,717-35,920
75	237-00 Zárubný múr vpravo v km 33,895-36,800
76	238-00 Zárubný múr vpravo v km 36,996-KÚ
77	250-00 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 34,329-34,496
78	251-00 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 34,513-34,940
79	252-00 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 35,068-35,507
80	253-00 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 36,695-36,765
81	254-00 Oporný múr v strednom deliacom páse vľavo v km 36,808-KÚ
82	255-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 vpravo v km 0,160-0,261
83	256-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 vpravo v km 0,334-0,510
84	257-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 vľavo v km 0,220-0,262
85	258-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 vľavo v km 0,332-0,411
86	280-00 Protihluková stena vpravo v km 32,985-33,006
87	280-01 Protihluková stena na moste 201-00 vpravo v km 33,006-33,066
88	280-02 Protihluková stena vpravo v km 33,066-33,177
89	280-03 Protihluková stena na moste 202-00 vpravo v km 33,177-33-217
90	280-04 Protihluková stena vpravo v km 33,217-33,752
91	280-05 Protihluková stena vpravo v km 33,725-33,864 dl. 170m
92	280-06 Protihluková stena vpravo v km 33,849-33,865
93	280-07 Protihluková stena na moste 203-00 vpravo v km 33,865-33,884
94	280-08 Protihluková stena vpravo v km 33,893-34,478
95	280-09 Protihluková stena na moste 204-00 vpravo v km 34,478-34,514
96	280-10 Protihluková stena vpravo v km 34,514-34,701
97	280-11 Protihluková stena na moste 207-00 vpravo v km 35,919-36,053
98	280-12 Protihluková stena na moste 208-00 vpravo v km 36,762-36,826
99	280-13 Protihluková stena vpravo v km 36,826-36,992
100	280-14 Protihluková stena vpravo v km 36,992-37,019
101	281-00 Protihluková stena v strede v km 35,775-35,907
102	281-01 Protihluková stena na moste 207-00 v strede v km 35,907-36,048

103	282-00 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev. č. 11A-010 vľavo v km ZÚ-33,043
104	282-01 Protihluková stena vľavo v km 33,043-33,182
105	282-02 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev. č. 11A-009 vľavo v km 33,191-33,229
106	282-03 Protihluková stena vľavo v km 33,229-33,275
107	282-04 Protihluková stena vľavo v km 33,824-33,871
108	282-05 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev. č. 11A-008 vľavo v km 33,871-33,892
109	282-06 Protihluková stena vľavo v km 33,892-34,489

110	282-07 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev. č. 11A-007 vľavo v km 34,489-34,529
111	282-08 Protihluková stena vľavo v km 34,529-34,938
112	282-09 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev. č. 11A-006 vľavo v km 35,443-35,750
113	282-10 Protihluková stena vľavo v km 35,058-35,441
114	282-11 Protihluková stena na jest. mostoch ev. č. 11A-003 a 11A-004 vľavo v km 35,443- 35,058
115	282-12 Protihluková stena vľavo v km 35,750-35,910
116	282-13 Protihluková stena na jestvujúcom moste ev. č. 11A-002 vľavo v km 35,910-33,052
117	283-00 Demolácia jestvujúcich PHS
118	301-00 Oplotenie diaľnice
119	302-00 Náhradné oplotenie súkromných pozemkov
120	401-00.01 Portál Žilina
121	401-00.011 Portál na razenie a HTÚ
122	401-00.012 Zárubný múr a konečné terénne úpravy
123	401-00.02 Portál Čadca
124	401-00.021 Portál na razenie a HTÚ
125	401-00.022 Konečné terénne úpravy
126	401-00.03 Hĺbený tunel
127	401-00.04 Razený tunel
128	401-00.05 Priečne prepojenie
129	401-00.06 Kolektor a káblovody
130	401-00.07 Drenážne odvodnenie tunela
131	401-00.08 Odvodnenie vozovky
132	401-00.09 Vozovka a chodníky
133	401-00.10 Úprava technologickej centrály
134	401-00.11 Rekonštrukcia obslužného objektu
135	401-00.12 Protipožiarny vodovod
136	401-00.12.1 Úprava odberného objektu
137	401-11.01 Napájanie tunela elektrickou energiou
138	401-11.02 Centrálny riadiaci systém tunela
139	401-11.03 Vetrание tunela
140	401-11.04 Osvetlenie tunela
141	401-11.05 Dopravný systém
142	401-11.06 Kamerový dohľad a videodetekcia
143	401-11.07 Meranie fyzikálnych veličín v tuneli
144	401-11.08 SOS výklenky
145	401-11.09 Rádiové spojenie a dopravné rádio
146	401-11,10 Tunelový rozhlas
147	401-11.11 Technologické vybavenie protipožiarneho vodovodu
148	401-11.12 Elektrická požiarňa signalizácia

149	401-11.13 Uzemňovacia sústava
150	402-00.01 Východný portál Žilina
151	402-00.02 Západný portál Čadca
152	402-00.03 Ľavá tunelová rúra
153	402-00.04 Vybavenosť tunela
154	402-00.05 Odvodnenie tunela
155	402-00.06 Cesta I/11 v km 2,579-3,289
156	402-00.07 Úniková cesta
157	402-11.01 Napájanie elektrickou energiou + VO
158	402-00.02 Centrálny riadiaci systém + Meranie fyzikálnych veličín v tuneli
159	402-00.03 SOS Kabíny
160	402-00.04 Uzavretý TV okruh
161	402-00.05 Tunelový rozhlas
162	402-00.06 Elektrická požiarňa signalizácia
163	402-00.07 Bezdrôtové spojenie
164	402-00.08 Osvetlenie tunela
165	402-00.09 Vetranie tunela
166	402-00.10 Riadenie dopravy
167	501-00 Dažďová kanalizácie diaľnice
168	502-02 Kanalizácia cesty I/11
169	510-00 Kanalizácia z vodovodnej šachty v km 33,615
170	511-00 Preložka kanalizácie cesty III/2013 (01159)
171	512-00 Úprava odvodnenia v km 34,275
172	513-00 Rekonštrukcia kanalizácie v km 35,330
173	520-00 Úprava brehov potoka Oščadnica
174	521-00 Úprava bezmenného potoka v km 34,055
175	522-00 Úprava bezmenného potoka v km 34,342
176	523-00 Úprava bezmenného potoka v km 34,506
177	551-00 Preložka vodovodu OC DN 150 v km 33,161
178	552-00 Preložka vodovodu OC/PVC DN 150 v km 33,371
179	553-00 Preložka vodovodu PE DN 50 v km 33,919
180	554-00 Preložka vodovodu PE DN 25 v km 34,240
181	555-00 Preložka vodovodu PE DN 50 v km 34,337
182	556-00 Preložka vodovodu PE DN 25 v km 34,491
183	557-00 Preložka vodovodu LT DN 150 v km 33,798
184	558-00 Preložka vodovodu DN 32 v km 33,002
185	559-00 Preložka odkaľovacieho potrubia vodovodu DN 600 v km 33,257
186	560-00 Preložka vodovodu DN 150 v km 33,182-33,913
187	561-00 Preložka vodovodu DN 600 v km 33,435-33,911

188	562-00 Úprava odvodňovacích zariadení na ceste I/11
189	620-00 Úprava vedenia 22kV-preložky v km 36,957
190	621-00 Úprava vedenia 0,4kV-preložky v km 36,787
191	622-00 Úprava vedenia 0,4kV-preložky v km 36,016
192	623-00 Úprava vedenia 22kV-preložky v km 34,539
193	624-00 Úprava vedenia 22kV-preložky v km 34,502
194	625-00 Úprava vedenia 0,4kV-preložky v km 34,270
195	626-00 Úprava vedenia 0,4kV-preložky v km 33,928
196	627-00 Úprava vedenia 22kV-preložky v km 33,280
197	628-00 Úprava vedenia 22kV-preložky v km 33,211
198	629-00 Úprava vedenia 0,4kV-preložky v km 33,036
199	630-00 Preložky oznamovacích vedení T-COM, v km 33,035
200	631-00 Preložky oznamovacích vedení T-COM, v km 34,306-34,543
201	632-00 Preložky oznamovacích vedení T-COM, v km 34,954
202	633-00 Preložky oznamovacích vedení T-COM, v km 36,775-36,850
203	634-00 Preložka oznamovacích vedení T-com pri ceste I/11
204	635-00 Preložka oznamovacích vedení T-com v km 33,750
205	636-00 Preložka oznamovacích vedení T-com v križovatke I/11 a III/2013
206	640-00 Preložka stožiarovej trafostanice na prístupovej komunikácii 800-01
207	641-00 Preložka nadzemného vedenia NN pri bezmennom toku obj. 522-00
208	642-00 Preložka NN nadzemných vedení v križovatke I/11 a III/2013
209	660-00 Verejné osvetlenie pri chodníku v km 33,900
210	661-00 Verejné osvetlenie pri MK v km 36,798
211	662-00 Verejné osvetlenie cesty I/11, k.ú. Horelica
212	662-00 Verejné osvetlenie v k.ú. Oščadnica
213	680-00 Informačný systém diaľnice – stavebná časť
214	680-11 Informačný systém diaľnice – technologická časť
215	701-00 Úprava chráničky VTL plynovodu v km 33,169
216	702-00 Úprava chráničky STL plynovodu v km 33,174
217	703-00 Preložky-úpravy-ochrany STL plynovodu v km 34,500
218	704-00 Preložka STL plynovodu d 110 v km 33,156 D3
219	705-00 Preložky-úpravy-ochrany STL plynovodu D63
220	800-01 Prístup na stavenisko SO 204-00
221	800-02 Prístup na stavenisko SO 206-00
222	800-03 Prístup na stavenisko SO 207-00
223	800-05 Obnova krytu na existujúcich cestách I. triedy
224	800-06 Obnova krytu na existujúcich cestách III. triedy
225	800-07 Obnova krytu na existujúcich miestnych komunikáciach

Časť stavby B

Poradie	Číslo a názov objektu
1	029-02 Demolácia mosta v km 32,270
2	031-00 Vegetačné úpravy diaľnice D3
3	032-00 Vegetačné úpravy cesty I/11
4	052-01 Rekultivácia dočasných záberov PP
5	052-02 Rekultivácia dočasných záberov LP
6	101-00 Diaľnica D3 – úsek v km 31,925-33,017
7	103-00 Napojenie SSÚD na diaľnicu D3
8	113-00 Preložka cesty I/11 úsek v km 31,950-32,500 D3
9	126-00 Prístupová cesta pre SSÚD
10	136-00 Poľná cesta pri SSÚD
11	171-01 Chodník pre peších v Krásne nad Kysucou
12	171-02 Chodník pre peších v Oščadnici
13	217-00 Most nad diaľnicou D3 v km 32,891
14	238-00 Oporný múr na D3 v km 31,974-32,138 vpravo
15	263-00 Oporný múr na vetve napojenia SSÚD
16	290-15 Protihluková stena na D3 v km 32,450-32,700 vľavo
17	290-16 Protihluková stena na D3 v km 32,975-33,017 vľavo

18	301-00 Oplotenie diaľnice
19	302-00 Náhradné oplotenie
20	321-01 Sadovnícke úpravy
21	321-02 Terénne úpravy
22	321-11 Spevnené plochy
23	321-31 Drobná architektúra
24	321-51 Vonkajšia kanalizácia dažďová a odlučovač ropných látok
25	321-52 Vonkajšia kanalizácia splašková
26	321-53 Vodovodná prípojka pre odpočívadlo
27	321-61 Prípojka VN-22kV pre odpočívadlo
28	321-62 Kiosková trafostanica
29	321-63 Vonkajšie osvetlenie
30	331-01 Terénne úpravy
31	331-02 Sadovnícke úpravy
32	331-11 Komunikácie a spevnené plochy SSÚD
33	331-21 Nádrž a studňa požiarnej vody
34	331-22 Oporný múr-východný
35	331-23 Oporný múr-západný
36	331-31 Prevádzková budova SSÚD a DOPZ

37	331-32 Prístrešok pre havarované vozidlá
38	331-33 Udržovňa vozidiel a mechanizmov
39	331-34 Garáže
40	331-35 Sklad MTZ
41	331-36 Sklad značiek
42	331-37 Sklad soli
43	331-37.1 Sklad soli 2
44	331-37.2 Sklad inertného materiálu
45	331-38 ČSPH
46	331-39 Prístrešky
47	331-40 Odpady a šrotovisko
48	331-41 Oplotenie
49	331-51 Vonkajšia kanalizácia dažďová
50	331-52 Vonkajšia kanalizácia splašková
51	331-53 Vonkajší vodovod pitný
52	331-54 Vonkajší vodovod úžitkový a požiarný
53	331-55 Kanalizačná prípojka
54	331-56 Vodovodná prípojka pre SSÚD
55	331-60 Prípojka NN pre DOPZ
56	331-61 Vonkajšie silnoprúde rozvody
57	331-62 Vonkajšie osvetlenie
58	331-63 Trafostanica
59	331-64 Prípojka VN-22kV pre SSÚD
60	331-65 Telefónna prípojka pre SSÚD
61	331-66 Vonkajšie slaboprúdové rozvody
62	331-67 Vonkajšie rozvody EPS
63	331-68 Zabezpečovací systém
64	331-71 Plynová prípojka STL pre SSÚD
65	331-72 Vonkajší rozvod STL plynovodu
66	331-73 Vonkajší rozvod NTL plynovodu
67	331-74 Odborné plynové a meracie zariadenie spotreby plynu
68	501-00 Kanalizácia diaľnice-úsek km 31,700-33,017
69	535-00 Preložka vodovodu DN 600 km 32,084-32,932
70	535-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 600 km 32,084-32,932 D3
71	536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31,305-32,932
72	537-00 Úprava prípojky vody pre TBG
73	628-00 Preložka 22kV prípojky km 31,805 D3
74	628-00.1 Ochrana VN kábla v km 31,932 D3
75	629-00 Preložka 22kV vedenia km 32,265 D3

76	629-00.1 Preložka 22kV úsek vzdušného vedenia
77	647-00 Úprava prípojky NN pre TBG
78	670-00 Preložka diaľkového kábla Žilina-Čadca na ceste I/11
79	676-00 Preložka MTS v križovatke Krásno n/K a pozdĺž cesty I/11
80	677-00 Preložka MTS Horelica-Krásno nad Kysucou
81	694-10 Informačný systém diaľnice-stavebná časť
82	801-00 Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11
83	811-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I.triedy
84	812-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III.triedy
85	331-21.11 Čerpacia stanica vody pre SSÚD
86	331-31.11 Operátorské pracovisko-zimná údržba
87	331-33.11 Umývanie vozidiel a ČOV
88	331-33.12 Údržba vozidiel a mechanizmov
89	331-33.13 Dielenské zázemie
90	331-33.14 Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu
91	331-33.15 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
92	331-34.11 Garážovanie vozidiel
93	331-35.11 Skladovanie MTZ
94	331-35.12 Náhradný zdroj prúdu
95	331-35.13 Hlavný rozvádzač prúdu
96	331-36.11 Údržba signalizačných prívesných vozíkov
97	331-37.11 Skladovanie soli
98	331-38.11 Čerpacia stanica pohonných hmôt
99	331-38.12 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
100	331-39.11 Sklad dreva, hutného materiálu a plynov, garážovanie mechanizmov
101	331-40.11 Skladovanie odpadov
102	331-41.11 Vstup do areálu SSÚD
103	331-41.12 Závora na výjazde do Oščadnice
104	694-11 Informačný systém diaľnice-technologická časť

4. Priebeh prác

4.1 Opis priebehu stavebných prác

V sledovanom období bol ukončený archeologický výskum, pyrotechnický výskum, bol ukončený odpredaj štiepky a drevnej hmoty. Realizovalo sa dočisťovanie plôch po výruboch, odhumusovanie ZS, ZS3, ZS1 a ostatných SO v časti stavby B. Prebiehala demolácia domov, garaží, stodol, plotov a ostatných objektov, z ktorých sa odvážal odpad na riadenú skládku. Realizovali sa vjazdy na stavbu, upravovali a zriaďovali sa plochy pre ZS1, ZS2 a ZS pre tunel.

4.2 Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo v sledovanom období

V sledovanom období neboli odovzdané žiadne časti Diela.

4.3 Časti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo odo dňa začatia Lehoty výstavby

V období odo dňa začatia Lehoty výstavby neboli odovzdané žiadne časti Diela.

4.4 Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) dané do užívania/predčasného užívania/skúšobnej prevádzky

V období odo dňa začatia Lehoty výstavby neboli dané do užívania/predčasného užívania/skúšobnej prevádzky žiadne časti Diela.

4.5 Porovnanie vykonaného objemu prác s platným Harmonogramom prác stavby na mesačnej báze, číselne aj percentuálne, vrátane grafického vyobrazenia vo forme „S-krivky“ Príloha č.1

4.6 Aktualizovaný Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú práce na Dielo v štruktúre podľa jednotlivých objektov

Stavebný objekt	Názov, sídlo	Rámcový popis rozsahu činností
VP	Tichý, s.r.o., Záhumnie III.2137/2, 013 03 Varín	Informačné tabule, Pamätná tabuľa
VP	JUFA, s.r.o., Gajová 3, 811 09 Bratislava	Pasport, Fotodokumentácia, video
VP	DETONICS S.A. s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice	Pyrotechnický prieskum
Časť stavby A - SO 010-00, Časť stavby B - SO 101-00	ENZA, s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca	Odstránenie drevín a krovia
VP	Archeo Sever s.r.o., Lehotská 614, 029 57 Oravská Lesná	Archeologický prieskum
SO 201-00, 202-00, 203-00, 240-00, 205-00, 211-00, 212-00, 206-00, 207-00, 208-00	VAHOSTAV-PREFA ,s.r.o., Hlavná cesta 324/10, 013 42 Horný Hričov	Výroba a montáž prefabrikované bet.nosníkov a filigranov

SO 209-00, 210-00, 217-00	MI Roads a.s., Koželužská 2540/4 Libeň, 180 00 Praha 8	Dodanie a montáž predpínacej výstuže
SO 220-01 – 22014	D.S.L., spol.s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca	Demolácia domov
VP	CAD-ECO a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava	Doplňkový IGP, GTM tunelaa trasy
Mostné objekty	mageba Slovakia s.r.o., Při Krásnej 4, 040 12 Košice	Dodanie a montáž mostných závery

4.7 Porovnanie vykonaného objemu prác s platným Harmonogramom prác po stavebných objektoch na mesačnej báze, číselne aj percentuálne Príloha č.2

5. Prehľad nákladov

5.1 Zálohová platba

V zmysle Zmluvy o Dielo sa zálohová platba neuplatňuje.

5.2 Vyhodnotenie plnenia Vecného harmonogramu, Míľnikov, Fakturačného harmonogramu a Mesačného harmonogramu definované v podčl. 8.3 Harmonogram prác, resp. podčl. 8.7 Odškodnenie za oneskorenia (ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované).

Zhotoviteľ postupuje v súlade s HGM stavebných prác, plnenie Míľnikov je podľa ZoD nastavené až v ďalšom období.

5.3 Údaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku / fakturácia v eur bez DPH z ponuky Zhotoviteľa, skutočného peňažného toku hodnoty vykonaných prác – fakturácia v eur bez DPH za daný mesiac a od Dátumu začatia prác a aktualizovaného peňažného toku)

Priebežné faktúry

P. č.	Číslo faktúry	Zo dňa	Cena bez DPH (€)	DPH (€)	Zádržné (€)	K úhrade (€)
1	V322601004	5.2.2026	367 943,22	0,00	18 397,16	349 546,06
2	V322602006	11.3.2026	155 687,00	0,00	7 784,35	147 902,65
3	V322603012	8.4.2026	579 171,61	0,00	28 958,59	550 213,02
4	V322604007	7.5.2026	631 904,57	0,00	31 595,23	600 309,34
5	V322606001	2.6.2026	26 551,47	0,00	1 327,57	25 223,90
5	V322605013	11.6.2026	523 760,72	0,00	26 188,04	497 572,68
Celkom			2 285 018,59	0,00	114 259,94	2 170 767,65

Finančný progres prác v € za sledované obdobie (HMG)

Uskutočnené práce v €		
Plánované	Uskutočnené	Rozdiel +/-
1 033 557,01	523 760,72	-509 796,29

Finančný progres prác v € od Dátumu začatia prác (HMG)

Uskutočnené práce v €		
Plánované	Uskutočnené	Rozdiel +/-
2 187 340,13	2 258 467,12	71 126,99

5.4 Pokyny Stavebného dozora v súlade s podčl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora

Pokyn č.1 – Prekážka na stavenisku, rodinný dom vo vlastníctve Objednávateľa v k.ú Horelica

5.5 Pokyny na Zmenu v súlade s čl. 13 Zmeny a úpravy Zatiaľ
žiadne.

5.6 Protokoly o prerokovaní Pokynov na Zmenu Zatiaľ
žiadne.

5.7 Prehľad Nárokov v súlade s podčl. 2.5 Nároky Objednávateľa a podčl. 20.1 Nároky Zhotoviteľa

Nárok číslo	Oznámenie	Prevzatie	Časť stavby	Obsah	Predbežný cenový dopad	Predbežný dopad na LV	Schválená cena a LV	Riešené Pokynom na Zmenu
1	List Zhotoviteľa č.ZD3Osc/0122/2026/MD	23.1.2026	Stavba	Zmeny právnych predpisov konsolidačný balíček	?	?		
2	List Zhotoviteľa č.ZD3Osc/0388/2026/MH	20.2.2026	Stavba	Ochrana životného prostredia	?	?		
3	List Zhotoviteľa č.ZD3Osc/0390/2026/MH	20.2.2026	Stavba	Archeologický prieskum	?	?		
4	List Zhotoviteľa č.ZD3Osc/0391/2026/MH	20.2.2026	Stavba	Demolácie budov	?	?		
5	List Zhotoviteľa č.ZD3Osc/401/2026/MD	9.3.2026	Stavba	Ozbrojený konflikt na Blízkom východe	?	?		
6	List Zhotoviteľa č.ZD3Osc/0423/2026/MH	23.3.2026	Časť stavby A SO 301- 00 Oplotenie diaľnice	Doplnenie oplotenia diaľnice	?	?		
7	List Zhotoviteľa č.ZD3Osc/0488/2026/MD	21.5.2026	Časť stavby A SO 23400, 235-00, 236-00	Nemožnosť realizovať výrub drevín a doplnkový IGP v priestoroch budúcich zárubných múrov	?	?		

6. Ďalšie informácie

6.1 Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania Zatiaľ žiadne.

6.2 Prehľad upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia v priebehu projektovania a realizácie a vydaných Pokynov na Zmenu v súvislosti s nimi V sledovanom období žiadne.

6.3 Vyššia moc/ miestne problémy ovplyvňujúce priebeh prác Zatiaľ žiadne.

6.4 Fotodokumentácia priebehu stavebných prác
Príloha č.3
