







		Meno	Trvanie	Začiatok	Koniec	Predchodcovia
1		<b>III/2605 ebovce - Slovenské armoty</b>	<b>34 dní</b>	<b>1.7.2021 8:00</b>	<b>17.8.2021 17:00</b>	
2		<b>1. Lava strana komunikácie</b>	<b>13 dní</b>	<b>1.7.2021 8:00</b>	<b>19.7.2021 17:00</b>	
3		Dodacie dopravné značenie	1 de	1.7.2021 8:00	1.7.2021 17:00	
4		Zapílenie vozovky, Frezovanie	2 dní	2.7.2021 8:00	5.7.2021 17:00	3
5		Pokladka ACL 16 + postrek	5 dní	6.7.2021 8:00	12.7.2021 17:00	4
6		Pokladka ACO 11 + postrek	5 dní	13.7.2021 8:00	19.7.2021 17:00	5
7		<b>2. Pravá strana komunikácie</b>	<b>21 dní</b>	<b>20.7.2021 8:00</b>	<b>17.8.2021 17:00</b>	
8		Dodacie dopravné značenie	1 de	20.7.2021 8:00	20.7.2021 17:00	6
9		Zapílenie vozovky, Frezovanie	2 dní	21.7.2021 8:00	22.7.2021 17:00	8
10		Pokladka ACL 16 + postrek	5 dní	23.7.2021 8:00	29.7.2021 17:00	9
11		Pokladka ACO 11 + postrek	5 dní	30.7.2021 8:00	5.8.2021 17:00	10
12		Dosypanie krajnic	8 dní	6.8.2021 8:00	17.8.2021 17:00	11
13		Asfaltová zalievka	3 dní	6.8.2021 8:00	10.8.2021 17:00	11
14		<b>III/2597 Veká atomija</b>	<b>33 dní</b>	<b>11.8.2021 8:00</b>	<b>24.9.2021 17:00</b>	
15		<b>1. Lava strana komunikácie</b>	<b>12 dní</b>	<b>11.8.2021 8:00</b>	<b>26.8.2021 17:00</b>	
16		Dodacie dopravné značenie	1 de	11.8.2021 8:00	11.8.2021 17:00	13
17		Zapílenie vozovky, Frezovanie	2 dní	12.8.2021 8:00	13.8.2021 17:00	16
18		Pokladka ACL 16 + postrek	4 dní	16.8.2021 8:00	19.8.2021 17:00	17
19		Pokladka ACO 11 + postrek	5 dní	20.8.2021 8:00	26.8.2021 17:00	18
20		<b>2. Pravá strana komunikácie</b>	<b>21 dní</b>	<b>27.8.2021 8:00</b>	<b>24.9.2021 17:00</b>	
21		Dodacie dopravné značenie	1 de	27.8.2021 8:00	27.8.2021 17:00	19
22		Zapílenie vozovky, Frezovanie	2 dní	30.8.2021 8:00	31.8.2021 17:00	21
23		Pokladka ACL 16 + postrek	4 dní	1.9.2021 8:00	6.9.2021 17:00	22
24		Pokladka ACO 11 + postrek	5 dní	7.9.2021 8:00	13.9.2021 17:00	23
25		Dosypanie krajnic	6 dní	14.9.2021 8:00	21.9.2021 17:00	24
26		Asfaltová zalievka	3 dní	22.9.2021 8:00	24.9.2021 17:00	25
27		<b>III/2602 Malý Krtíš - Bušince</b>	<b>28 dní</b>	<b>27.9.2021 8:00</b>	<b>3.11.2021 17:00</b>	
28		<b>1. Lava strana komunikácie</b>	<b>11 dní</b>	<b>27.9.2021 8:00</b>	<b>11.10.2021 17:00</b>	
29		Dodacie dopravné značenie	1 de	27.9.2021 8:00	27.9.2021 17:00	26
30		Zapílenie vozovky, Frezovanie	2 dní	28.9.2021 8:00	29.9.2021 17:00	29
31		Pokladka ACL 16 + postrek	4 dní	30.9.2021 8:00	5.10.2021 17:00	30
32		Pokladka ACO 11 + postrek	4 dní	6.10.2021 8:00	11.10.2021 17:00	31
33		<b>2. Pravá strana komunikácie</b>	<b>17 dní</b>	<b>12.10.2021 8:00</b>	<b>3.11.2021 17:00</b>	
34		Dodacie dopravné značenie	1 de	12.10.2021 8:00	12.10.2021 17:00	32

		Meno	Trvanie	Začiatok	Koniec	Predchodcovia
35		Zapílenie vozovky, Frezovanie	2 dní	13.10.2021 8:00	14.10.2021 17:00	34
36		Pokladka ACL 16 + postrek	4 dní	15.10.2021 8:00	20.10.2021 17:00	35
37		Pokladka ACO 11 + postrek	4 dní	21.10.2021 8:00	26.10.2021 17:00	36
38		Dosypanie krajnic	6 dní	27.10.2021 8:00	3.11.2021 17:00	37
39		Asfaltová zalievka	3 dní	27.10.2021 8:00	29.10.2021 17:00	37
40		<b>II/527 Kosihy nad Ipom - Koláre</b>	<b>58 dní</b>	<b>1.7.2021 8:00</b>	<b>20.9.2021 17:00</b>	
41		<b>1. Láva strana komunikácie</b>	<b>18 dní</b>	<b>1.7.2021 8:00</b>	<b>26.7.2021 17:00</b>	
42		Dočasne dopravné zariadenie	1 de	1.7.2021 8:00	1.7.2021 17:00	
43		Zapílenie vozovky, Frezovanie	1 de	2.7.2021 8:00	2.7.2021 17:00	42
44		Pokladka ACL 16 + postrek	8 dní	5.7.2021 8:00	14.7.2021 17:00	43
45		Pokladka ACO 11 + postrek	8 dní	15.7.2021 8:00	26.7.2021 17:00	44
46		<b>2. Pravá strana komunikácie</b>	<b>40 dní</b>	<b>27.7.2021 8:00</b>	<b>20.9.2021 17:00</b>	
47		Dočasne dopravné zariadenie	1 de	27.7.2021 8:00	27.7.2021 17:00	45
48		Zapílenie vozovky, Frezovanie	3 dní	28.7.2021 8:00	30.7.2021 17:00	47
49		Pokladka ACL 16 + postrek	8 dní	2.8.2021 8:00	11.8.2021 17:00	48
50		Pokladka ACO 11 + postrek	8 dní	12.8.2021 8:00	23.8.2021 17:00	49
51		Dosypanie krajnic	20 dní	24.8.2021 8:00	20.9.2021 17:00	50
52		Asfaltová zalievka	4 dní	24.8.2021 8:00	27.8.2021 17:00	50
53		<b>III/2765 Lenka spojovacia</b>	<b>30 dní</b>	<b>30.8.2021 8:00</b>	<b>8.10.2021 17:00</b>	
54		<b>1. Láva strana komunikácie</b>	<b>11 dní</b>	<b>30.8.2021 8:00</b>	<b>13.9.2021 17:00</b>	
55		Dočasne dopravné zariadenie	1 de	30.8.2021 8:00	30.8.2021 17:00	52
56		Zapílenie vozovky, Frezovanie	1 de	31.8.2021 8:00	31.8.2021 17:00	55
57		Pokladka ACL 16 + postrek	5 dní	1.9.2021 8:00	7.9.2021 17:00	56
58		Pokladka ACO 11 + postrek	4 dní	8.9.2021 8:00	13.9.2021 17:00	57
59		<b>2. Pravá strana komunikácie</b>	<b>19 dní</b>	<b>14.9.2021 8:00</b>	<b>8.10.2021 17:00</b>	
60		Dočasne dopravné zariadenie	1 de	14.9.2021 8:00	14.9.2021 17:00	58
61		Zapílenie vozovky, Frezovanie	1 de	15.9.2021 8:00	15.9.2021 17:00	60
62		Pokladka ACL 16 + postrek	5 dní	16.9.2021 8:00	22.9.2021 17:00	61
63		Pokladka ACO 11 + postrek	4 dní	23.9.2021 8:00	28.9.2021 17:00	62
64		Dosypanie krajnic	8 dní	29.9.2021 8:00	8.10.2021 17:00	63
65		Asfaltová zalievka	2 dní	29.9.2021 8:00	30.9.2021 17:00	63
66		<b>III/2713 Hrnárska Ves-Hrachovo</b>	<b>21 dní</b>	<b>1.10.2021 8:00</b>	<b>29.10.2021 17:00</b>	
67		<b>1. Láva strana komunikácie</b>	<b>8 dní</b>	<b>1.10.2021 8:00</b>	<b>12.10.2021 17:00</b>	
68		Dočasne dopravné zariadenie	1 de	1.10.2021 8:00	1.10.2021 17:00	65

		Meno	Trvanie	Zaiatok	Koniec	Predchodcovia
69		Zapílenie vozovky, Frezovanie	1 de	4.10.2021 8:00	4.10.2021 17:00	68
70		Pokladka ACL 16 + postrek	3 dní	5.10.2021 8:00	7.10.2021 17:00	69
71		Pokladka ACO 11 + postrek	3 dní	8.10.2021 8:00	12.10.2021 17:00	70
72		<b>2. Pravá strana komunikácie</b>	<b>13 dní</b>	<b>13.10.2021 8:00</b>	<b>29.10.2021 17:00</b>	
73		Dodacne dopravne zariadenie	1 de	13.10.2021 8:00	13.10.2021 17:00	71
74		Zapílenie vozovky, Frezovanie	1 de	14.10.2021 8:00	14.10.2021 17:00	73
75		Pokladka ACL 16 + postrek	3 dní	15.10.2021 8:00	19.10.2021 17:00	74
76		Pokladka ACO 11 + postrek	3 dní	20.10.2021 8:00	22.10.2021 17:00	75
77		Dosypanie krajnic	5 dní	25.10.2021 8:00	29.10.2021 17:00	76
78		Asfaltová zalievka	3 dní	25.10.2021 8:00	27.10.2021 17:00	76
79		<b>III/2805 Lenartovce - Figa</b>	<b>23 dní</b>	<b>1.4.2022 8:00</b>	<b>3.5.2022 17:00</b>	
80		<b>1. Láva strana komunikácie</b>	<b>9 dní</b>	<b>1.4.2022 8:00</b>	<b>13.4.2022 17:00</b>	
81		Dodacne dopravne zariadenie	1 de	1.4.2022 8:00	1.4.2022 17:00	
82		Zapílenie vozovky, Frezovanie	3 dní	4.4.2022 8:00	6.4.2022 17:00	81
83		Pokladka ACL 16 + postrek	4 dní	7.4.2022 8:00	12.4.2022 17:00	82
84		Pokladka ACO 11 + postrek	1 de	13.4.2022 8:00	13.4.2022 17:00	83
85		<b>2. Pravá strana komunikácie</b>	<b>14 dní</b>	<b>14.4.2022 8:00</b>	<b>3.5.2022 17:00</b>	
86		Dodacne dopravne zariadenie	1 de	14.4.2022 8:00	14.4.2022 17:00	84
87		Zapílenie vozovky, Frezovanie	3 dní	15.4.2022 8:00	19.4.2022 17:00	86
88		Pokladka ACL 16 + postrek	4 dní	20.4.2022 8:00	25.4.2022 17:00	87
89		Pokladka ACO 11 + postrek	1 de	26.4.2022 8:00	26.4.2022 17:00	88
90		Asfaltová zalievka	5 dní	27.4.2022 8:00	3.5.2022 17:00	89
91		<b>III/2799 Zádor - Ivanice - Čakov</b>	<b>49 dní</b>	<b>1.4.2022 8:00</b>	<b>8.6.2022 17:00</b>	
92		<b>1. Láva strana komunikácie</b>	<b>22 dní</b>	<b>1.4.2022 8:00</b>	<b>2.5.2022 17:00</b>	
93		Dodacne dopravne zariadenie	1 de	1.4.2022 8:00	1.4.2022 17:00	
94		Zapílenie vozovky, Frezovanie	3 dní	4.4.2022 8:00	6.4.2022 17:00	93
95		Recyklácia na mieste za studena	2 dní	7.4.2022 8:00	8.4.2022 17:00	94
96		Technologická prestávka	5 dní	11.4.2022 8:00	15.4.2022 17:00	95
97		Pokladka ACL 16 + postrek infiltracny	3 dní	18.4.2022 8:00	20.4.2022 17:00	96
98		Pokladka ACO 11 + postrek	8 dní	21.4.2022 8:00	2.5.2022 17:00	97
99		<b>2. Pravá strana komunikácie</b>	<b>27 dní</b>	<b>3.5.2022 8:00</b>	<b>8.6.2022 17:00</b>	
100		Dodacne dopravne zariadenie	1 de	3.5.2022 8:00	3.5.2022 17:00	98
101		Zapílenie vozovky, Frezovanie	3 dní	4.5.2022 8:00	6.5.2022 17:00	100
102		Recyklácia na mieste za studena	2 dní	9.5.2022 8:00	10.5.2022 17:00	101

		Meno	Trvanie	Začiatok	Koniec	Predchodcovia
103		Technologická prestávka	5 dní	11.5.2022 8:00	17.5.2022 17:00	102
104		Pokladka ACL 16 + postrek infiltracny	3 dní	18.5.2022 8:00	20.5.2022 17:00	103
105		Pokladka ACO 11 + postrek	8 dní	23.5.2022 8:00	1.6.2022 17:00	104
106		Asfaltova zalievka	5 dní	2.6.2022 8:00	8.6.2022 17:00	105
107		<b>III/2768 Popro spojka</b>	<b>63 dní</b>	<b>4.4.2022 8:00</b>	<b>29.6.2022 17:00</b>	
108		<b>1. Lava strana komunikacie</b>	<b>36 dní</b>	<b>4.4.2022 8:00</b>	<b>23.5.2022 17:00</b>	
109		Docasne dopravne zanacenie	1 de	4.4.2022 8:00	4.4.2022 17:00	93
110		Zapílenie vozovky, Frezovanie	1 de	5.4.2022 8:00	5.4.2022 17:00	109
111		Recyklacia na mieste za studena	5 dní	11.4.2022 8:00	15.4.2022 17:00	95
112		Technologická prestávka	5 dní	18.4.2022 8:00	22.4.2022 17:00	111
113		Pokladka ACL 16 + postrek infiltracny	5 dní	3.5.2022 8:00	9.5.2022 17:00	98
114		Pokladka ACO 11 + postrek	10 dní	10.5.2022 8:00	23.5.2022 17:00	113
115		<b>2. Pravá strana komunikacie</b>	<b>27 dní</b>	<b>24.5.2022 8:00</b>	<b>29.6.2022 17:00</b>	
116		Docasne dopravne zanacenie	1 de	24.5.2022 8:00	24.5.2022 17:00	114
117		Zapílenie vozovky, Frezovanie	1 de	25.5.2022 8:00	25.5.2022 17:00	116
118		Recyklacia na mieste za studena	5 dní	26.5.2022 8:00	1.6.2022 17:00	117
119		Technologická prestávka	5 dní	2.6.2022 8:00	8.6.2022 17:00	118
120		Pokladka ACL 16 + postrek infiltracny	5 dní	9.6.2022 8:00	15.6.2022 17:00	119
121		Pokladka ACO 11 + postrek	10 dní	16.6.2022 8:00	29.6.2022 17:00	120
122		Asfaltova zalievka	5 dní	16.6.2022 8:00	22.6.2022 17:00	120



IC DPH: SK2120221499