

**Plán kontrolních prohlídek stavby:**  
**Šternberk - lokalita Příkopy**

<b>Pořadí prohlídky</b>	<b>Fáze rozestavěné stavby</b>	<b>Předpokládaný termín prohlídky</b>	<b>Poznámka</b>
1.	Osazení přechodného dopravního značení, zřízení provizorní komunikace. Výkop pro objekty kanalizace, vodovodu, přeložky plynovodu, kabelů Cetin a VO, demontáž a vybourání stáv.oplocení, přemístění podzemních kontejnerů	1 .měsíc – I.etapa	Ověření umístění, viditelnosti a správnosti DZ, zajištění výkopu – pažení, ohrazení , zabezpečení průchodů pro pěší a přístupu do objektů
2.	Výkop pro konstrukci komunikací, nové oplocení areálu Policie. Osazení podzemních kontejnerů, pokládka obrubníků a dlažeb, osazení stožárů VO, pokládka živichých vrstev	2.měsíc – I.etapa	Ověření polohy navržených obrubníků, kontrola kvality provedení obrub, dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar , bezbariérové provedení, umístění stožárů VO
3.	Osazení přechodného DZ , výkop pro objekty kanalizace, vodovodu, přeložky plynovodu, vykácení dotčené zeleně. Výkop pro konstrukci komunikací, parkovišť a chodníků	3.měsíc – II.etapa	Ověření umístění, viditelnosti a správnosti DZ, zajištění výkopu – pažení, ohrazení , zabezpečení průchodů pro pěší a přístupu do objektů
4.	Pokládka obrubníků a dlažeb, osazení stožárů veřejného osvětlení Předláždění chodníků a vozovky Pokládka živichých vrstev vozovky	4.měsíc – II.etapa	Ověření polohy navržených obrubníků, kontrola kvality provedení obrub, dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar , bezbariérové provedení, umístění stožárů VO
5.	Výstavba parkoviště za FÚ Osazení mobiliáře, trvalého DZ, výsadby nových dřevin, založení trávníků	5.měsíc – III.etapa	Ověření umístění DZ, kontrola dodržení průjezdných průřezů na komunikaci a v průchozích průřezů na chodnících

Olomouc , únor 2017

Ing.Petr Doležel