

	II	Meno	Trvanie			Predchodcovia	Mená zdrojov	29. aug. 22	5. sep. 22	1												
1		Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa ...	90 dní					P	U	S	S	P	S	N	P	U	S	S	P	S	N	P
2		III/2416 Prálska Terasa Intravilán I	7 dní																			
3		1. avý jazdný pruh	7 dní																			
4		zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm zaisku a konca úseku	1 de																			
5		istenie vozovky-zamietanie	1 de																			
6		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaisky a konca, MO...	1 de																			
7		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dni																			
8		postrek spojovaci	4 dni																			
9		2. Právý jazdný pruh jazdný pruh	9 dní																			
10		istenie vozovky-zamietanie	1 de																			
11		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dni																			
12		postrek spojovaci	4 dni																			
13		asfaltová zálievka pracovných spojov	4 dni																			
14		III/2416 Prálska Terasa Intravilán II	6 dní																			
15		1. avý jazdný pruh	6 dní																			
16		zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm zaisku a konca úseku	1 de																			
17		istenie vozovky-zamietanie	1 de																			
18		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaisky a konca, MO...	1 de																			
19		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dni																			
20		postrek spojovaci	4 dni																			
21		2. Právý jazdný pruh jazdný pruh	7 dní																			
22		istenie vozovky-zamietanie	1 de																			
23		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dni																			
24		postrek spojovaci	4 dni																			
25		asfaltová zálievka pracovných spojov	2 dni																			
26		III/2442 / Mčová - Kráľová	13 dní																			
27		1. avý jazdný pruh	13 dní																			
28		zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm zaisku a konca úseku	1 de																			
29		istenie vozovky-zamietanie	1 de																			
30		postrek spojovaci	3 dni																			
31		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dni																			
32		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dni																			
33		2. Právý jazdný pruh	19 dní																			
34		istenie vozovky-zamietanie	1 de																			
35		postrek spojovaci	3 dni																			
36		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dni																			
37		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dni																			
38		asfaltová zálievka pracovných spojov	4 dni																			
39		spevnenie krajnic kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidvo.	6 dni																			
40		III/2502 Kunešov	29 dní																			
41		1. avý jazdný pruh	11 dní																			
42		zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm zaisku a konca úseku	1 de																			
43		istenie vozovky-zamietanie	1 de																			
44		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaisky a konca, MO, ..	1 de																			
45		postrek spojovaci	8 dni																			
46		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	5 dni																			
47		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	3 dni																			
48		1. Právý jazdný pruh	18 dní																			
49		istenie vozovky-zamietanie	1 de																			
50		postrek spojovaci	8 dni																			
51		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	5 dni																			

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - II. etapa - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom výzva 26 - stránka 1

	50	Mano	Trvania	Začiatok	Koniec	Predchodcovia	Mená zdrojov	29 aug 22	5 sep 22	1												
52		ACL 16-II s dovozom rozpreštrávaním a zhutnením	3 dni					P	U	S	S	P	S	N	P	U	S	S	P	S	N	P
53		asfaltové zálievky pracovných spojov	4 dni																			
54		spevnenie krajnic kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidv	5 dni																			

