

Názov zákazky: **Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica**
- objektová skladba: STAVEBNÉ PRÁCE, CPV: 45261420 – 4 izolačné práce proti vode

časový harmonogram B1 až
B19

STAVEBNÝ OBJEKT	č.akcie plánu a rozpočtu
	Termín začatia a ukončenia stavby
B1 – Oprava betónových tesnení PK zaliatie dilatácií betónového tesnenia 15 000,0 bm; prívodný kanál Mikšová a prívodný kanál Považská Bystrica	253 919 asfaltová zalievka
doba realizácie určená fixne: 51 dní	od 2.9. do 20.10.2019
B2 – Sanácia betónových tesnení, nástreky PK - Nástreková hydroizolácia SBS, sanovaná plocha - 22 200,0 m ² prívodný kanál Mikšová a prívodný kanál Považská Bystrica	254 019 - penetral - hydroizolácia SBS
doba realizácie určená fixne: 51 dní	od 2.9. do 20.10.2019
B4 – Hať Hričov – renovácia poškodených zvislých betónových plôch Oprava poškodených betónových plôch na haťových poliach VS Hričov vplyvom starnutia betónu, érozie a klímy. Sanovaná plocha - 1010,0 m ²	254 119 sanačné hmoty - adhézný mostík - reprofilačná malta
doba realizácie určená fixne: 51 dní	od 2.9. do 20.10.2019
B5 – Odstránenie nánosov z PK PB pred vtokmi VE Zanášanie PK nánosmi pred VE Pov. Bystrica vplyvom érozno-sedimentačných procesov nad VS Hričov. Vyspravenie vjazdu, prístupu- dl. 600,0 m, odstránenie nánosov - 26 560,0 m ³	254 219
doba realizácie určená fixne: 51 dní	od 2.9. do 20.10.2019
B7 – Kotešová, Oblazov - vyčistenie zhybky Oblazovského potoka Vyčistenie objektu oblaz. zhybky od sedimentov. 2 x otvory - 2,7m x 2,0m, dl. Odstránenie naplavenín -580 5 m ³	254 719
doba realizácie	do 20.10.2019
B10 – ČS Strážov – Oprava čerpacej stanice, technológia znižovanie hladiny podzemnej vody v mestskej časti. Za hranicou životnosti. Oprava výmenou čerpadiel SSK-5, spätnéj klapky DN800, posúvača DN800	254 819 nové čerpadlá, technológia
doba realizácie	do 31.12.2019
B11 - Hvozdnica - Starovecká výpusť, oprava ovládania výpustného zariadenia a elektroinštalácie Výpusť slúži na vypúšťanie Staroveckej nádrže a Štiavnika pod PK M do Váhu. El. zariadenie zabezpečuje prevádzky-schopnosť systému ovládania. V súčasnosti sú pôvodné rozvody zastaralé, poruchové, nevyhovujú normám. Oprava nutná pre bezpečnú prevádzku.	254 919
doba realizácie určená fixne: 51 dní	od 2.9. do 20.10.2019
B12 - VS Mikšová 2 – oprava hrázde a združeného funkčného objektu Oprava výpustného objektu a hrázde.	255 019
doba realizácie	do 20.10.2019
B13 - Prečistenie odvodňovacieho systému pod Predstaroveckým zosuvom Prečistenie horizontálnych odvodňovacích vrtov.	255 119
doba realizácie	do 20.10.2019
B14 - Obnova systému TBD - pozorovacie sondy Na hrádzach kaskády sú pozorovacie sondy programu TBD, niektoré zničené, poškodené. Je potrebná ich obnova pre meranie TBD a bezpečnú prevádzku. Nové sondy treba na VS Hričove a na PK Mikšová.	255 219 pozorovacie sondy
doba realizácie	do 20.10.2019
B17 – VS Hričov, dodatočné kotvenie pilierov hate Stabilizácia pilierov hate VS Hričov proti posunutiu. Stredové piliere budú kotvené dvoma predopnutými lanovými kotvami zainjektovanými do horniny podložia. Je navrhnutých 6 ks kotiev.	kotvy
doba realizácie	do 31.12.2019
B18 - VS Hričov, oprava tesnenia dvojsegmentu pole B, C Tesnosť medzi hradicou konštrukciou a piliermi hate zabezpečujú gumové tesnenia. Oprava tesnenia je z celkovej dodávky a výmeny gumového tesnenia. Dosadací prah dvojsegmentu bude vymenený za nový.	250 419 gumové tesnenia
doba realizácie určená mimo obdobia revízie (t. j. nie v období 12.8. - 5.11.2019)	do 31.12.2019
B19 - VS Hričov, oprava synchronizácie výpustného zariadenia na haťovom poli B, C Ovládanie dvojice elektromotorov v jednom haťovom poli. Pri manipulácii dochádza k spriecheniu v dôsledku nadotáčok. Je navrhnutá synchronizácia výpustného zariadenia, ktorá zabezpečí rovnaké otáčky elektromotorov.	256 119 radiaci systém a optické prepojenie
doba realizácie	do 31.12.2019