

P.č.	Názov položky	Trvanie činnosti, minútku (v dňoch, rozdelení medzi dňom ukončenia a dňom zahájenia)	Deň zahájenia činnosti, minútku (dňom v poradí od odovzdania staveniska)	Deň ukončenia vykonávania činnosti, minútku (dňom v poradí od odovzdania staveniska)	Začiatok plynutia lehoty (odovzdanie staveniska "A" alebo "B")	Maximálna lehota plnenia stanovená obstarávateľom	Poznámka	Grafické zobrazenie priebehu výstavby, (dňi)
DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LŮŽKOVEJ ČÁSTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SNV								123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115
Odovzdanie a prevzatie staveniska "A"								
SO 01 Príprava územia	90	0	90	A				
Prípravné práce HTU	90	0	90	A				
Výrub dreva, odstraňovanie pŕoch, krovu, tráv, odstraňtie onise	30	0	30	A				
Vybúvanie komunikácií s asfaltovým krytom	30	15	45	A				
Vybúvanie komunikácií s betónovým krytom, betónových konštrukcií	30	15	45	A				
01.1 Priečky vnútroareálových rozvodov	30	30	60	A				
01.1.1 Priečka NN kabizových rozvodov	30	30	60	A				
01.1.2 Priečka vnútroareálového vodovodu	30	30	60	A				
01.1.3 Priečka HTL rozvodu plynu	30	30	60	A				
01.1.4 Priečka rozvodu mediálnálných plynov – kyslíka	30	45	75	A				
01.1.5 Priečka rozvodu mediálnálných plynov – stlačeného vzduchu	30	45	75	A				
01.2 Hubú terénne úpravy	30	60	90	A				
Mitník - Ukončenie HTU	90	0	90	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
SO 02 Hlavný objekt – Dostavba Nap SNV	640	90	730	A				
Nosná ŽB konštrukcie	210	90	300	A				
Základové konštrukcie	90	90	180	A				
Platy	30	90	120	A				
Príprava základovej škôry	15	120	135	A				
Základové dosky -0,180 -+3,020, tebné rozvody, podkladný betón	45	135	180	A				
Mitník - Ukončenie betónáže základových dosky na + 3,020	90	90	180	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
1.NP Strop na úrovni +3,680 m	30	180	210	A				
Zvislá konštrukcie	21	180	194	A				
Vodorovná konštrukcie	14	196	210	A				
1.NP Strop na úrovni +7,680 m	20	210	230	A				
Zvislá konštrukcie	14	210	224	A				
Vodorovná konštrukcie	14	216	230	A				
2.NP Strop na úrovni +11,680 m	20	230	250	A				
Zvislá konštrukcie	14	230	244	A				
Vodorovná konštrukcie	14	236	250	A				
3.NP Strop na úrovni +15,680 m	20	250	270	A				
Zvislá konštrukcie	14	250	264	A				
Vodorovná konštrukcie	14	254	270	A				
4.NP Strop na úrovni +20,680 m	30	270	300	A				
Zvislá konštrukcie	14	270	284	A				
Vodorovná konštrukcie	14	276	290	A				
Atka nad 4.NP	75	290	365	A				
Mitník - Ukončenie betónáže atky nad 4.NP	185	180	365	A	450 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A			
Stavebná časť	125	365	490	A				
Strešný plášť nad 3.NP	30	350	380	A				
Strešný plášť nad 4.NP	30	365	395	A				
Výplne otvorov, fasáda	120	370	490	A				
Mitník - SO 02 Hlavný objekt – Dostavba Nap SNV - Ukončenie stavebných prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy 6.1	125	365	490	A	490 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A			
Mitník - SO 02 Hlavný objekt – Dostavba Nap SNV - Podpis Protokolu „Shell and Core“	195	365	560	A	560 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A	70 dní od ukončenia stavebných prác		
Obvodový plášť - Kontaktný zatepľovací systém	120	430	550	A	550 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A			
Mitník - Ukončenie kontaktného zatepľovacieho systému na fasáde	120	430	550	A	550 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A			
Klmpiarcke konštrukcie, fasáda	60	490	550	A				
Hydroizolácia spodnej stavy, ochranná vrstva hydroizolácie	60	240	300	A				
SDK priečky, konštrukcia priečky, jednotnárny zákup SDK	180	430	600	A				
SDK priečky, uzavretie priečok	180	480	660	A				
Mitník - SDK priečky, záštop, uzavretie priečok	240	420	660	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
Podhlád - montáž konštrukcie podhládov	180	505	685	A				
SDK podhlád - montáž kaset	120	580	700	A				
Ostatné podhlády	120	580	700	A				
Elektromontáž silnoprúd - káblové rozvody	270	390	660	A				
Elektromontáž silnoprúd - rozvádzače,	270	390	660	A				
Elektromontáž silnoprúd - kompletáž, koncové prvky	180	550	730	A				
SLB (Štruktúrovaná kabeľáž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kábelové rozvody	270	390	660	A				
SLB (Štruktúrovaná kabeľáž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kompletáž, koncové prvky	180	550	730	A				
VZT rozvody	270	390	660	A				
VZT štrôpna, technologicke zaradenia	270	405	675	A				
Mitník - VZT štrôpna, osadené a namontované technologicke zaradenia	270	405	675	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
VZT kompletáž, koncové prvky	180	535	715	A				
Vnútorný vodovod, požarný vodovod - technológia, rozvody	300	300	600	A				
Vnútorný vodovod kompletáž - zariadeniace predmety, hydranty	180	535	715	A				
Vnútorná kanalizácia, rozvody	360	240	600	A				
Vnútorná kanalizácia - zariadeniace predmety,	180	535	715	A				
Plynové kotláreň, vnútorný plynovod	300	300	600	A				
Technologické zariadenie teplna, chladiča, tepelné čerpadla, chiller - osadené a namontované technologicke zaradenia	300	300	600	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
Mitník - Technologická zariadenia teplna, chladiča, tepelné čerpadla, chiller - osadené a namontované technologicke zaradenia	300	300	600	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
Vykurovanie, chladenie - technológia, rozvody	300	300	600	A				
Vykurovanie, chladenie - kompletáž	180	541	721	A				
Potery, izolácie podláh,	180	420	600	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
Mitník - Potery, izolácie podláh,	610	410	600	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
Keramicke obklady, dlažby	90	610	700	A				
sPVC obklady stien	90	625	715	A				
Náštupné vstupy podláh - ostatné	90	610	700	A				
Mitník - Náštupné vstupy podláh - ukončenie pokladky plôch	180	520	700	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
Interiérové zámočnicke konštrukcie, zábradlia	120	580	700	A				
Exteriérové zámočnicke konštrukcie, zábradlia	120	580	700	A				
Interiérové zasklené steny	90	631	721	A				
Osadenie dverí	90	610	700	A				
Maľby	120	565	685	A				
Mechanická ochrana stien + madlá	90	631	721	A				
Súpojacia vrstva	180	541	721	A				
PS 01 EPS - Elektrická požiarňa signalizácia (časť pre SO 02)	300	421	721	A				
EPS - kabeľáž (časť pre SO 02)	300	300	600	A				
EPS - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 02)	180	541	721	A				
PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru (časť pre SO 02)	421	300	721	A				
HSP - kabeľáž (časť pre SO 02)	300	300	600	A				
HSP - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 02)	180	541	721	A				
PS 03 Technologická vŕťahov a pŕosín (V1-V4) (časť pre SO 02)	180	520	700	A				
Technologická vŕťahov a pŕosín (V1-V4) (časť pre SO 02)	180	520	700	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
Mitník - Technologická vŕťahov a pŕosín (V1-V4) - montáž dverí a kabíny (časť pre SO 02)	180	520	700	A	Termin v zmysle ponuky vo VO			
PS 04 MaR - Meranie a regulácia (časť pre SO 02)	421	300	721	A				
MaR rozvody (časť pre SO 02)	300	300	600	A				
MaR kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 02)	180	541	721	A				
PS 05 Rozkresenie kyslíkovej stanice a rozvod kyslíka	180	420	600	A				
PS 06 Kompresionná a vakuová stanica	180	420	600	A				
PS 07 Zdroj oxidu uhličitého (CO2)	180	420	600	A				
PS 08 Rozvody medicínálných plynov	180	420	600	A				
PS 10 Parkovací systém	90	610	700	A				
PS 11 Medicínska technológia (v rozsahu Diela dodávateľa stavby)	180	541	721	A				
Odovzdanie a prevzatie staveniska "B" - 30 dní od odovzdania staveniska "A"								
SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti Nap	60	0	60	B				
Vybúvanie podhládov, murovaných priečok, podláh	60	0	60	B				
Mitník - Vybúvanie podhládov, murovaných priečok, podláh	60	0	60	B	Termin v zmysle ponuky vo VO			
Pomocná osobná konštrukcia, vyhradenie priestorov v stropoch a obvodovom plášti	60	60	120	B				
Vybúvanie nových okenných otvorov	60	90	150	B				
Strešný plášť	45	135	180	B				
Výplne otvorov, fasáda	60	120	180	B				
Obvodový plášť - Kontaktný zatepľovací systém	90	150	240	B				
Klmpiarcke konštrukcie, fasáda	30	210	240	B				
SDK priečky, konštrukcia priečky, jednotnárny zákup SDK	90	180	270	B				
SDK priečky, uzavretie priečok	30	270	300	B				
Mitník - SDK priečky, záštop, uzavretie priečok	60	240	300	B	Termin v zmysle ponuky vo VO			
Podhlád - montáž konštrukcie podhládov	30	300	330	B				
SDK podhlád - montáž kaset	30	300	330	B				
Ostatné podhlády	30	300	330	B				
Elektromontáž silnoprúd - káblové rozvody	90	210	300	B				
Elektromontáž silnoprúd - rozvádzače, záštopný zdroj	90	240	330	B				
Elektromontáž silnoprúd - kompletáž, koncové prvky	60	300	360	B				
SLB (Štruktúrovaná kabeľáž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kábelové rozvody	90	210	300	B				
SLB (Štruktúrovaná kabeľáž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kompletáž, koncové prvky	60	300	360	B				
VZT a klimatizácia - rozvody	120	180	300	B				
VZT a klimatizácia, technologicke zaradenia	90	210	300	B				
Mitník - VZT a klimatizácia, technologicke zaradenia, osadené a namontované technologicke zaradenia	120	180	300	B	Termin v zmysle ponuky vo VO			
VZT a klimatizácia kompletáž, koncové prvky	60	300	360	B				
Vnútorný vodovod, požarný vodovod - technológia, rozvody	120	180	300	B				
Vnútorný vodovod kompletáž - zariadeniace predmety, hydranty	60	300	360	B				
Vnútorná kanalizácia, rozvody	120	180	300	B				
Vnútorná kanalizácia - zariadeniace predmety,	60	300	360	B				
Napájanie na osvetľovací zdroj tepla	120	180	300	B				
Vykurovanie, - technológia, rozvody	120	180	300	B				
Vykurovanie, vykurovacie telesá - kompletáž	30	330	360	B				
Potery, izolácie podláh,	30	270	300	B				
Keramicke obklady, dlažby	30	300	330	B				
Náštupné vstupy podláh	30	300	330	B				
Mitník - Náštupné vstupy podláh - ukončenie pokladky plôch	180	330	330	B	Termin v zmysle ponuky vo VO			
Interiérové zámočnicke konštrukcie, zábradlia	30	270	300	B				
Exteriérové zámočnicke konštrukcie, zábradlia	30	270	300	B				
Interiérové zasklené steny	30	330	360	B				
Osadenie dverí	30	330	360	B				
sPVC obklady stien	30	330	360	B				
Mechanická ochrana stien + madlá	30	330	360	B				
Maľby	30	300	330	B				
Mitník - Ukončenie 100% rozsahu stavebných prác na SO 03 (stavebná časť + profesia, vrátane dokladov ku kolaudácii)	365	0	365	B	365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B			
PS 01 EPS - Elektrická požiarňa signalizácia (časť pre SO 03)	90	240	330	B				
EPS - kabeľáž (časť pre SO 03)	30	240	300	B				
EPS - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 03)	30	300	330	B				
Mitník - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 01 EPS - Elektrická požiarňa signalizácia (časť pre SO 03, vrátane dokladov ku kolaudácii)	125	240	365	B	365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B			
PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru (časť pre SO 03)	90	240	330	B				
HSP - kabeľáž (časť pre SO 03)	60	240	300	B				
HSP - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 03)	30	300	330	B				
Mitník - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru (časť pre SO 03, vrátane dokladov ku kolaudácii)	125	240	365	B	365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B			
PS 03 Technologická vŕťahov a pŕosín (V5) (časť pre SO 03)	90	240	330	B				
Technologická vŕťahov a pŕosín (V5) (časť pre SO 03)	90	240	330	B	365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B			
Mitník - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 03 Technologická vŕťahov a pŕosín (V5) (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii	125	240	365	B	365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B			
PS 04 MaR - Meranie a regulácia (časť pre SO 03)	90	240	330	B				
MaR rozvody (časť pre SO 03)	30	300	330	B				
MaR kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 03)	30	300	330	B				
Mitník - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 04 MaR - Meranie a regulácia (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii	125	240	365	B	365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B			
Mit								

HMG - Príloha č.1 k Míľnikom „Shell and Core“.

Špecifikácia - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“.

SO 02 Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV

- Výkop stavebnej jamy vrátane zabezpečenia stavebnej jamy
 - Základové konštrukcie – hĺbkové, plošné, kombinované
 - Uzemňovacia sústava
 - Uzemňovacia sústava pod zemou a zabudovaná v železobetónovej konštrukcii,
 - Nosný konštrukčný skelet budovy a nosné steny, skelet budovy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, komunikačné jadrá (schodiská, výťahové šachty)
 - Hydroizolačný systém objektu proti vode a zemnej vlhkosti plniaci aj funkciu proti radónovej izolácie (vzduchotesná realizácia vhodného typu izolácie proti vode a zemnej vlhkosti s použitím systémových doplnkov, utesnením dilatačných škár a prestupov inžinierskych sietí)
 - Fasáda – výplne vonkajších otvorov konštrukcií, okná, exteriérové dvere, prípadne hliníková presklená fasáda (v prípade integrovaného tienenia v dutine zasklenia so zabudovaným tienením, v prípade exteriérového tienenia bez nutnosti inštalácie tienenia) v prípade potreby vynechané montážne otvory pre inštaláciu nadrozmerných technológií a realizáciu dokončenia do FFO štandardu pričom plocha uzavretej fasády nesmie byť menšia ako 85% celkovej plochy fasády*, bez kontaktného zatepľovacieho systému, bez odvetranej fasády.
 - Strecha – strešný plášť podľa jednotlivých projektovaných skladieb bez dokončenia atík a detailov, pri zelených strechách bez vegetačných vrstiev, vrátane súvisiacich:
 - o systémových doplnkov a prestupov
 - o bezpečnostných prvkov (zábradlia, bezpečnostné kotviace body)
 - o vrátane vykonania kontrolných skúšok a prehliadok
 - Hlavné vertikálne potrubné vedenia medzi strechou a strojovňou (UK, CHL, ZTI, ELI – žľaby hlavných vertikálnych trás v stúpačkách) vedené od zdroja v hlavných jadrách/šachtách v súlade s projektovou dokumentáciou.
 - Komunikačné jadrá, schodiská, výťahové šachty
- (hlavné nosné konštrukcie bez povrchových úprav, bez finálnych zámočnických výrobkov a technológie)

SO 05 Energoblok

- Výkop stavebnej jamy vrátane zabezpečenia stavebnej jamy
 - Základové konštrukcie – hĺbkové, plošné, kombinované
 - Uzemňovacia sústava
 - Uzemňovacia sústava pod zemou a zabudovaná v železobetónovej konštrukcii,
 - Nosný konštrukčný skelet budovy a nosné steny, skelet budovy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, komunikačné jadrá (schodiská, výťahové šachty)
 - Hydroizolačný systém objektu proti vode a zemnej vlhkosti plniaci aj funkciu proti radónovej izolácie (vzduchotesná realizácia vhodného typu izolácie proti vode a zemnej vlhkosti s použitím systémových doplnkov, utesnením dilatačných škár a prestupov inžinierskych sietí)
 - Fasáda – výplne vonkajších otvorov konštrukcií, okná, exteriérové dvere, prípadne hliníková presklená fasáda (v prípade integrovaného tienenia v dutine zasklenia so zabudovaným tienením, v prípade exteriérového tienenia bez nutnosti inštalácie tienenia) v prípade potreby vynechané montážne otvory pre inštaláciu nadrozmerných technológií a realizáciu dokončenia do FFO štandardu pričom plocha uzavretej fasády nesmie byť menšia ako 85% celkovej plochy fasády*, bez kontaktného zatepľovacieho systému, bez odvetranej fasády.
 - Strecha – strešný plášť podľa jednotlivých projektovaných skladieb bez dokončenia atík a detailov, pri zelených strechách bez vegetačných vrstiev, vrátane súvisiacich:
 - o systémových doplnkov a prestupov
 - o bezpečnostných prvkov (zábradlia, bezpečnostné kotviace body)
 - o vrátane vykonania kontrolných skúšok a prehliadok
- (hlavné nosné konštrukcie bez povrchových úprav, bez finálnych zámočnických výrobkov a technológie)

SO 07 Silnoprúdové rozvody,

07.1 VN Prípojka

VN prípojka – ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka kábla, zásyp na úroveň HTU, bez napojenia kábla na oboch koncoch, bez skúšok a dokladov k zapojeniu

SO 08 Slaboprúdová prípojka

Montáž kábla, bez napojenia kábla na oboch koncoch, bez skúšok a dokladov k zapojeniu

SO 09 Areálový vodovod

Ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka vodovodného potrubia, zásyp na úroveň HTU, bez skúšok a dokladov k zapojeniu

SO 10 Areálová kanalizácia

Ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka kanalizačného potrubia, zásyp na úroveň HTU, osadené šachtové dna a skruže na úroveň HTU, bez kónusov a poklopov, bez skúšok a dokladov k zapojeniu

SO 11 Areálový plynovod

Ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka/montáž plynového potrubia, zásyp na úroveň HTU, bez skúšok a dokladov k zapojeniu