

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Univerzity Komenského na Vajanského nábreží 10, Bratislava  
- adaptácia objektu pre potreby výučby UK

Identifil	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Náklady	Štvrť. 3, 2025 júl   aug   sep	Štvrť. 4, 2025 okt   nov   dec	Štvrť. 1, 2026 jan   feb   mar	Štvrť. 2, 2026 apr   máj   jún	Štvrť. 3, 2026 júl   aug   sep	Štvrť. 4, 2026 okt   nov   dec	Štvrť. 1, 2027 jan   feb
0		<b>Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Univerzity Komenského na Vajanského nábreží 10, Bratislava - adaptácia objektu pre potreby výučby UK</b>	<b>386,88 dni?</b>	<b>Po 11.8.25</b>	<b>Pi 29.1.27</b>	<b>6 457 015,73 €</b>							
1		<b>1 Hlavný objekt – pôvodná budova</b>	<b>387 dni</b>	<b>Po 11.8.25</b>	<b>Pi 29.1.27</b>	<b>€5 701 794,06</b>							
2		1.1 Míľnik 1 - ukončenie izolácií spodnej stavby proti vode	1 deň	Pi 4.9.26	Ne 6.9.26	€0,00							
3		1.2 Míľnik 2 - ukončenie fasády objektu	1 deň	Ut 24.11.26	Str 25.11.26	€0,00							
4		<b>1.3 Stavebná časť</b>	<b>385,88 dni</b>	<b>Po 11.8.25</b>	<b>Št 28.1.27</b>	<b>€4 086 749,99</b>							
5		<b>1.3.1 HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>352,88 dni</b>	<b>Ne 17.8.25</b>	<b>Po 21.12.26</b>	<b>€2 035 469,29</b>							
6		1.3.1.1 1 - Zemné práce	53 dni	Po 15.9.25	Str 26.11.25	€20 456,88							
7		1.3.1.2 2 - Zakladanie	48 dni	Po 29.9.25	Str 3.12.25	€12 169,08							
8		1.3.1.3 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	105 dni	Ne 12.10.25	Št 5.3.26	€101 524,84							
9		1.3.1.4 4 - Vodorovné konštrukcie	140 dni	Št 25.9.25	Str 6.5.26	€230 052,53							
10		1.3.1.5 5 - Komunikácie	25 dni	Ut 25.8.26	Pi 25.9.26	€13 703,94							
11		1.3.1.6 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	220 dni	Ne 25.1.26	Ut 24.11.26	€1 059 241,20							
12		1.3.1.7 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	354 dni	Ne 17.8.25	Po 21.12.26	€567 738,36							
13		1.3.1.8 99 - Presun hmôt HSV	340 dni	Ne 17.8.25	Ut 1.12.26	€30 582,46							
14		<b>1.3.2 PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>354,88 dni</b>	<b>Ut 9.9.25</b>	<b>Št 14.1.27</b>	<b>€1 741 103,30</b>							
15		1.3.2.1 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	250 dni	Po 22.9.25	Pi 4.9.26	€48 018,18							
16		1.3.2.2 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	25 dni	Po 15.9.25	Str 22.7.26	€2 527,21							
17		1.3.2.3 713 - Izolácie tepelné	150 dni	Ut 16.9.25	Po 19.10.26	€23 127,53							
18		1.3.2.4 714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	30 dni	Po 19.10.26	Pi 27.11.26	€115 113,88							
19		1.3.2.5 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	20 dni	Po 21.9.26	Ut 29.12.26	€4 320,57							
20		1.3.2.6 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	20 dni	Po 12.10.26	Pi 6.11.26	€10 133,90							
21		1.3.2.7 762 - Konštrukcie tesárske	35 dni	Ne 9.8.26	Str 23.9.26	€30 383,69							
22		1.3.2.8 763 - Konštrukcie - drevostavby	42 dni	Ut 23.6.26	Str 19.8.26	€101 812,08							
23		1.3.2.9 764 - Konštrukcie klampiarske	84 dni	Št 11.6.26	Pi 2.10.26	€95 548,45							
24		1.3.2.10 766 - Konštrukcie stolárske	193 dni	Po 15.9.25	Str 10.6.26	€673 468,37							
25		1.3.2.11 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	202 dni	Ut 9.9.25	Št 14.1.27	€224 836,33							
26		1.3.2.12 771 - Podlahy z dlaždíc	43 dni	Po 5.10.26	Str 2.12.26	€35 721,60							
27		1.3.2.13 773 - Podlahy z liateho teraca	84 dni	Ut 7.7.26	Str 28.10.26	€173 150,43							
28		1.3.2.14 775 - Podlahy vlysové a parketové	42 dni	Po 9.11.26	Ut 5.1.27	€124 655,80							
29		1.3.2.15 776 - Podlahy povlakové	20 dni	Ut 6.10.26	Po 2.11.26	€9 268,66							
30		1.3.2.16 781 - Obklady	31 dni	Po 14.9.26	Pi 23.10.26	€22 821,55							
31		1.3.2.17 783 - Nátery	8 dni	Ut 1.9.26	Str 9.9.26	€1 736,52							
32		1.3.2.18 784 - Maľby	75 dni	Ne 6.9.26	Str 6.1.27	€44 458,55							
33		<b>1.3.3 M - Práce a dodávky M</b>	<b>271,88 dni</b>	<b>Ne 7.9.25</b>	<b>Po 21.9.26</b>	<b>€79 907,00</b>							
34		1.3.3.1 33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	52 dni	Po 13.7.26	Po 21.9.26	€62 685,00							

Projekt: P2118  
Dátum: Št 15.5.25

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Externé úlohy

Externý medzník

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Univerzity Komenského na Vajanského nábreží 10, Bratislava  
- adaptácia objektu pre potreby výučby UK

Identifil	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Náklady	Štvrť. 3, 2025			Štvrť. 4, 2025			Štvrť. 1, 2026			Štvrť. 2, 2026			Štvrť. 3, 2026			Štvrť. 4, 2026			Štvrť. 1, 2027	
							júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb
35		1.3.3.2 N00 - Demontáže profesií	55 dni	Ne 7.9.25	Št 20.11.25	€17 222,00																				
36		1.3.4 OST - Ostatné	385,88 dni	Po 11.8.25	Št 28.1.27	€230 270,40																				
37		1.3.4.1 O01 - Ostatné + Ostatné náklady	386 dni	Po 11.8.25	Št 28.1.27	€230 270,40																				
38		1.4 Vzduchotechnika	42 dni	Po 13.4.26	Ut 9.6.26	€292 559,88																				
39		1.5 Vykurovanie	250 dni	Po 24.11.25	Str 4.11.26	€272 629,99																				
40		1.6 Zdravotechnika	315 dni	Ne 19.10.25	Ut 29.12.26	€189 422,49																				
41		1.7 Plynoinštalácia	35 dni	Ut 26.8.25	Str 9.9.26	€23 425,70																				
42		1.8 Elektroinštalácie NN / E10.1 Elektroinštalácie SLP	350 dni	Po 11.8.25	Str 9.12.26	€670 519,63																				
43		1.9 Uzemnenie merania plynu	20 dni	Ut 20.1.26	Po 16.2.26	€7 830,83																				
44		1.10 EPS	30 dni	Po 18.8.25	Pi 2.10.26	€79 276,26																				
45		1.11 HSP	15 dni?	Po 10.8.26	Pi 28.8.26	€43 301,76																				
46		1.12 Krajinná architektúra	35 dni	Ut 25.8.26	Št 8.10.26	€33 266,55																				
47		1.13 Závlahy	8 dni	Po 28.9.26	Str 7.10.26	€2 810,98																				
48		2 PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ	329 dni?	Po 1.9.25	Ut 1.12.26	€755 221,67																				
49		2.1 Stavebná časť	328,88 dni	Po 1.9.25	Ut 1.12.26	€596 263,16																				
50		2.1.1 HSV - Práce a dodávky HSV	138,88 dni	Po 1.9.25	Št 12.3.26	€427 818,36																				
51		2.1.1.1 1 - Zemné práce	45 dni	Po 8.9.25	Pi 7.11.25	€58 635,39																				
52		2.1.1.2 2 - Zakladanie	35 dni	Po 1.9.25	Pi 14.11.25	€259 031,78																				
53		2.1.1.3 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	25 dni	Po 3.11.25	Pi 5.12.25	€45 439,18																				
54		2.1.1.4 4 - Vodorovné konštrukcie	18 dni	Po 17.11.25	Str 31.12.25	€24 807,73																				
55		2.1.1.5 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	35 dni	Po 22.12.25	Pi 6.2.26	€6 530,89																				
56		2.1.1.6 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	84 dni	Po 1.9.25	Št 12.3.26	€11 385,15																				
57		2.1.1.7 99 - Presun hmôt HSV	89 dni	Po 1.9.25	Št 26.2.26	€21 988,24																				
58		2.1.2 PSV - Práce a dodávky PSV	281,88 dni	Pi 31.10.25	Št 26.11.26	€143 844,80																				
59		2.1.2.1 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 dni	Po 22.12.25	Po 19.1.26	€12 364,20																				
60		2.1.2.2 712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	12 dni	Po 3.11.25	Pi 19.12.25	€13 398,15																				
61		2.1.2.3 713 - Izolácie tepelné	20 dni	Pi 31.10.25	Po 26.1.26	€19 165,82																				
62		2.1.2.4 714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	25 dni	Str 20.5.26	Ut 23.6.26	€24 719,66																				
63		2.1.2.5 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 dni	Str 30.9.26	Št 1.10.26	€452,54																				
64		2.1.2.6 762 - Konštrukcie tesárske	5 dni	Po 12.10.26	Pi 16.10.26	€3 555,09																				
65		2.1.2.7 763 - Konštrukcie - drevostavby	7,13 dni	Št 13.8.26	Pi 21.8.26	€1 410,98																				
66		2.1.2.8 766 - Konštrukcie stolárske	4 dni	Po 23.11.26	Št 26.11.26	€2 000,38																				
67		2.1.2.9 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 dni	Str 17.12.25	Str 13.5.26	€46 538,14																				
68		2.1.2.10 771 - Podlahy z dlaždíc	15 dni	Št 24.9.26	Ut 13.10.26	€16 783,74																				
69		2.1.2.11 773 - Podlahy z liateho teraca	10 dni	Str 14.10.26	Ut 27.10.26	€3 456,10																				
70		2.1.3 Ostatné náklady	329 dni	Po 1.9.25	Ut 1.12.26	€24 600,00																				
71		2.2 Vzduchotechnika	34,88 dni	Ut 22.9.26	Pi 6.11.26	€74 337,07																				
72		2.2.1 D3 - Vetranie prednáškovej sály na 1.pp	25 dni	Ut 22.9.26	Pi 23.10.26	€69 297,58																				

Projekt: P2118  
Dátum: Št 15.5.25

Úloha		Súhrn projektu		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
Rozdeliť		Externé úlohy		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Priebeh	
Medzník		Externý medzník		Manuálna úloha		Iba začiatoč		Manuálny priebeh	
Súhrn		Neaktívna úloha		Iba trvanie		Iba dokončiť			

Identifil	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Náklady	Štvrť. 3, 2025 júl aug sep	Štvrť. 4, 2025 okt nov dec	Štvrť. 1, 2026 jan feb mar	Štvrť. 2, 2026 apr máj jún	Štvrť. 3, 2026 júl aug sep	Štvrť. 4, 2026 okt nov dec	Štvrť. 1, 2027 jan feb
73		2.2.2 D11 - Ostatné - Skúšky a uvedenie do prevádzky	35 dni	Ut 22.9.26	Pi 6.11.26	€5 039,49							
74		2.3 Vykurovanie	64,88 dni	Ut 11.8.26	Št 5.11.26	€18 233,62							
75		2.3.1 D1 - 1. ZARIADENIA	35 dni	Ut 11.8.26	Pi 25.9.26	€60,58							
76		2.3.2 D2 - 2. ČERPADLÁ	35 dni	Ut 11.8.26	Pi 25.9.26	€527,35							
77		2.3.3 D3 - 3. ARMATÚRY ZÁVITOVÉ	35 dni	Ut 11.8.26	Pi 25.9.26	€1 794,96							
78		2.3.4 D4 - 4. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE napr. Oventrop (alebo ekvivalent)	35 dni	Ut 11.8.26	Pi 25.9.26	€2 219,87							
79		2.3.5 D5 - 5. POTRUBIE - napr. VIEGA uhlíková oceľ (alebo ekvivalent)	35 dni	Ut 11.8.26	Pi 25.9.26	€1 379,60							
80		2.3.6 D6 - 6. TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA	35 dni	Ut 11.8.26	Pi 25.9.26	€703,30							
81		2.3.7 D7 - 7. OSTATNÉ NÁKLADY(Skúšky a uvedenie do prevádzky)	45 dni	Ut 11.8.26	Št 5.11.26	€11 547,96							
82		2.4 Elektroinštalácie NN / E10.1 Elektroinštalácie SLP	25 dni	Po 3.11.25	Ut 1.12.26	€62 934,36							
83		2.5 HSP	10 dni	Po 26.10.26	Pi 6.11.26	€1 031,39							
84		2.6 EPS	25 dni	Po 5.10.26	Pi 6.11.26	€2 422,07							

Projekt: P2118  
Dátum: Št 15.5.25

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Externé úlohy

Externý medzník

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh