

HARMONOGRAM:

STAVBA: Rekonštrukcia ciest a mostov II\_526 Devičie - Senohrad a II\_527 Dobrá Niva - Senohrad I. etapa

rev. č.1

| Ident | Názov<br>dodávateľa | Názov úlohy  | Trvanie  | Začiatok    | Dokončenie   | jún 2025 | júl 2025 | august 2025 | september 2025 | október 2025 | november 2025 | december 2025 | január 2026 |        |        |        |       |        |       |        |
|-------|---------------------|--|----------|-------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|       |                     |  |          |             |              | 8 jún    | 22 jún   | 6 júl       | 20 júl         | 3 aug        | 17 aug        | 31 aug        | 14 sep      | 28 sep | 12 okt | 26 okt | 9 nov | 23 nov | 7 dec | 21 dec |
| 1     |                     | PROJEKT: Rekonštrukcia mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. Etapa | 164 dni? | Po 30.6.25  | Str 10.12.25 |          |          |             |                |              |               |               |             |        |        |        |       |        |       |        |
| 2     |                     | SO 527-034.01 Rekonštrukcia mosta v km 68,338  | 59 dni   | Pi 3.10.25  | Ne 30.11.25  |          |          |             |                |              |               |               |             | 3.10   |        |        |       |        |       | 30.11  |
| 3     |                     | TE 04 - Zhotovenie nového stavu  | 46 dni   | Pi 3.10.25  | Po 17.11.25  |          |          |             |                |              |               |               |             | 3.10   |        |        |       |        |       | 17.11  |
| 4     |                     | TE 04 - Zhotovenie príslušenstva a úprav v okolí mosta   | 13 dni   | Ut 18.11.25 | Ne 30.11.25  |          |          |             |                |              |               |               |             |        |        | 18.11  |       |        |       | 30.11  |
| 5     |                     | SO 527-035.01 Rekonštrukcia mosta v km 68,338  | 99 dni   | Str 3.9.25  | Str 10.12.25 |          |          |             |                |              |               |               |             | 3.9    |        |        |       |        |       | 10.12  |
| 6     |                     | TE 02 - Búracie práce  | 13 dni   | Str 3.9.25  | Po 15.9.25   |          |          |             |                |              |               |               |             | 3.9    |        |        |       |        |       | 15.9   |
| 7     |                     | TE 03 - Zhotovenie nového stavu  | 71 dni   | Pi 26.9.25  | Pi 5.12.25   |          |          |             |                |              |               |               |             | 26.9   |        |        |       |        |       | 5.12   |
| 8     |                     | TE 04 - Zhotovenie príslušenstva a úprav v okolí mosta   | 26 dni   | So 15.11.25 | Str 10.12.25 |          |          |             |                |              |               |               |             |        |        | 15.11  |       |        |       | 10.12  |
| 9     |                     | SO 527-036.01 Rekonštrukcia mosta v km 68,338  | 123 dni? | Po 30.6.25  | Št 30.10.25  |          |          |             |                |              |               |               |             |        |        |        |       |        |       |        |
| 10    |                     | TE 03 - Zhotovenie nového stavu  | 111 dni  | Po 30.6.25  | So 18.10.25  | 30.6     |          |             |                |              |               |               |             |        |        | 18.10  |       |        |       |        |
| 11    |                     | TE 04 - Zhotovenie príslušenstva a úprav v okolí mosta   | 43 dni   | Št 18.9.25  | Št 30.10.25  |          |          |             |                |              |               |               |             | 18.9   |        |        |       |        |       | 30.10  |
| 12    |                     | TE 05 - Dokončovacie práce   | 44 dni   | Po 30.6.25  | Ut 12.8.25   | 30.6     |          |             |                |              |               |               |             |        |        | 12.8   |       |        |       |        |
| 13    |                     | SO 527.01 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701-75,454  | 42 dni   | Po 20.10.25 | Ne 30.11.25  |          |          |             |                |              |               |               |             |        |        |        |       |        |       |        |
| 14    |                     | Rámový priepust P21955 - kpl   | 35 dni   | Po 20.10.25 | Ne 23.11.25  |          |          |             |                |              |               |               |             | 20.10  |        |        |       |        |       | 23.11  |
| 15    |                     | Zvodidlá   | 32 dni   | Št 30.10.25 | Ne 30.11.25  |          |          |             |                |              |               |               |             | 30.10  |        |        |       |        |       | 30.11  |
| 16    |                     | Trvalé dopravné značenie   | 32 dni   | Št 30.10.25 | Ne 30.11.25  |          |          |             |                |              |               |               |             | 30.10  |        |        |       |        |       | 30.11  |
| 17    |                     | Dokončovacie práce   | 32 dni   | Št 30.10.25 | Ne 30.11.25  |          |          |             |                |              |               |               |             | 30.10  |        |        |       |        |       | 30.11  |