

**Železnice Slovenskej republiky**  
Generálne riaditeľstvo  
Odbor investorský  
Klemensova 8  
813 61 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave dňa:

516/1814/2021/11/Gf

RNDr. Greifová  
02/5020 1812  
[greifova@reming.sk](mailto:greifova@reming.sk)

17.02.2021

VEC: „ŽSR, Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“

- Oznámenie a žiadosť o posun termínu dodania PD v stupni DSP pre stavbu A z dôvodu COVID-19

Na základe zmluvy o dielo č. 18/18/1814 uzavretej dňa 15.10.2018 medzi Vami ako objednávatelom a nami ako zhotoviteľom (ďalej len „ZoD“) má naša spoločnosť vyhotoviť a dodať projektovú dokumentáciu, zabezpečiť súvisiacu inžiniersku činnosť, majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre Dielo: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“.

Podľa bodu 2.2.2 Čl.2 *Miesto a čas plnenia predmetu ZoD* je zmluvný termín dodania projektovej dokumentácie v stupni DSP do 5 mesiacov od dodania schvaľovacieho rozhodnutia MDV SR k DSZ/DÚR Zhotoviteľovi. Pre stavbu A „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“. Pre stavbu A bolo dňa 6.10.2020 doručený schvaľovací protokol k DSZ/DÚR vydaný MDV SR na adresu sídla našej spoločnosti, tzn. podľa **zmluvných termínov** sme povinní dodať PD v stupni **DSP pre stavbu A do 05.03.2021**.

Týmto listom Vám oznamujeme, že nebude možné splniť dodanie DSP pre stavbu A dňa 05.03.2021 z dôvodu, že hlavný projektant nášho subdodávateľa Ing. Čabala je COVID-19 pozitívny s akútnym prejavom ochorenia, tzn. nie je možné zo zdravotných dôvodov pokračovať a vykonávať projekčné práce.

Zároveň nám dňa 15.02.2021 riaditeľ spoločnosti SUDOP Košice, a. s. písomne oznámil, že služby poskytované spoločnosťou SUDOP Košice, a.s. budú výrazne obmedzené z dôvodu, že okrem Ing. Čabalu sú aj ďalší kľúčoví projektanti z dôvodu ochorenia COVID-19 buď PN alebo v karanténe, či na povinnej OČR (Ing. Lapár, Ing. Zajac, Ing. Lakatošová), s tým, že aktuálne nie je možné ani určiť dátum, kedy budú vedieť opätovne pokračovať v projekčných prácach. Aktuálne je cieľom spoločnosti SUDOP Košice, a.s. prijať všetky nevyhnutné, ciele interné opatrenia pre zamedzenie šírenia ochorenia ďalej.

Vzhľadom na vyššie uvedené a aj s ohľadom na súčasnú situáciu a platné obmedzenia (poukazujúc na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie na území SR a stále trvajúceho núdzového stavu, aktuálne od 8.2.2021 predĺženie o ďalších 40 dní, t. j. do 19.03.2021) Vám oznamujeme, že z vyššie uvedených dôvodov (ochorenie zamestnancov nášho subdodávateľa)

nie je možné presne určiť termín dodania finálnej verzie diela, aktuálne môžeme len odhadovať posun termínu dodania diela minimálne o 21 dní, t. j. do 26.03.2021, ide najmä o objekty, ktoré nám spracováva náš subdodávateľ spol. SUDOP Košice, a. s.

Napriek vyššie uvedenému Vám týmto listom chceme garantovať, že vyviníme maximálne úsilie na to, aby z našej strany nevznikali neopodstatnené prekážky pri plnení záväzkov a odovzdali sme Vám čo najskôr finálne dielo. O vývoji situácie u nášho subdodávateľa Vás bude priebežne informovať prostredníctvom komunikácie manažérov projektu na našej strane (Ing. Pallaj) a Vašej strane (Ing. Miček).

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom



REMIING  
CONSULTING A.S.  
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Ing. Jozef Nižňan  
podpredseda predstavenstva  
a výrobný riaditeľ