

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Data wydania: 18-06-2025r.

Waluta Kontraktu: PLN
 Kwoty w tabeli nie zawierają VAT
 Kwota wynagrodzenia wg Kontraktu (bez VAT)

		Podpisanie umowy:		Zakończenie umowy:		Nr HRF																													
		29.04.2025		31.12.2026		1																													
i.p.	Zadania / pozycje kosztów	Rozpoczęcie prac		Zakończenie prac		Wartość		Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień								
		29.04.2025	31.12.2026	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026						
PLN NETTO								Odbiorcy końc.																											
1	Całość zadania					37 740 000,00						580 700,00	1 235 276,84	1 799 691,05	5 675 541,05	5 536 357,85	1 952 321,44	7 991 023,41	2 255 326,74	1 872 076,11	2 755 379,81	3 136 879,80	1 199 311,93	961 011,93	70 000,00	70 000,00	203 600,00	535 500,00							
1	Rurociąg wody geotermalnej					4 281 700,00									1 539 492,73	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88						
	- Rurociąg wody geotermalnej - dokumentacja projektowa					261 600,00										261 600,00																			
1.1	Dokumentacja projektowa	29.04.2025	31.12.2025			237 800,00																													
1.2	Uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień	29.04.2025	31.12.2025			23 800,00																													
	- Rurociąg wody geotermalnej - sieci					4 020 100,00										1 277 892,73	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88	442 167,88						
1.3	Odcinek nr 1 - Odcwert GT1 - Ciepłownia al. 600-lecia 70 (1-2)	29.04.2025	31.08.2026			1 571 900,00										511 007,55	176 815,41	176 815,41	176 815,41	176 815,41	176 815,41	176 815,41	176 815,41	176 815,41	176 815,41	176 815,41	176 815,41	176 815,41	176 815,41						
1.4	Odcinek nr 2 - Odcwert GT2 - Ciepłownia al. 600-lecia 70 (2-3)	29.04.2025	31.08.2026			2 359 000,00										766 885,18	265 352,47	265 352,47	265 352,47	265 352,47	265 352,47	265 352,47	265 352,47	265 352,47	265 352,47	265 352,47	265 352,47	265 352,47	265 352,47						
1.5	Światłowod	29.04.2025	31.12.2026			89 200,00																													
2	Obudowa otworu Sochaczew GT-2					2 036 600,00										69 000,00	150 000,00	634 300,00	250 000,00	182 700,00	483 200,00	180 000,00							87 400,00						
	- Obudowa otworu Sochaczew GT-2 - dokumentacja projektowa					136 700,00										69 000,00					67 700,00														
2.1	Dokumentacja projektowa	29.04.2025	30.04.2026			118 900,00																													
2.2	Uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień	29.04.2025	30.04.2026			17 800,00																													
	- Obudowa otworu Sochaczew GT-2 - budynek					458 200,00											150 000,00		298 200,00											10 000,00					
2.3	Budynek	29.04.2025	31.12.2026			458 200,00											150 000,00		298 200,00											10 000,00					
	- Obudowa otworu Sochaczew GT-2 - instalacje, przyłącza i zag. terenu					1 441 700,00												336 100,00	250 000,00	115 000,00	483 200,00	180 000,00							77 400,00						
2.4	Instalacja elektryczna i antywłamaniowa	29.04.2025	31.12.2026			350 800,00											150 000,00		200 200,00											600,00					
2.5	Instalacja kanalizacyjna, zbiornik bezodpływowy	29.04.2025	31.12.2026			16 600,00																								600,00					
2.6	Wentylacja i ogrzewanie	29.04.2025	31.12.2026			17 800,00																								2 800,00					
2.7	Urządzenia pomiarowe, automatyka i sterowanie, wizualizacja	29.04.2025	31.12.2026			218 300,00																								18 300,00					
2.8	Pompy wody geotermalnej - dostawa	29.04.2025	28.02.2026			211 600,00																													
2.9	Filtry wody geotermalnej - dostawa	29.04.2025	28.02.2026			116 500,00																													
2.10	Instalacja technologiczna	29.04.2025	31.12.2026			392 400,00																								17 400,00					
2.11	Utwardzenie terenu i ogrodzenie	29.04.2025	31.12.2026			88 000,00																								8 000,00					
2.12	Urządzenia i wyposażenie dodatkowe	29.04.2025	31.12.2026			29 700,00																								29 700,00					
3	Rurociąg wody zrzutowej					1 448 100,00											179 706,61	583 696,70	523 696,69	10 000,00	61 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	- Rurociąg wody zrzutowej - dokumentacja projektowa					101 000,00																													
3.1	Dokumentacja projektowa	29.04.2025	30.04.2026			71 300,00																													
3.2	Uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień	29.04.2025	30.04.2026			29 700,00																													
	- Rurociąg wody zrzutowej - sieci					1 347 100,00																													
3.3	Rurociąg wody zrzutowej	29.04.2025	31.12.2026			1 347 100,00																													
4	Obudowa otworu Sochaczew GT-1					2 086 600,00											136 700,00	150 000,00	634 300,00	250 000,00	115 000,00	503 200,00	202 600,00						94 800,00						
	- Obudowa otworu Sochaczew GT-1 - dokumentacja projektowa					136 700,00											136 700,00																		
4.1	Dokumentacja projektowa	29.04.2025	30.11.2025			118 900,00																													
4.2	Uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień	29.04.2025	30.11.2025			17 800,00																													
	- Obudowa otworu Sochaczew GT-1 - budynek					458 200,00												150 000,00		298 200,00										10 000,00					
4.3	Budynek	29.04.2025	31.12.2026			458 200,00												150 000,00		298 200,00										10 000,00					
	- Obudowa otworu Sochaczew GT-1 - instalacje, przyłącza i zag. terenu					1 491 700,00													336 100,00	250 000,00	115 000,00	503 200,00	202 600,00						84 800,00						
4.4	Instalacja elektryczna i antywłamaniowa	29.04.2025	31.12.2026			350 800,00																								600,00					
4.5	Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna i wewnętrzna	29.04.2025	31.12.2026			44 000,00																								28 000,00					
4.6	Wentylacja i ogrzewanie	29.04.2025	31.12.2026			17 800,00																								2 800,00					
4.7	Urządzenia pomiarowe, automatyka i sterowanie, wizualizacja	29.04.2025	31.12.2026			218 300,00																								18 300,00					
4.8	Pompy wody geotermalnej - dostawa	29.04.2025	28.02.2026			211 600,00																													
4.9	Filtry wody geotermalnej - dostawa	29.04.2025	28.02.2026			116 500,00																													
4.10	Utwardzenie terenu i ogrodzenie	29.04.2025	31.12.2026			110 600,00																								8 000,00					
4.11	Urządzenia i wyposażenie dodatkowe, instalacje technologiczne	29.04.2025	31.12.2026			422 100,00																								27 000,00					
5	Ciepłownia geotermalna					14 630 300,00											580 700,00	1 000 000,00	1 625 500,00	4 197 600,00	3 411 200,00	228 000,00	4 890 000,00	520 000,00	270 000,00	570 000,00	1 635 300,00	422 500,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	203 600,00	316 900,00		
	- Ciepłownia geotermalna - dokumentacja projektowa					1 132 000,00																													
5.1	Dokumentacja projektowa	29.04.2025	30.11.2025			1 096 300,00																													
5.2	Uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień	29.04.2025	30.11.2025			35 700,00																													
5.3	Ciepłownia geotermalna - modernizacja budynku					1 617 200,00																													
5.3.1	Elewacja	29.04.2025	31.12.2026			225 900,00																													
5.3.2	Pokrycie dachowe i obróbka blacharska	29.04.2025	31.12.2026			273 500,00																													
5.3.3	Okna	29.04.2025	31.12.2026			178 400,00																													
5.3.4	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna	29.																																	