

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto- Osčadnica, nároky a Zmeny

Číslo nároku Zhotoviteľa / Zmeny	Pokyn SD	Dotknutý stavebný objekt	Popis nároku / Zmeny	Cenový dopad		Nárok na predĺženie Lehoty výstavby	Dopad na Lehotu výstavby	Stav nároku/Zmeny
				Nárok na dodatočnú platbu	Cenový dopad			
N1		01-00, 102-00, 111-00, 112-00, 213-00, 253-00	Zabezpečenie prístupu na Stavenisko	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N2	P2		Výrub drevín	820 000,00 €	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N3			Zmena Právnych predpisov- úhrada za vydobyté primárne suroviny	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	NIE	NIE	priebeha
N4		250-00	Nerealizovaná stabilizácia telesa cesty III/2017	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N5		SO menovaného podzhotoviteľa	Nedodanie výkresov- SSD	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N6		521-00	Nepredvídateľné prekážky pri realizácii Stavby, SO 521-00	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N7		všetky	Základný monitoring životného prostredia- pred výstavbou	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N8		113-00, 116-00, 117-00, 218-00, 502-00, 504-00, 505-00, 532-00, 531-00	Nepredvídateľné prekážky pri realizácii Stavby Inžinierske siete TES Media	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N9		521-00	Nedodanie výkresov pre riešenie kolízií na SO 521-00	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N10		028-00	Nepredvídateľné prekážky pri realizácii Stavby, SO 028-00 Nebezpečný odpad	25 000,00 €	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N11		530-00	Nepredvídateľné prekážky pri realizácii Stavby, SO 530-00	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N12			Zavedenie nového poplatku Objednávatelom	442,80 €	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
Z1	P1	SO menovaného podzhotoviteľa	Vydanie pokynu stavebnotechnického dozoru č.1 na uzatvorenie zmluvy s menovaným Podzhotoviteľom SUPTeL	2 335 924,18 €	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N13		536-00	Novozistené skutočnosti, SO 536-00	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N14		Stavba	Oznámenie o Vyššej moci- vojnový konflikt na Blízkom východe	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N15		536-00	Dokumentácia pre vykonanie prác (DVP)	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
	P3	626-00	Vydanie pokynu stavebnotechnického dozoru č.3 - Realizácia SO 626-00 menovaným podzhotoviteľom EEM	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N16		Stavba	Nepredvídateľné prekážky pri realizácii Stavby- odpady	55 000,00 €	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N17		Stavba	Dodatočné požiadavky tretích strán- Plán organizácie výstavby	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha
N18		527-00	Nepredvídateľné prekážky pri realizácii Stavby - čerpanie podzemnej vody	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	vyhodnocuje sa	priebeha