

Príloha č. 1 - Časový plán výstavby
-------------------------------------

Názov projektu	Trvanie projektu (v týždňoch)	Týždeň začiatku projektu	Týždeň ukončenia projektu
CYKLOTRASA SPARTAKOVSKÁ ULICA – NAPOJENIE K CITY ARÉNE, PD ČASŤ A: CYKLOTRASA, DOPRAVNÉ OSTROVČEKY, REALIZÁCIA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY	13	9	21

Mesiace a týždne	
------------------	--

[illegible]

18	Realizácia ŽLB konštrukcií autobusovej zastávky	1	12	13															
19	Úprava podlažia, zemné práce, výkopy pre vedenia inžinierskych sietí	0	13	13															
20	Realizácia spevnených plôch, osadenie obrubníkov, trasovanie inžinierskych sietí	0	13	13															
21	Pokládka vrchných vrstiev	0	14	14															
22	Realizácia verejného osvetlenia a elektroinštalácií	0	14	14															
23	Realizácia trvalého dopravného značenia	0	21	21															
24	Sadové úpravy, terénne úpravy a dorovnanie	0	21	21															
Výstavby 4. etapy stavby																			
25	Búracie práce, frézovanie, odvoz prebytočného materiálu	0	0	0															
26	Úprava podlažia, zemné práce, výkopy pre vedenia inžinierskych sietí	0	0	0															
27	Realizácia spevnených plôch, osadenie obrubníkov, trasovanie inžinierskych sietí	0	14	14															
28	Pokládka vrchných vrstiev	0	15	15															
29	Realizácia verejného osvetlenia a elektroinštalácií	0	15	15															
30	Realizácia trvalého dopravného značenia	0	0	0															
31	Sadové úpravy, terénne úpravy a dorovnanie	0	0	0															
Výstavby 5. etapy stavby																			
32	Búracie práce, frézovanie, odvoz prebytočného materiálu	0	15	15															
33	Úprava podlažia, zemné práce, výkopy pre vedenia inžinierskych sietí	0	15	15															
34	Realizácia spevnených plôch, osadenie obrubníkov, trasovanie inžinierskych sietí	0	16	16															
35	Pokládka vrchných vrstiev	0	16	16															
36	Realizácia verejného osvetlenia a elektroinštalácií	0	16	16															
37	Realizácia trvalého dopravného značenia	0	21	21															
38	Sadové úpravy, terénne úpravy a dorovnanie	0	21	21															
Výstavby 6. etapy stavby																			
39	Búracie práce, frézovanie, odvoz prebytočného materiálu	0	17	17															
40	Úprava podlažia, zemné práce, výkopy pre vedenia inžinierskych sietí	0	17	17															
41	Realizácia spevnených plôch, osadenie obrubníkov, trasovanie inžinierskych sietí	0	17	17															
42	Pokládka vrchných vrstiev	0	18	18															
43	Realizácia verejného osvetlenia a elektroinštalácií	0	18	18															
44	Realizácia trvalého dopravného značenia	0	21	21															
45	Sadové úpravy, terénne úpravy a dorovnanie	0	21	21															
Výstavby 7. etapy stavby																			

46	Búracie práce, frézovanie, odvoz prebytočného materiálu	0	0	0															
47	Úprava podlažia, zemné práce, výkopy pre vedenia inžinierskych sietí	0	0	0															
48	Realizácia spevnených plôch, osadenie obrubníkov, trasovanie inžinierskych sietí	0	18	18															
49	Pokládka vrchných vrstiev	0	19	19															
50	Realizácia verejného osvetlenia a elektroinštalácií	0	19	19															
51	Realizácia trvalého dopravného značenia	0	21	21															
52	Sadové úpravy, terénne úpravy a dorovnanie	0	21	21															
Výstavby 8. etapy stavby																			
46	Búracie práce, frézovanie, odvoz prebytočného materiálu	0	19	19															
47	Úprava podlažia, zemné práce, výkopy pre vedenia inžinierskych sietí	0	19	19															
48	Realizácia spevnených plôch, osadenie obrubníkov, trasovanie inžinierskych sietí	0	20	20															
49	Pokládka vrchných vrstiev	0	20	20															
50	Realizácia verejného osvetlenia a elektroinštalácií	0	20	20															
51	Realizácia trvalého dopravného značenia	0	21	21															
52	Sadové úpravy, terénne úpravy a dorovnanie	0	21	21															

\* Uvedené termíny sú len informatívne a rozvrhnutie časového plánu je plne v kompetenciách realizátora stavby a na jeho dohode s objednávatelom stavby.