

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
 - ❖ **Časť A.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť A.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť A.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť A.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
 - **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
 - ❖ **Časť B.1.1:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750),
 - ❖ **Časť B.1.2:** Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800),
 - ❖ **Časť B.1.3:** Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
 - ❖ **Časť B.1.4:** ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: december 2025

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky
Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“
Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 31.12.2027
Predstaviteľ Zhotoviteľa : Juraj Cabadaj, Ing. Zdeněk Kachyňa
Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali:

Ing. Andrej Paták, Ing. Matteo Foffani,

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru:

Ing. Matteo Foffani,

....., dátum 13.01.2026

Schválil za SD :

Ing. Milan Zvonár,

....., dátum.....

strana 1 z 32

OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	4
3. Realizácia Diela:	5
4. Vyhodnotenie prác:	6
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	12
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	12
6.1. Zoznam Zmien:	12
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	12
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	12
7. Systém kvality:	12
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:	12
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	12
8.2. Personál Zhotoviteľa:	13
9. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:	13
9.1. Bezpečnosť práce:	16
9.2. Ekologické vplyvy:	16
9.3. Evidencia odpadov:	18
10. Finančné plnenie:	20
11. Fotodokumentácia:	20

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Analýza zmien STN a ďalších technických predpisov a definovanie predpokladaného dopadu na riešenie Správa dátového prostredia pre PD DSP a DSPRS na PW Riešenie zmien PD na základe požiadaviek Zhotoviteľa Pravidelné pracovné rokovania so Zhotoviteľom v priebehu realizácie, MPV a inžinierskej činnosti Účasti na miestnych šetreniach v mieste stavby 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.2.	Činnosť HIP <ul style="list-style-type: none"> Spracovanie Správy o postupe prác Analýza stanovísk zabezpečených počas spracovania zmenovej PD Účasť na rokovaníach v procese územných konaní Účasť na rokovaníach s budúcimi správcami Účasť na rokovaníach v procese stavebných konaní a s tým súvisiacich činností Účasť na rokovaníach so Zhotoviteľom a Objednávateľom Účasť na koordinačných poradách s podzhotoviteľmi Zhotoviteľa stavby 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO
1.3.	Činnosť Projektanta počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> Účasť na stavbe na žiadosť Zhotoviteľa Zmeny PD počas realizácie Konzultácie a vyjadrenia na žiadosť Zhotoviteľa Príprava podkladov pre spracovanie rozpočtov Príprava rozpočtov A.1.4 Vyjadrenie k zmenovej dokumentácii počas realizácie 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	IČ okrem prieskumov (DSZ/DÚR, DSPRS, MPV) <ul style="list-style-type: none"> • Výkon IČ DSZ/DÚR a DSPRS • Spracovanie doručených stanovísk a prípadná urgencia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré sa ešte nevyjadrili k PD • Analýza stanovísk zabezpečených počas prerokovania DÚR a DSPRS • Sledovanie priebehu územného konania na UČS 03 a stavebných konaní pre stavbu A.1.1 (UČS 01), stavbu A.1.2 (UČS 02) a stavby B • Dopĺňanie návrhov na vydanie územného rozhodnutia UČS 03 a stavebných povolení podľa požiadaviek úradov • Činnosti súvisiace s konaním na stavbu UČS 03 • Pokračovanie procesu majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) pre stavbu A.1.1 (UČS 01), stavbu A.1.2 (UČS 02) a stavby B • Výkon IČ DSPRS pre stavby A.1.1 (UČS 01), A.1.2 (UČS 02), stavby B za účelom vydania stavebného povolenia pre objekty vyžadujúce MPV • Spracovanie geometrických plánov, ostatné práce súvisiace s MPV UČS 01 a stavby B 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.2.	Prieskumy <ul style="list-style-type: none"> • V mesiaci december 2025 boli vykonané práce súvisiace s prebiehajúcim archeologickým prieskumom a dohľadom 	REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD
2.3.	IČ počas realizácie stavby <ul style="list-style-type: none"> • Zmeny PD počas realizácie, pravidelné stretnutia k riešeniu situácie • Účasť na riadiacom výbore • Činnosti súvisiace s predčasným užívaním objektov 	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANS GEO, GEOKOD

3. Realizácia Diela:

V zmysle ROV č. 410, v znení zmeny č. 1 a 2:

- Zahájenie výluk podľa ROV 410 v nepárnej skupine koľají žst. Zohor bolo dňa 24.03.2025
Trvanie do 23.02.2025 (zmena č. 2 ROV)

V zmysle ROV č.440

- Zahájenie výluky 2. TK v úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR dňa 31.03.2025 o 16:00 hod.
Trvanie do 09.12.2025

V zmysle ROV č.460, v znení zmeny č. 1 a 2:

- Dňa 24.06.2025 - zahájenie nepretržitej výluky 2. TK v úseku DNV - Zohor podľa schváleného mesačného plánu výluk ŽSR
Trvanie do 26.01.2026 (zmena č. 2 ROV)

Na stavbe evidujeme prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti:

- odo dňa 20.03.2025 v koľaji č.1 úseku Kúty - št. hr. SR/ČR v km 68,090 - 74,466, pre rýchlosť 50 km/h. Predpokladané ukončenie dňa 09.12.2025 - ukončené 09.12.2025
- od 9.12.2025 v koľaji č.1 a 2 úseku žst. Kúty - št. hr. SR/ČR v km 68,090 - 74,466, pre rýchlosť 50 km/h z dôvodu na strane ŽSR (až do zápisu nových rýchlostí do TTP)
- od dňa 09.12.2025 od 12:00 POTR 50 km/h v 1.TK úseku Kúty - št. hr. SR/ČR v km 70,600 - 71,050 nepretržite, s predpokladom trvania do 30.04.2026 z dôvodu vykonania prác pre bezpečnosť súbehu štátnej cesty a 1.TK
- odo dňa 24.03.2025 v staničnej koľaji č.2 žst. Zohor v km 12,100 - 13,200, pre rýchlosť 50 km/h. Predpokladané ukončenie dňa 19.12.2025 - ukončené 19.12.2025
- 50 km/h okolo pracovného miesta v 1.TK úseku žst. Devínska Nová Ves - žst. Zohor v km 1,405 - 11,750 v denných hodinách, od 07:00 do 21:00 hod. od 02.06.2025, v trvaní do 19.12.2025 - ukončené 19.12.2025
- 50 km/h v úseku Devínska Nová Ves - Zohor od km 3,780 (začiatok/koniec nástupiska na zást. D. Jazero) do km 4,300 v 1.TK, počnúc dňom 24.05.2025 o 08:00 hod. nepretržite, do ukončenia výstavby novej lávky pre peších v zást. D. Jazero (predpoklad koniec roka 2025), z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pohybu cestujúcej verejnosti a pracovných miest v oblasti - trvá

Vyhodnotenie prác:

UČS 01 Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

PS 01-22-04 Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, rozhlasové zariadenie

- výkop ryhy, pokládka pásoviny a chráničiek, Zaťahovanie kabeláže pre nástupište č. 2

PS 01-22-05 Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, informačné zariadenie

- výkop ryhy, pokládka pásoviny a chráničiek, Zaťahovanie kabeláže pre nástupište č. 2

PS 01-27-02 Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, kamerový systém

- výkop ryhy, pokládka pásoviny a chráničiek v spoločnej ryhe s EŽ, Zaťahovanie kabeláže pre nástupište č. 2

SO 01-32-01 Devínska Nová ves-Zohor, zvršok

- 6xMZ, 2xZZ
- úprava dilatačných škár
- montáž koľajového poľa v osi nad SO 01-33-15
- dokončenie montáže koľajového poľa v osi nad SO 01-32-20
- vykládka RES na ŽS Malacky
- nakládka SAV a CHOPER a doštrkovanie
- podbíjanie
- bezstyková koľaj

SO 01-32-02 Devínska Nová ves-Zohor, žel. spodok

- úprava svahov spevnenej priekopy žkm
- lôžko + uloženie žľabov

SO 01-32-04 Devínska Nová ves-Zohor, nástupištia

- zemné práce - násyp, lôžko
- debnenie a betonáž oporného múrika pri výťahu
- pokládka dlažby

SO 01-32-06 Devínska Nová ves-Zohor, KCHT

- odkop + podsyp + pokládka KCHT
- odvodnenie a KCHT

SO 01-32-16 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- zemné práce - výkop pätky
- opevnenie dna lomovým kameňom
- lemovanie obrubníkov

SO 01-32-24 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- dláždenie kameňom do betónového lôžka
- zemné práce

SO 01-32-20 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- výkop pätky
- debnenie, betonáž pätky
- čerpanie vody
- dláždenie dna lomovým kameňom

SO 01-32-21 Devínska Nová ves-Zohor, priepust

- výkop pätky

SO 01-33-05 Devínska Nová ves-Zohor, ZAST Devínske Jazero, lávka pre cestujúcich

- dodávka OK lávky

SO 01-33-02 Devínska Nová Ves - Zohor, úprava zábran proti dotyku na moste v sžkm 1,871

- montáž zábran, I. etapa

SO 01-33-06 Devínska Nová ves-Zohor, nový cestný most v nžkm 4,995

- podperná konštrukcia, debnenie, armovanie a betonáž úložných prahov - podpera č.2 a 3
- debnenie, armovanie a betonáž úložný prah - opora č.1
- debnenie, armovanie úložný prah – opora č. 3
- montáž VHK stien vrátane násypov

SO 01-33-07 Devínska Nová ves-Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 5,429

- izolácie

SO 01-33-08 Devínska Nová ves-Zohor, nový cestný most na cestnej kom. vľavo (nžkm 5,139)

- izolácie ½ priepustu
- výkop, podkladný betón na druhej polovici priepustu
- príprava čela na druhej polovici priepustu

SO 01-33-09 Devínska Nová ves-Zohor, nový cestný most na cestnej kom. vpravo (nžkm 5,121)

- betonáž podkladného betónu a spodnej dosky
- pokládka rúr, penetračný náter
- obsyp potrubia

SO 01-33-10 Devínska Nová ves-Zohor, nový cestný most na cestnej kom. vľavo (nžkm 5,425)

- betonáž čela ½ priepustu
- výkop, podkladný betón na druhej polovici priepustu
- príprava čela na druhej polovici priepustu

SO 01-33-13 Devínska Nová ves-Zohor,, nový cestný most na III/1106 v žkm 9,306

- armovanie, debnenie, betonáž stĺpov drieru opora č.1
- armovanie, debnenie stĺpov drieru opora č.2
- penetračný náter stĺpov
- montáž VHK stien vrátane násypov



SO 01-33-14 Devínska Nová ves-Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 9,834

- armovanie, debnenie mostovky, betónáž mostovky
- izolácie, ochrana izolácie, odvodnenie

SO 01-33-22 Devínska Nová ves-Zohor, priepust pod komunikáciou nadjazdu v nžkm 9,306 na ceste III/1106

- podkladný betón
- základová doska
- pokládka rúr a obetónovanie

SO 01-33-25 Devínska Nová ves-Zohor, priepust na cestnej komunikácii vpravo v nžkm 4,86

- podkladový betón
- základová doska
- príprava vtoku

SO 01-34-02 Devínska Nová ves-Zohor, PHS

- montáž protihlukových panelov

SO 01-35-11 Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, elektroinštalácia a osvetlenie lávky pre cestujúcich

- riadené pretlaky

SO 01-37-03.1 Devínska Nová Ves - Zohor, preložky, úprava a ochrany vodovodov, vodovod VW nžkm 2,919

- prepoj

SO 01-37-03.6 Devínska Nová Ves - Zohor, preložky, úprava a ochrany vodovodov, vodovod VW pozdĺž cesty III/1106 nžkm 9,277

- prepoj

SO 01-38-01 Devínska Nová Ves - Zohor, komunikácia nadjazdu v nžkm 4,995 s napojením na miestne komunikácie

- budovanie násypu

SO 01-38-04 Devínska Nová Ves - Zohor, kom. nadjazdu v nžkm 9,306 na ceste III/1106

- budovanie násypu

UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)

PS 02-22-05 ŽST Zohor, rozhlasové zariadenie

- zaťahovanie kabelizácie na nástupišti a v podchode

PS 02-22-06 ŽST Zohor, informačné zariadenie

- zaťahovanie kabelizácie na nástupišti a v podchode

PS 02-27-02 ŽST Zohor, kamerový systém

- zaťahovanie kabelizácie na nástupišti a v podchode

SO 02-32-02 ŽST Zohor, železničný spodok

- zemné práce - odkop a odsun kolidujúcich káblov
- doplnenie chráničiek a plastových žľabov chráničiek
- betónové lôžko
- kotvenie L prefabrikátov k pätkám osvetlenia, pribetónovanie, dosýpanie
- úprava lávky pre cestujúcich v zmysle požiadavky stanice
- odkop železničného spodku
- násyp PŽS
- statické zaťažovacie skúšky

SO 02-32-06 ŽST Zohor, nástupišť

- zásyp, podkladné vrstvy pod dlažbu
- pokládka dlažby
- zemné práce
- debnenie a betonáž základu nástupištné hrany

SO 02-34-02 ŽST Zohor, zariadenia pre kabelové trasy

- zemné práce
- pokládka chráničiek z šachty KK23

SO 02-33-02 ŽST Zohor, nový cestný nadjazd na obchvate obce Zohor v nžkm 12,880

- realizácia pilot - opora č.1
- betonáž základu, armovanie drieku - opora č.1
- realizácia mikropilót - opora č.3

SO 02-34-01 ŽST Zohor, priestory pre technológiu (kontajnery)

- montáž strešného plášťa
- práce PSV

SO 02-34-03 ŽST Zohor, zastrešenie nástupíšť

- realizácia odvodnenia

SO 02-35-16 ŽST Zohor, prípojka VN

- riadené pretlaky

SO 02-35-20 TNS Zohor, prípojka NN

- pokládka káblov

UČS 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)**PS 10-21-01 Kúty - Lanžhot, traťové zabezpečovacie zariadenie - časť SR**

- oživovanie a regulácia TZZ

SO 10-32-01 Kúty-št.hranica SR/ČR, železničný zvršok

- brúsenie koľajníc
- podbíjanie a oprava GPK koľaje č.1 po konsolidácii
- dokončovacie práce a úprava koľ. kameňa

SO 10-32-02 Kúty-št.hranica SR/ČR, železničný spodok

- úprava banketov a čistenie priekop

SO-10-34-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 110 kV (stavebná časť)

- betonáž základov

SO-10-34-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 27 kV (stavebná časť)

- práce PSV

SO-10-34-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, filtračno-kompenzačná časť (stavebná časť)

- práce PSV

SO 10-35-01 št.hranica SR/ČR, trakčné vedenie, 2. časť

- TBS – meranie parametrov TV: GPT a IPTV

SO 10-35-15 Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty uzemňovacia sieť

- výkopy pre uzemnenie
- pokládka zemniacej pásoviny

SO 10-35-21 Kúty - št. hranica SR/ČR, prípojka VVN 110 kV

- výkopy pre základy prípojky VVN, betonáž

SO 10-38-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, TNS Kúty, spevnené plochy

- výmena podložia a príprava podkladu pre návoz technológie

UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)

PS 11-22-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, výstavba optorúr

- prekládka šachty Romold

PS 11-22-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, rozhlasové zariadenie

- výkop ryhy, pokládka pásoviny a chráničiek, zaťahovanie kabeláže pre nástupište č. 2

PS 11-23-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, osobné výťahy pre cestujúcich

- montáž výťahov

SO 11-32-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok

- brúsenie koľajníc
- podbíjanie a oprava GPK koľaje č.1
- dokončovacie práce a úprava koľ. kameňa

SO 11-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok

- úprava banketov
- prehĺbenie nespevnenej priekopy a úprava svahov

SO 11-32-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, nástupiská

- montáž zábradlia

SO 11-32-05 Kúty - št. hranica SR/ČR, Brodské, mobiliár

- montáž mobiliáru

SO 11-33-01 Kúty - št.hr. SR/ČR, podchod pre cestujúcich na zast. Brodské v nžkm 71,722

- montáž prístreškov, dokončovacie práce

SO 11-33-06 Kúty - št.hr. SR/ČR, tesniaca vaňa pod MK v nžkm 72,138

- armovanie, debnenie a betonáž tesniacej vane podľa dilatačných celkov

SO 11-35-01 št.hranica SR/ČR, trakčné vedenie, 1. časť

- TBS – meranie parametrov TV: GPT a IPTV

SO 11-35-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, ZAST Brodské, osvetlenie podchodu pre cestujúcich na ZAST Brodské

- montáž káblových rozvodov, rozvádzačov a osvetlenia
- dokončovacie práce na elektroinštalácii

SO 11-38-06 Kúty - št.hr. SR/ČR, ZAST Brodské, prístupová komunikácia k objektu zab.zar.

- výmena podložia
- vrstva zo ŠD
- pokládka obrubníkov
- pokládka CBGM
- pokládka asfaltov
- dosýpanie krajníc

UČS 12 Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

SO 12-33-01 Kúty - št.hr. SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,232

- terénne úpravy

SO 12-33-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 73,489

- terénne úpravy

SO 12-35-01 št.hranica SR/ČR, trakčné vedenie, 1. časť

- TBS – meranie parametrov TV: GPT a IPTV

4. Zmluva o Dielo a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

Dodatok č.2 bol podpísaný 8.11.2021.

Dodatok č.3 bol podpísaný 28.12.2021.

Dodatok č.4 bol podpísaný 22.12.2022.

Dodatok č.5 bol podpísaný 6.5.2024.

Dodatok č.6 bol podpísaný 28.6.2024.

5. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

5.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č. 1

5.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):

Uvedené v prílohe č. 2

5.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):

Uvedené v prílohe č. 3

6. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

7. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:

7.1.Zariadenie Zhotoviteľ'a:

Uvedené v prílohe č.4

7.2.Personál Zhotoviteľ'a:

Uvedené v prílohe č.4

8. BOZP, ekologické vplyvy na okolie a evidencia odpadov:

8.1. Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP a súvisiacimi právnymi predpismi. Plán BOZP bol schválený Objednávateľom v rámci DÚR a jeho aktualizovaná verzia v rámci stupňa DSPRS.

Práce v priestoroch dráhy boli vykonávané na základe „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK“, ktorá bola uzavretá dňa 29.3.2021.

V priebehu mesiaca boli vykonávané oboznamovania zamestnancov Zhotoviteľa v zmysle predpisu Z3, oboznamovanie s požiadavkami Plánu BOZP a miestnymi pomermi pracoviska stavby.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Pred začatím prác je povinnosťou Zhotoviteľa predložiť zoznamy osôb podľa prílohy č. 2 Plánu BOZP v členení podľa podzhotoviteľov – zoznamy boli postupne predkladané jednotlivými podzhotoviteľmi, pred zahájením prác boli predložené SD.

Koordinátorom bezpečnosti Zhotoviteľa sú priebežne vykonávané kontroly staveniska zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP a súvisiacich právnych predpisov. V mesiaci február boli spracované 4 Správy z inšpekcií staveniska na týždennej báze.

Stavenisko musí byť označené bezpečnostnými tabuľkami a dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby po jednotlivých etapách a častiach. Zhotoviteľ postupne umiestnil tabule na hranice staveniska, najmä na miesta priamej stavebnej činnosti.

Používanie OOPP - každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP (v zmysle zákona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.; Plánu BOZP) pre všetky riziká, ktorým je vystavená pri vykonávaní konkrétnej práce. Používaná OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na používanie). Zistené nedostatky boli odstránené na mieste..

Stroje a mechanizmy, jazda na staveniskových komunikáciách - na stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými prehliadkami, skúškami a revíziami. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútrostaveniskových komunikáciách sú totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách Zhotoviteľom boli predložené zoznamy strojov a zariadení. Neboli zaznamenané znečisťovania verejných komunikácií. Vozidlá bez signalizácie cúvania boli vykázané mimo staveniska.

V sledovanom období v oblasti BOZP boli zistené porušenia Zhotoviteľa, ktoré boli odstránené na mieste. Najzávažnejšie porušenie boli:

- a) Nezabezpečený výkop, pred zimnou prestávkou, v blízkosti verejnej komunikácie.
Chýba pevné zábradlie.



- b) Nebezpečná práca vo výške bez istenia



c) Neporiadok na stavbe



d) Neúplné podlahy a neúplné zábradlie – nebezpečné pracovisko



Práce s osobitným nebezpečenstvom

V sledovanom období na stavbe prebiehali práce s osobitným nebezpečenstvom:

- práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku
- práca v blízkosti vysokého napätia

C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

V sledovanom období boli zaznamenané na stavenisku kontroly Objednávateľa, zistenia boli zapísané do Knihy BOZP. Inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP neboli zaznamenané.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období sa nestali žiadne mimoriadne udalosti vo vzťahu k BOZP na stavenisku

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období boli koordinácie v oblasti BOZP vykonávané s podzhotoviteľmi na pravidelných koordinačných poradách organizovaných Zhotoviteľom. Na stretnutiach boli prerokované aj otázky BOZP súvisiace so stavbou. Všetky Technologické postupy, v ktorých sú uvedené konkrétne opatrenia BOZP na konkrétnom stavenisku boli predložené na schválenie z hľadiska BOZP koordinátorovi BOZP zhotoviteľa a aj koordinátorovi bezpečnosti SD pred začatím prác.

8.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu. Monitoring zložiek životného prostredia tvorí prílohu – vid' príloha č. 5.

8.3. Evidencia odpadov:

Mesačná tabuľka evidencie odpadov stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Meziané tabuľka evidencie odpadov stavby "ZSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"

Mesiac:

12/2025

P.č.	Dátum vzniku odpadu	Miesto vzniku odpadu	Kód odpadu	Kategória odpadu	Y-kód	Hmotnosť odpadu	Názov PS/SO	Konečný spracovateľ odpadu	Spôsob likvidácie odpadu
1	12.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		4210.10	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
2	01.12.2025	Brodské	17 05 04	O		264.99	SO 11 35 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
3	01.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		2100.68	SO 01 32 06	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
4	01.12.2025	Zohor	17 01 07	O		299.68	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
5	01.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		3208.36	SO 01 38 01	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
6	02.12.2025	Brodské	17 05 04	O		370.43	SO 12 38 01.1	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
7	02.12.2025	Zohor	17 05 04	O		2422.42	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
8	02.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		3429.76	SO 01 38 01	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
9	03.12.2025	Brodské	17 05 04	O		398.23	SO 12 32 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
10	03.12.2025	Zohor	17 05 04	O		1763.14	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
11	03.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		3925.14	SO 01 38 01	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
12	04.12.2025	Brodské	17 05 04	O		571.48	SO 12 32 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
13	04.12.2025	Zohor	17 05 04	O		902.88	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
14	04.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		4007.20	SO 01 38 01	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
15	05.12.2025	Brodské	17 05 04	O		393.09	SO 12 32 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
16	05.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		3869.36	SO 01 38 01	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
17	06.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		3801.34	SO 01 38 01	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
18	06.12.2025	Kúty	17 05 04	O		309.35	SO 10 34 05.1	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
19	06.12.2025	Brodské	17 05 04	O		204.09	SO 12 32 03	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
20	06.12.2025	Zohor	17 05 04	O		879.24	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
21	06.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		1526.38	SO 01 38 01	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
22	06.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		1630.28	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
23	06.12.2025	Brodské	17 05 04	O		182.42	SO 12 32 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
24	06.12.2025	Brodské	17 05 04	O		385.21	SO 12 32 03	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
25	09.12.2025	Brodské	17 05 04	O		185.01	SO 12 35 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
26	09.12.2025	Zohor	17 05 04	O		363.76	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
27	09.12.2025	Zohor	17 05 04	O		545.70	SO 02 34 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
28	09.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		4113.98	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
29	10.12.2025	Brodské	17 01 07	O		191.57	SO 11 35 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
30	10.12.2025	Brodské	17 05 04	O		156.67	SO 12 32 03	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
31	10.12.2025	Brodské	17 05 04	O		213.92	SO 12 35 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
32	10.12.2025	DNV-Zohor	17 01 01	O		186.38	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
33	10.12.2025	Zohor	17 05 04	O		1105.20	SO 02 34 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
34	10.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		3788.22	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
35	11.12.2025	Brodské	17 01 07	O		204.10	SO 11 35 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
36	11.12.2025	Brodské	17 01 07	O		335.50	SO 11 35 06	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
37	11.12.2025	Brodské	17 05 04	O		158.45	SO 12 35 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
38	11.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		2288.38	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
39	11.12.2025	DNV-Zohor	17 01 01	O		534.94	SO 01 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
40	12.12.2025	Brodské	17 05 04	O		187.40	SO 12 32 03	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
41	12.12.2025	Brodské	17 05 04	O		24.65	SO 12 32 05	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
42	12.12.2025	Brodské	17 05 04	O		57.83	SO 12 38 01.1	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
43	13.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		4874.20	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
44	13.12.2025	Kúty	17 05 04	O		117.25	SO 10 34 05.1	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
45	13.12.2025	Brodské	17 05 04	O		107.25	SO 11 35 12	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
46	13.12.2025	Brodské	17 05 04	O		464.27	SO 12 32 03	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
47	13.12.2025	Brodské	17 05 04	O		111.55	SO 12 38 02	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
48	13.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		4319.42	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
49	16.12.2025	Brodské	17 05 04	O		844.82	SO 11 35 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
50	16.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		4780.18	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
51	17.12.2025	Brodské	17 05 04	O		152.94	SO 11 35 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
52	17.12.2025	Brodské	17 05 04	O		89.41	SO 12 32 03	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
53	17.12.2025	Brodské	17 05 04	O		90.00	SO 12 35 01	CIHELNA GBELY s.r.o. Naftárska 965, Gbely	R3
54	17.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		4118.92	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
55	17.12.2025	DNV-Zohor	17 03 02	O		611.66	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
56	18.12.2025	DNV-Zohor	17 01 01	O		133.60	SO 01 33 14	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
57	18.12.2025	Zohor	17 01 01	O		145.86	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
58	18.12.2025	DNV-Zohor	17 01 07	O		112.10	SO 01 33 13	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
59	18.12.2025	Zohor	17 01 07	O		90.68	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
60	18.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		226.28	SO 01 33 14	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
61	18.12.2025	Zohor	17 05 04	O		367.64	SO 02 32 02	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
62	18.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		3158.72	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
63	18.12.2025	DNV-Zohor	17 03 02	O		524.63	SO 01 38 04	DOP-KONT s.r.o. SNP 29, Veľké Leváre	R3
64	19.12.2025	DNV-Zohor	17 01 01	O		490.36	SO 01 33 13	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
65	19.12.2025	DNV-Zohor	17 01 01	O		179.98	SO 01 33 14	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
66	19.12.2025	DNV-Zohor	17 01 07	O		49.36	SO 01 33 13	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
67	19.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		515.06	SO 01 33 13	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
68	19.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		52.40	SO 01 33 14	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3
69	19.12.2025	DNV-Zohor	17 05 04	O		941.78	SO 01 38 04	T2AM Recycling s.r.o. Trieda KVP 1, Košice	R3

Spracoval na základe podkladov z:

Podpis:



Ing. Lukáš Hučko

9. Finančné plnenie:

Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
1/2021-A	05/2021	1 322 210,00	30.7.2021
4/2021-A	08/2021	1 869 248,50	29.10.2021
1/2022-A	02/2022	300 971,10	7.5.2022
12/2022-A	03/2022	1 218 765,00	19.6.2022
16/2022-A	05/2022	1 186 093,12	9.8.2022
20/2022-A	06/2022	1 104 269,18	12.9.2022
33/2022-A	09/2022	904 159,31	19.12.2022
42/2022-A	11/2022	794 391,51	13.2.2023
1/2023-A	12/2022	277 329,21	31.3.2023
8/2023-A	01/2023	2 975 234,01	21.4.2023
12/2023-A	02/2023	2 798 840,57	20.5.2023
15/2023-A	03/2023	1 091 431,39	17.6.2023
23/2023-A	04/2023	419 435,22	21.7.2023
29/2023-A	05/2023	1 107 630,91	18.8.2023
36/2023-A	06/2023	211 201,18	23.9.2023
41/2023-A	07/2023	198 824,88	24.10.2023
46/2023-A	08/2023	463 442,85	21.11.2023
51/2023-A	09/2023	297 612,49	17.12.2023
58/2023-A	10/2023	502 100,53	22.1.2024
64/2023-A	11/2023	189 773,62	16.2.2024
01/2024-A	12/2023	78 562,75	26.3.2024
02/2024-A	01/2024	382 358,08	28.4.2024
03/2024-A	02/2024	379 544,99	26.5.2024
05/2024-A	03/2024	432 137,80	28.6.2024
07/2024-A	04/2024	4 392 009,96	14.7.2024
08/2024-A	05/2024	1 910 014,66	19.8.2024
09/2024-A	06/2024	477 814,83	14.9.2024
10/2024-A	07/2024	285 103,11	26.10.2024
11/2024-A	08/2024	1 136 500,32	25.11.2024
12/2024-A CZ	08/2024	5 165 305,73	25.11.2024
13/2024-A	09/2024	2 667 718,54	23.12.2024
14/2024-A-CZ2	10/2024	57 447,57	28.1.2025
15/2024-A	10/2024	3 647 016,64	28.1.2025
16/2024-A	11/2024	1 856 011,65	16.2.2025
1/2025-A	12/2024	11 113 697,95	30.3.2025
2/2025-A-CZ1	12/2024	36 082,96	18.4.2025
3/2025-A	02/2025	7 298 303,76	13.6.2025
5/2025-A	03/2025	5 106 862,27	15.7.2025
6/2025-A	04/2025	6 166 398,14	4.8.2025
7/2025-A	05/2025	4 990 540,24	14.9.2025
9/2025-A	06/2025	9 890 066,74	5.10.2025

Stavba A - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
10/2025-A	07/2025	12 455 709,42	29.11.2025
11/2025-A	08/2025	7 813 935,84	27.12.2025
12/2025-A	09/2025	19 058 114,15	3.2.2026
13/2025-CZ	09/2025	532 502,40	3.2.2026
14/2025-A	10/2025	11 048 514,62	16.2.2026
15-2025-A-CZ3	10/2025	48 002,13	16.2.2026

Stavba B - fakturácia

Číslo faktúry	Fakturačné obdobie	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Splatnosť faktúry (podľa čl. ZoD)
2/2021-B	05/2021	265 329,00	30.7.2021
5/2021-B	08/2021	24 924,00	29.10.2021
24/2022-B	07/2022	69 750,00	22.10.2022
35/2023-B	06/2023	106 671,00	23.9.2023
47/2023-B	08/2023	380 272,89	21.11.2023
4/2024-B	02/2024	66 524,44	26.5.2024
6/2024-B	03/2024	16 631,11	28.6.2024
17/2024-A	12/2024	892 751,19	29.3.2025
8/2025-B	05/2025	2 411 162,84	15.9.2025

K 31.12.2025 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie:

- stavby A vo výške 137 659 241,83 € bez DPH.
- stavby B vo výške 4 234 016,47 € bez DPH.

10. Fotodokumentácia



12-33-04 Dynamická skúška mosta



11-23-02 Montáž výťahov



11-33-01 Vodiace pásy pre nevidiacich



11-33-06 Betonáž tesniacej vane



11-38-06 Pokládka asfaltov



10-32-01, 11-32-01 Podbíjanie



10-32-01, 11-32-01 Brúsenie koľají



02-32-06 Podkladné vrstvy pod dlažbu, výšková úprava šácht



02-32-06 Pokládka dlažby



02-05-08 Montáž stožiarov osvetlenia



02-34-02 Pokládka rúr kábelovodu





02-32-02 Odkopy, odsun kolidujúcich káblov



02-32-02 Dopĺňanie PŽS



01-33-15 Presýpanie mosta - žel. spodok



01-33-14 Armovanie mostovky



01-33-14 Betonáž mostovky



01-33-13 Armovanie a debnenie driekov opory



01-33-13 Realizácia VHK stien, násypy



01-33-07 Izolácie



01-33-06 Realizácia VHK stien



01-33-06 Armovanie úložných prahov



01-33-06 Armovanie, debnenie a betonáž úložných prahov



01-38-01 Realizácia násypu

Príloha č.1

Zoznam Zmien za obdobie 01.12.2025-31.12.2025

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Žiadosť o vydanie Pokynu Stavebného dozoru podľa čl. 13 Osobitných zmluvných podmienok: - Inštalácia proti-dotykovej ochrany na cestnom nadjazde (SO 10-33-01 Kúty – št. hranica SR/ČR v nžkm 70,619 (ev.km 70,591))	5.12.2025	JVICM-VHS/25/0475
2.	Žiadosť o vydanie Pokynu Stavebného dozoru podľa čl. 13 Osobitných zmluvných podmienok - Zmena z dôvodu kolízie existujúceho zastrešenia s projektovaným podchodom SO 02-33-01 ŽST Zohor, podchod pre cestujúcich a verejnosť v km 12,571	11.12.2025	JVICM-VHS/25/0484
3.	Žiadosť o vydanie Pokynu podľa čl. 13 Osobitných zmluvných podmienok - Realizácia výmeny a preložky existujúceho vodovodného potrubia v ŽST Zohor a súvisiacich prác	11.12.2025	JVICM-VHS/25/0490
4.	Žiadosť o vydanie Pokynu na Zmenu podľa čl. 13 Osobitných zmluvných podmienok -Vypracovanie projektovej dokumentácie na dočasné sprevádzkovanie priechodnosti koľaje č. 5 v ŽST Zohor	19.12.2025	JVICM-VHS/25/0519



Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) za obdobie 01.12.2025-31.12.2025

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu

Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) za obdobie 01.12.2025-31.10.2025

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Oznámenie Zhotoviteľa o Priebežnom Nároku č. 8 - Posunutie termínu výluky pre UČS 01, podľa podčlánku 20.1 a podčlánku 8.4 e) Osobitných zmluvných podmienok na predĺženie Lehoty výstavby	3.12.205	JVICM-VHS/25/0473
2.	Priebežný nárok č. 14 – Neposkytnutie prístupu na stavenisko pre SO 01-33-13 Devínska Nová Ves – Zohor, nový cestný most na III/1106 v nžkm 9,306	11.12.2025	JVICM-VHS/25/0483
3.	Oznámenie o priebežnom Nároku č. 13 - Nepredvídateľné fyzické podmienky ovplyvňujúce realizáciu objektu SO 01-33-14 Devínska Nová Ves - Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 9,834 (ev. km 9,833), podľa pod-článkov 4.12 a 20.1 Osobitných zmluvných podmienok - Nepredvídateľný stav existujúcich krídel. Žiadosť o vydanie Pokynu podľa čl. 13 Osobitných zmluvných podmienok	11.12.2025	JVICM-VHS/25/0489
4.	Priebežný Nárok č. 15 – Kolízia železobetónovej stienky s káblovým vedením	12.12.2025	JVICM-VHS/25/0494
5.	Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku č. 16 podľa podčl. 20.1 Osobitných zmluvných podmienok - Postup odovzdania – ETCS L2, Žiadosť o vydanie Pokynu Stavebného dozora	12.12.2025	JVICM-VHS/25/0495

6.	Priebežný Nárok č. 10 v súlade s podčlánkom 4.12, 8.4 a 20.1 Osobitných zmluvných podmienok - Nepredvídateľné fyzické podmienky ovplyvňujúce zakladanie objektu SO 02-33-01 ŽST Zohor, podchod pre cestujúcich a verejnosť v km 12.571	15.12.2025	JVICM-VHS/25/0500
7.	Priebežný Nárok č. 10 v súlade s podčlánkom 4.12, 8.4 a 20.1 Osobitných zmluvných podmienok. Nepredvídateľné fyzické podmienky ovplyvňujúce zakladanie objektu SO 02-33-01 ŽST Zohor, podchod pre cestujúcich a verejnosť v km 12.571	17.12.2025	Email Objednávateľa
8.	Podrobný nárok č. 9 po podpísaní Dodatku č. 6 - Trysková injekcia SO 12-33-02 (položky 27 a 28) - Administratívna chyba v Priebežnom platobnom potvrdení za marec 2025 - Pod-článok 20.1	17.12.2025	Email Objednávateľa
9.	Priebežný nárok č. 18 - Pozitívne archeologické nálezy v žkm 4,8 – 5,0 (UČS 01), podľa čl. 20.1. Osobitných zmluvných podmienok	19.12.2025	JVICM-VHS/25/0508
10.	Priebežný nárok č. 19 podľa čl. 20.1 Osobitných zmluvných podmienok - Realizácia bezpečnostných zvodidiel na zabezpečenie ochrany cestnej komunikácie III/1132 a železničnej trate (UČS 10, úsek kkm 1,473 – 1,703)	19.12.2025	JVICM-VHS/25/0511
11.	Nárok č. 1 po podpísaní Dodatku č. 6 - Oneskorená právoplatnosť stavebných povolení, podľa pod-článku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa pod-článku 8.4 a 8.5 Osobitných zmluvných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi - Priebežný nárok Zhotoviteľa	19.12.2025	JVICM-VHS/25/0514
12.	Oznámenie Zhotoviteľa o Nároku č.17 – Zavedenie poplatku za vydobyté primárne suroviny	19.12.2025	JVICM-VHS/25/0518

Príloha č.4

Zariadenie Zhotoviteľa

Popis, druh	Množstvo
STROJE	
Rýpadlo	15
Búracie kladivo	5
Traktor CAT, JCB	8
Žeriav	6
Elektrocentrála	13
Čerpadlo na vodu	12
Ponorný vibrátor	12
Vibračná doska	2
Mikropilótová a vrtná súprava	1
Pilótovacia vrtná súprava	1
Vibračný valec	5
Pásový dózer	5
Čelný kolesový nakladač	2
Zemná fréza	3
Dávkovač spojiva	
DOPRAVA	
Autožeriav	6
Domiešavač	12
Mann s mech. Rukou	2
Nákladné auto TATRA 815	38
Ťahač + náves	
LOKO	3
Pracovný vlak TV	1
ŽDJ 5/3.1	1
Nákladný automobil + HR	9
Pracovný vlak TV-betonárka	2
DESEC	0
Manitou	1

Personál Zhotoviteľa

Postavenie pracovníkov	Počet
VLASTNÍ: Predstaviteľ zhotoviteľa:	
THP - Projektový manažér	2
- Hlavný stavbyvedúci	3
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	8
- BOZP, Kvalita a Enviro	4
- Geodet	3
- Prípravár, kalkulát	5
- Zmluvy a poddodávky	4
- Ekonóm	3
- Tlmočníčky a sekretariát	5
CUDZÍ - subdodávatelia	
- Stavbyvedúci (Špecialisti)	17
- Geodet	12
- Stavebný robotník - strojník, vodič	116
- Stavebný robotník	139