

PREBERACÍ PROTOKOL

O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE - dokončenej časti diela

Podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.83//2008 Z.z.

Objednávateľ: Mesto Trnava, Hlavná ul. č.1 917 71 Trnava		Číslo zápisu : 7/2018
Dátum začatia preberacieho konania: 19.12.2018	Názov verejnej práce: „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave“	
Názov dokončenej práce : Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave - Stojisko č.5, Stojisko č.14, Stojisko č.15, Stojisko č.16, Stojisko č.17, Stojisko č.21, Stojisko č.22, Stojisko č.23, Stojisko č.25, Stojisko č.29, Stojisko č.30		
Popis podľa stavebných objektov: Stojisko č.5, Stojisko č.14, Stojisko č.15, Stojisko č.16, Stojisko č.17, Stojisko č.21, Stojisko č.22, Stojisko č.23, Stojisko č.25, Stojisko č.29, Stojisko č.30		
Prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: Verejná práca je financovaná z - rezervný fond č.46		
Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s.r.o. 911 05 Trenčín, Zlatovská 1962	Zodpovedný stavbyvedúci: Branislav Minárech	
Spracovateľ projektovej dokumentácie: Ing.Róbert Kováčik, Trenčín	Zodpovedný projektant: Ing. Róbert Kováčik	
Technický dozor investora stavby : Ing. Ottavio Vrbovský	Spracovateľ súťažných podkladov: Ing.Monika Heregová	
Povolenie na uskutočnenie stavby : Oznámenie OSaŽP/35089-76450/2018/MH	zo dňa : 13.08.2018	Vydal: Mesto Trnava
Zmluva podľa Obchodného zákonníka číslo: ZoD cčz:1547/2018, zo dňa 23.11.2018		Počet dodatkov ZoD: 1 Dodatok č.1,zo dňa 19.12.2018
Dátum začatia prác podľa zmluvy : 28.11.2018	Dátum skutočného začatia prác: 28.11.2018	Dátum dokončenia prác podľa ZoD: do 27.02.2019
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia stavby: žiadne		

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: <i>Zmena dispozičného umiestnenia stojísk č.16, 17, 23, 29 – polohové posunutie z dôvodu kolízie s jestv. podzemnými inž.sieťami, ktorá bola zistená pri fyzickom vytýčení inž.sietí jednotlivými majiteľmi/správcami, alebo zistená až počas vlastnej realizácie výkop.prác.</i>
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami: <i>Verejná práca – časť Diela bola vykonaná v požadovanej kvalite, v zmysle príslušných noriem a v rozsahu ustanovení uzatvorenej ZoD čč:1547/2018, zo dňa 23.11.2018</i>
Súpis drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti: <i>Nedorobky – úpravy terénu okolo stojísk-uviesť do pôvodného stavu (dobetónovať prechodové spoje na hranici stojísk, úprava zemnej pláne okolo stojísk) + vyplniť špáry zamk.dlažby a dohutniť; Stojisko č.21 – vymeniť betón.obrubník v oblúku stojiska; Stojisko č. 5 – doplniť zámk.dlažbu po hranu jestv. chodníka; Stojiská č. 3, č.18, č.20, č27, č.28, č.31, č.32 – nedokončené k termínu 20.12.2018, zmluvný termín dokončenia celého diela je 27.02.2019.</i>
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov na verejnej práci alebo jej dokončenej časti: <i>Nedorobky budú odstránené do zmluvného termínu plnenia 27.02.2019. Stojiská č.3, č.18, č.20, č27, č.28, č.31, č.32 – budú dokončené v zmluvnom termíne do 27.02.2019</i>
Zadržaná suma z ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v EUR a %) : <i>V zmysle čl. 6.6 ZoD zádržné 3% z ceny plnenia bez DPH - 6 621,27 EUR</i>
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť prípadné nedorobky a nedostatky v záručnej dobe : <i>žiadna</i>
Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia: <i>žiadne</i>
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku odovzdanej verejnej práce alebo jej ukončenej časti: <i>žiadna</i>
Termín úplného vyprázdnenia staveniska: <i>Stavenisko preberaných stojísk k dnešnému dňu vypratane.</i>
Ďalšie dohodnuté podmienky: <i>žiadne</i>
Údaje o dokumentácii odovzdanej Zhotoviteľom: Na preberacom konaní zhotoviteľ odovzdal: - Prehlásenie zhody, výrobok: Polopodzemné kontajnery MOLOK; - Certifikát kontajnery: EN13071-1, 13071-2, 13071-3, výrobca: MOLOK Oy, Nosturikatu 16, 37150 NOKIA, Fínsko; vrecia: EN 1898, ISO 21898; - Vyhlásenie o parametroch, EN1338_SK – Dlažbové tvarovky z betónu ABW; - Vyhlásenie o parametroch, EN1340_SK – Betónové obrubníky + príloha č.1 k Vyhláseniu o

parametroch; - SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04-ZSV-2305 - Betón podľa STN EN 206 + príloha 1 k certifikátu č. SK04-ZSV-2305; - ES Certifikát 1481-CPD-0119 – kamenivo vyrábané výrobcom ALAS SLOVAKIA, s. r. o., vo výrobní ALAS SLOVAKIA s. r. o. výrobnia Trstín + príloha 1 ES Certifikátu č. 1481-CPD-0119; - Protokol o zaťažovacej skúške ľahkou dynamickou doskou č. 181217/001,181217/002, 181217/003,181217/004,181217/005,181217/006,181217/007,181217/008, 181217/009, 181217/010,181219/001; - Kontrolný a skúšobný plán k ZoD č.1547/2018; - Projekt skutočného vyhotovenia Stojísk č.5,14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 30; - Kópie stavebných denníkov č.0095241-0095250; - Geodetické zameranie stojísk 1x CD; - Fotodokumentácia (CD);		
Údaje o archivovaní dokumentácie (archív MsÚ – OIV): - Prehlásenie zhody, výrobok: Polopodzemné kontajnery Molok; - Certifikát kontajnery: EN13071-1, 13071-2, 13071-3, výrobca: MOLOK Oy, Nosturikatu 16, 37150 NOKIA, Fínsko; vrecia: EN 1898, ISO 21898; - Vyhlásenie o parametroch, EN1338_SK – Dlažbové tvarovky z betónu ABW; - Vyhlásenie o parametroch, EN1340_SK – Betónové obrubníky+príloha č.1 k Vyhláseniu o parametroch; - SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04-ZSV-2305, Betón podľa STN EN 206 + príloha 1 k certifikátu č. SK04-ZSV-2305; - ES Certifikát 1481-CPD-0119 – kamenivo vyrábané výrobcom ALAS SLOVAKIA, s. r. o., vo výrobní ALAS SLOVAKIA s. r. o. výrobnia Trstín + príloha 1 ES Certifikátu č. 1481-CPD-0119; - Protokol o zaťažovacej skúške ľahkou dynamickou doskou č. 181217/001,181217/002, 181217/003,181217/004,181217/005,181217/006,181217/007,181217/008,181217/009,181217/010,181219/001; - Kontrolný a skúšobný plán k ZoD č.1547/2018; - Projekt skutočného vyhotovenia Stojísk č.5,14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 30; - Kópie stavebných denníkov č.0095241-0095250; - Geodetické zameranie stojísk 1x CD; - Fotodokumentácia (CD);		
Ceny podľa zmluvy o dielo:		
Cena podľa ZoD EUR bez DPH DPH 20% Cena celkom EUR s DPH		347 689,48 EUR 69 454,68 EUR 417 144,16 EUR
Zvýšenie alebo zníženie ceny diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny diela s uvedením vývoja ceny diela: Žiadne		
Úroky z omeškania a iné sankcie podľa zmluvy, resp. podľa obchodného zákonníka: žiadne	Ku dňu preber. konania boli vystavené čiastkové platobné poukazy na sumu spolu : žiadne	Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do: 14 dní po vydaní Preberacieho protokolu celého Diela
Záručná lehota: V zmysle čl.2 ZoD záručná doba od protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom V zmysle čl.2 ZoD záručná doba od protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom - 5 rokov na stavebné práce a inštaláciu kontajnerov, -10 rokov na pevne zabudované časti kontajnera, -2roky na pohyblivé časti kontajnera (veko a plniaci otvor, rýchlopínací systém, zberné vrece)		

Dátum skončenia preberacieho konania:

20.12.2018

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka/objednávateľa preberajú dokončenú verejnú prácu podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. A zároveň odovzdávajú dokončenú verejnú prácu do správy ODaKS a užívania FCC Trnava s.r.o.

Týmto aktom začína plynúť zmluvná záručná lehota na prevzatú časť diela.

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia zhotoviteľa			
<i>REDOX - ENEX s.r.o. Trenčín</i>	<i>Ing. Ján Hricko Jana Penjaková</i>	<i>konateľ projekt.manažer</i>	
Zástupcovia stavebníka			
<i>Mesto Trnava, MsÚ v Trnave - OIV</i>	<i>Ing. Dušan Béreš Ing. Ottavio Vrbovský</i>	<i>vedúci OIV TDI</i>	
Ostatní prizvaní účastníci preberacieho konania:			
<i>Mesto Trnava - ODaKS FCC Trnava s.r.o.</i>	<i>Ing. Mário Veneni Ing.Dominika Slezáková Ing.Bystrík Stanko, PhD. Ing.Lukáš Cintavý</i>	<i>vedúci ODaKS referent KS riaditeľ ved.strediska zvoz</i>	

Rozdeľovník:

2x zhotoviteľ REDOX-ENEX s.r.o. Trenčín

4x objednávatel' Mesto Trnava