

DIAĽNICA D1 - križovatka D1-D4 - PREDPOKLADANÉ OBMEDZENIE DOPRAVY

VARIANT A - MODIFIKOVANÁ

OBMEDZENIE DOPRAVY NA 2+2

| | počet dní | Začiat. | koniec |
|---|---------------|------------|------------|
| ZAČIATOK OBMEDZENIA Z HLADISKA KONCESIONÁRA (D4) | ČAS T0 | 0 | dni |
| 1 ZHOTOVENIE MOSTNÉHO OBJEKTU 232-05 | 90 | 0 | 90 |
| (Most zhotovený mimo definitívnej polohy vedľa násypu D1 -> zásun) | | | |
| (Výroba prefabrikátov a ich uskladnenie vedľa násypu D1 -> montáž) | | | |
| ZAČIATOK OBMEDZENIA NA D1 | ČAS T1 | 90 | dni |
| 2 REALIZÁCIA ŠTETOVNICOVEJ STENY V OSI SDP | 2 | 90 | 92 |
| (UZATVORENIE JAZDNÝCH PRUHOV NAJBĽIŽŠIE K OSI D1) | | | |
| (PRÁCE CEZ VÍKEND OD PIATKU 22:00 DO PONDELKA 04:00) | | | |
| DOPRAVA 2+2 NA OBIDVOCH JAZDNÝCH PÁSOCH | | | |
| 3 PRÍPRAVNÉ PRÁCE NA STAVENISKU (PONDELOK - PIATOK) | 5 | 92 | 97 |
| DOPRAVA 3+3 NA OBIDVOCH JAZDNÝCH PÁSOCH | | | |
| 4 REALIZÁCIA MOSTA 232-05 PM V DEFINITIVNEJ POLOHE (9 DNÍ) | 9 | 97 | 106 |
| (UZATVORENIE PRAVÉHO JAZDNÉHO PÁSU od piatku do nedele ďalšieho týždňa) | | | |
| DOPRAVA 2+2 NA ĽAVOM JAZDNOM PÁSE | | | |
| Podrobnejšie rozpísaný postup prác | | počet dní | |
| 4.I Výkopové práce | 1 | | |
| 4.II Úprava podloží, vyhotovenie podkladných vrstiev pre osadenie mosta | 1 | | |
| 4.III Zasunutie mosta do definitívnej polohy (osadenie prefabrikovaných dielcov mosta) | 2 | | |
| 4.IV Izolačné práce na mostnej konštrukcii (v prípade zásunu je možné realizovať pred zasunutím) | 1 | | |
| 4.V Spätňý zásyp rubu NK do úrovne prechodovej dosky | 1 | | |
| 4.VI Inštalácia prefabrikovanej prechodovej dosky na ozub NK + podkladné nestmelené voz. Vrstvy | 1 | | |
| 4.VII Pokládka vozovkových vrstiev, drobné dokončovacie práce (montáž zvodičiel + dopr. znač. ,...) | 1 | | |
| 4.VIII Rezerva pre nepredvídateľné okolnosti | 1 | | |
| 5 PRÍPRAVNÉ PRÁCE NA STAVENISKU (PONDELOK - PIATOK) | 5 | 106 | 111 |
| DOPRAVA 3+3 NA OBIDVOCH JAZDNÝCH PÁSOCH | | | |
| 6 REALIZÁCIA MOSTA 232-05 LM V DEFINITIVNEJ POLOHE (9 DNÍ) | 9 | 111 | 120 |
| (UZATVORENIE PRAVÉHO JAZDNÉHO PÁSU od piatku do nedele ďalšieho týždňa) | | | |
| DOPRAVA 2+2 NA PRAVOM JAZDNOM PÁSE | | | |
| Podrobnejšie rozpísaný postup prác je rovnaký ako pre ľavý most (viď fáza 4) | | | |
| 9 UKONČENIE REALIZÁCIE MOSTA 232-05 | ČAS T2 | 120 | dni |
| DOPRAVA 3+3 NA OBIDVOCH JAZDNÝCH PÁSOCH | | | |
| A OBMEDZENIE Z HLADISKA KONCESIONÁRA (T2-T0) | 120 | DNÍ | |
| B OBMEDZENIE Z HLADISKA PREMÁVKY NA D1 (T1-T0) | | | |
| b1/ z toho doprava v usporiadaní 2+2 na jednom jazdnom páse | 18 | DNÍ | |
| b2/ z toho doprava v usporiadaní 2+2 na obidvoch jazdných pásoch | 2 | DNÍ | |