

Pečiatka útvaru

Číslo: 11286/2017/O220-7

K Smernici ev. č. O150: 22/2017

S P R Á V A
z medzinárodného rokovania

1.) **Miesto rokovania:** Belgicko, Brusel, Agentúra INEA

2.) **Zúčastnení členovia delegácie ŽSR:**

Ing. Viera Friedmanová, O222, kl.4335

Ing. Mgr. Beáta Hermanská, PhD, O222, kl.7342

3.) **Rokovanie sa konalo:** 08.02.2017

4.) **S kým bolo rokované:**

za INEA:

Mateusz Kujawa

za slovenskú stranu:

- Viera Friedmanová (ŽSR)
- Beáta Hermanská (ŽSR)

5.) **Obsah rokovania:**

Úvodné pracovné stretnutie (Kick of meeting – INEA) za účelom prerokovania stavu implementácie nižšie uvedených projektov:

- a) "Modernisation of railway line Žilina – Košice, section Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (outside), stage 1 (Poprad-Lučivná) " Grant agreement for Action n° 2015-SK-TM-0200-W
- b) "Modernisation of two sections of the CZ/SK state border - Devinska Nová Ves railway line " Grant agreement for Action n° 2015-SK-TM-0207-M

V úvode stretnutia sa v krátkosti predstavil p. Mateusz Kujawa (projektový manažér pre implementáciu priradený pre oba projekty) a odprezentoval dôležité informácie a požiadavky zo strany INEA, týkajúce sa implementácie projektov a predkladanie priebežných správ o stave projektov.


a) Nasledovala prezentácia aktuálneho stavu implementácie a príslušných míľnikov projektu "Modernisation of railway line Žilina – Košice, section Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (outside), stage 1 (Poprad-Lučivná) " a prebehla diskusia v nasledovných oblastiach (v zmysle požiadaviek grantovej dohody):

- Technický opisu projektu
- Ciele projektu
- Aktuálny stav relevantných aktivít a podaktivít projektu (príprava projektovej dokumentácie – DSPRS a DVZ, stav verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa a stavebného dozora)
- splnenie relevantných míľnikov projektu k 31.12.2016 v rámci príslušných aktivít projektu

b) Pokračovalo sa prezentáciou aktuálneho stavu implementácie a príslušných míľnikov k projektu "Modernisation of two sections of the CZ/SK state border - Devinska Nová Ves railway line ". V úvode bol p. Kujawa oboznámený s lokalizáciou projektu, jeho členením, súvislosťami a nadväznosťou na ďalší predložený projekt do Výzvy CEF 3. Ďalej boli poskytnuté základné informácie o projekte ako výška grantu, spolufinancovanie, základné časové Míľniky a hlavné Aktivity projektu. V rámci Míľnikov prebehla diskusia a informovanie p.Kujawu k dvom aktuálnym Míľnikom 1 a 3 s termínmi 31/10/2016 a 30/11/2016, ktoré neboli v tom čase splnené (v zmysle požiadaviek grantovej dohody):

Míľnik č. 1 k Verejnému obstarávaniu (PD+R) T:31/10/2016: Boli od prezentované informácie pre uvedený míľnik. Chronologicky sa uviedli všetky činnosti, ktoré boli vykonané a podrobne sme vysvetlili situáciu, ktorá spôsobila omeškanie termínu. Oznámili sme jednotlivé dátumy vydania predbežného oznámenia verejného obstarávania, odoslania oznámenia o zverejnení súťaže a pod.

Míľnik č. 3 k Verejnému obstarávaniu (Stavebný dozor) T:30/11/2016: Informovali sme, že verejné obstarávanie nebolo ešte vyhlásené z dôvodu, že sa čaká na finálne odsúhlasenie dokumentácie pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa pre projektovú dokumentáciu a realizáciu.

- 6.) **Podkladové materiály sú uložené:** O 220, Viera Friedmanová
- 7.) **Správa o výsledkoch rokovania bude postúpená útvarom:** ---
- 8.) **Podpis vedúceho delegácie:** 
- 9.) **Schvaľovacie doložky:**


Vedúci delegácie:	Viera Friedmanová
-------------------	-------------------

Predkladá:

Ing. Jozef Veselka

Riaditeľ Odboru investorského

Dňa: 3.3.2017


(podpis)

Odporúčam – Neodporúčam

Ing. Peter Šišolák

Riaditeľ Odboru stratégie a vonkajších vzťahov

Dňa: 8/3/17


(podpis)


2.3.2017


Schvaľujem – Neschvaľujem

Dôvod: _____

Ing. Igor Polák

Námestník generálneho riaditeľa pre informatiku a rozvoj

Dňa: _____


(podpis)