



„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“


Stavba : „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela.

Správa za obdobie - september 2020

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky
Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“
Termín realizácie : od 09.09.2020 do 10.11.2023
Riaditeľ výstavby : Edoardo Ruggia
Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Schválil za zhotoviteľa : Edoardo Ruggia,...

Schválil za SD : Ing. Milan Zvonár,





OBSAH:

1.	Projektová dokumentácia:.....	3
2.	Inžinierska činnosť:.....	3
3.	Vlastná realizácia:.....	3
4.	Vyhodnotenie prác:.....	3
5.	Zmluva o dielo a dodatky:.....	3
6.	Zoznam oznámení o nárokoch zhotoviteľa podľa článku 20.1 FIDIC:.....	4
7.	Systém kvality:.....	4
8.	Záznamy o personáli a vybavení zhotoviteľa:.....	4
8.1	Stroje:.....	4
8.2	Personál:.....	4
9.	BOZP a ekologické vplyvy na okolie:.....	4
9.1	Bezpečnosť práce:.....	4
9.2	Ekologické vplyvy:.....	5
10.	Finančné plnenie:.....	5
11.	Fotodokumentácia:.....	5

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Prevzatie podkladov k vypracovaniu dokumentácie dňa 24.9.2020. • Príprava harmonogramu prác. • Príprava podkladov pre vypracovanie inžiniersko-geologického a geotechnického prieskumu. • Príprava podkladov pre vypracovanie geodetického prieskumu a overenie východzej siete železničných polygónov. • Vypracovanie plánu nalietania územia. • Vypracovanie organizačnej štruktúry projekčného združenia. • Analýza rozdielov v dokumentácii EIA a ponukou Združenia. • Príprava podkladov pre vstupnú poradu. 	Združenie JV ICM-VHS
1.2.	<p>Činnosť HIP-a</p> <ul style="list-style-type: none"> • Príprava podkladov pre vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu, • Príprava Design Quality Plan, • Príprava zdieľaného dátového priestoru za účelom koordinácie, kontroly a interného odsúhlasovania projektovej dokumentácie, 	Združenie JV ICM-VHS

2. Inžinierska činnosť:

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.3.	<ul style="list-style-type: none"> • Zatiaľ neprebieha 	Združenie JV ICM-VHS

3. Vlastná realizácia:

Stavebné objekty – popis prác

Aktuálne sa neaplikuje.

4. Vyhodnotenie prác:

Aktuálne sa neaplikuje.

5. Zmluva o dielo a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020.



6. Zoznam oznámení o nárokoch zhotoviteľa podľa článku 20.1 FIDIC:

Aktuálne sa neaplikuje.

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o personáli a vybavení zhotoviteľa:

8.1 Stroje:

Aktuálne sa neaplikuje.

8.2 Personál:

Aktuálne sa neaplikuje.

9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:

9.1 Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP :

Aktuálne sa neaplikuje.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Aktuálne sa neaplikuje.

Závažné nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Opakujúce sa nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Práce s osobitným nebezpečenstvom

Aktuálne sa neaplikuje.

C. Kontroly vykonané objednávatelom a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

Aktuálne sa neaplikuje.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období neboli vykonané žiadne prípravné ani stavebné činnosti na stavenisku.

9.2 Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

10. Finančné plnenie:

Aktuálne sa neaplikuje.

11. Fotodokumentácia:

Aktuálne sa neaplikuje.

Správu vypracovali : Edoardo Ruggia, Milan Kubala, Antonio Melidoro