

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zmluva o Dielo č.: 01/2017

Predmet zmluvy: vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

Dielo: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
 - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Správa o postupe prác za obdobie: apríl 2021

Objednávateľ : Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

Lehota výstavby : od 10.09.2020 do 10.11.2023

Predstavitel' Zhotoviteľa : Edoardo Ruggia

Stavebný dozor : Ing. Milan Zvonár

Správu vypracovali: Edoardo Ruggia, Milan Kubala, Antonio Melidoro

Schválil za Zhotoviteľa

Vedúci technického útvaru: Ing. Antonio Melidoro



dátum..... 05.05.2021

Schválil za SD :

Ing. Milan Zvonár,....., dátum.....



OBSAH:

1. Projektová dokumentácia:	3
2. Inžinierska činnosť:	3
3. Realizácia Diela:	4
4. Vyhodnotenie prác:	4
5. Zmluva o Dielo a dodatky:	4
6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :	4
6.1. Zoznam Zmien:	4
6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):	4
6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):	4
7. Systém kvality:	4
8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:	4
8.1. Zariadenie Zhotoviteľa:	4
8.2. Personál Zhotoviteľa:	4
9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:	5
9.1. Bezpečnosť práce:	5
9.2. Ekologické vplyvy:	5
10. Finančné plnenie:	5
11. Fotodokumentácia:	6

1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Zameriavame hlavne na rekognoskácia terénu a prieskum na celej stavbe Spracovanie a finalizovanie projektovej dokumentácie stavby v stupni DSZ/DÚR Planografické a kompletizačné práce pre expedíciu projektovej dokumentácie Investorovi 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO
1.2.	<p>Činnosť HIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktualizácia harmonogramu postupu prác – MS Project Konferenčné prerokovanie s Investorom dňa 8.4.2021 Expedícia projektovej dokumentácie DSZ/DÚR Investorovi dňa 23.4.2021 v zmysle harmonogramu postupu prác 	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO

2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<ul style="list-style-type: none"> Geodetické zameranie, spracovávanie dát a tvorba modelu terénu Výkon geodetických prác, zabezpečovanie geodetických podkladov Podávanie žiadostí správcovi inžinierskych sietí o vytýčenia sietí v ich správe Analýza poskytnutých informácií o existencii inžinierskych sietí, sumarizácia poskytnutých zakresov jestvujúcich inžinierskych sietí od jednotlivých správcov a ich prekreslenie do digitálneho tvaru Vytyčovanie inžinierskych sietí Prerokovanie rozpracovanie DSZ/DUR s budúcimi správcami Predbežné preverovanie vlastníckych vzťahov vo vybratých lokalitách IGHP (osový prieskum) – terénne práce vo výluke, laboratórne práce IGHP (mimo osový prieskum) – terénne práce vo výluke, laboratórne práce 	<p>úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD</p> <p>AZ-GEO, s.r.o.</p> <p>CADECO, a.s.</p> <p>Geoexperts, s.r.o.</p>

3. Realizácia Diela:

Aktuálne sa neaplikuje.

4. Vyhodnotenie prác:

Aktuálne sa neaplikuje.

5. Zmluva o Dielo a dodatky:

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :

6.1.Zoznam Zmien:

Uvedené v prílohe č.1

6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa):

Uvedené v prílohe č.2

6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa):

Uvedené v prílohe č.3

7. Systém kvality:

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľa a Personál Zhotoviteľa:

8.1.Zariadenie Zhotoviteľa:

Aktuálne sa neaplikuje.

8.2.Personál Zhotoviteľa:

Aktuálne sa neaplikuje.

9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:

9.1. Bezpečnosť práce:

A. Popis činnosti BOZP:

Dňa 29.3.2021 bola uzatvorená Dohoda o BOZP na spoločnom pracovisku medzi OR Trnava a JV ICM-VHS.

B. Plnenie Plánu BOZP stavby

Aktuálne sa neaplikuje.

Závažné nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Opakujúce sa nedostatky:

Aktuálne sa neaplikuje.

Práce s osobitným nebezpečenstvom

Aktuálne sa neaplikuje.

C. Kontroly vykonané objednávateľom a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP

Aktuálne sa neaplikuje.

D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie

V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.

E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác

V sledovanom období neboli vykonané žiadne prípravné ani stavebné činnosti na stavenisku.

9.2. Ekologické vplyvy:

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

10. Finančné plnenie:

K 30.04.2021 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie vo výške 0,00 € bez DPH.

11. Fotodokumentácia:



osový IGHP prieskum – A1



presiometrický prístroj



osový IGH prieskum - A 1, vrt D 27, sžkm 4.950



osový IGH prieskum - A 1, SPLT, úsek DNV - Devín. jazero



vrt D 12, cestný most, sžkm 70.591



vrt D 09, most, sžkm 73.466



presiometrický vrt D 04, most cez Moravu, sžkm 74.368

Príloha č.1

Zoznam Zmien k 30.04.2021

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu (Lehota výstavby) Pokyn na Zmenu č.1 (Odsúhlasenie zmeny Lehoty výstavby)	07.10.2020 21.10.2020	JVICM-VHS/20/0011 230/2020-USPaR Ba
2.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - odpoveď Objednávateľa	16.10.2020	31562/2020/O220-7
3.	Nárok č. 1 - EIA Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu – EIA	19.10.2020	JVICM-VHS/20/0014
4.	Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC" Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
5.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017	13.11.2020	JVICM-VHS/20/0024
6.	Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC" Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
7.	Nárok č. 4 - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DUR Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - Vypracovanie DSZ/DUR na Časť A.2.1 a rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR	18.12.2020	JVICM-VHS/20/0046



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



8.	Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466 Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466	31.3.2020	JVICM-VHS/21/0105
----	---	-----------	-------------------



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) k 30.04.2021

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Zmluvná pokuta (omeškanie s predložením správ o postupe prác)	24.11.2020	31562/2020/O220-25/716

Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) k 30.04.2021

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Nárok č. 1 - EIA Oznámenie o uplatnení nároku (článok 20.1)	27.10.2020	JVICM-VHS/20/0016
2.	Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC" Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
3.	Nárok č. 1 - EIA EIA - Predloženie detailného nároku s podpornými podrobnosťami podstaty nároku a nárokovanej lehoty predĺženia a/alebo dodatočnej platby v súlade s podmienkami čl. 20.1 Zmluvných podmienok	10.11.2020	JVICM-VHS/20/0022
4.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 stanovisko Objednávateľa - odpoveď Zhotoviteľa	23.11.2020	JVICM-VHS/20/0025
5.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 - stanovisko Objednávateľa k listu 4. JVICM-VHS 20/0025	25.11.2020	31562/2020/O220-27
6.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 - odpoveď Zhotoviteľa	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028
7.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028

8.	Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC" Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
9.	Nárok č. 1 - EIA Nárok Zhotoviteľa č.1 (Záverečné stanovisko EIA) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	23.12.2020	277/2020-USPaRBA
10.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Nárok Zhotoviteľa vo vzťahu k úprave Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny	4.1.2021	JVICM-VHS/21/0001
11.	Nárok č. 3 - Vypracovanie DSZ a DUR dokumentácie pre časť A.2.1 Vypracovanie DSZ a DÚR pre Časť A.2.1	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0005
12.	Nárok č. 4 - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DUR Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0006
13.	Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC" Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC	05.02.2021	JVICM-VHS/21/0026
14.	Nárok č. 1 - EIA Odpoveď na Váš list zo dňa 23.12.2020 - Nárok zhotoviteľa č. 1 (Záverečné stanovisko EIA)	8.1.2021	JVICM-VHS/21/0004
15.	Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Nárok Zhotoviteľa č.2 (Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	11.1.2021	003/2021-USPaR Ba

16.	<p>Detailný nárok č. 3: - Vypracovanie DSZ a DUR na časť A.2.1. ŽST Kúty (mimo) - štátne hranice SR/ČR 1.časť (sžkm 71,600 - 74,900)</p> <p>Detailný nárok č. 4: - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR</p>	2.2.2021	JVICM-VHS/21/0021
17.	<p>Nárok č.1 - EIA</p> <p>Odpoveď Stavebného dozora na list č. JVICM-VHS/21/0004, zo dňa 08.01.2021</p>	04.02.2021	013/2021-ÚSPaR Ba/107
18.	<p>Nárok č. 3 - Vypracovanie DSZ a DUR dokumentácie pre časť A.2.1</p> <p>Doplnenie nároku č. 3: Vypracovanie DSZ a DUR na Časť A.2.1: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 - 74,900)</p>	11.02.2021	JVICM-VHS/21/0034
19.	<p>Nárok č.4 - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR</p> <p>Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok</p>	24.02.2021	023/2021-ÚS SPaR Ba
20.	<p>Nárok č. 3 - Vypracovanie DSZ a DUR na časť A.2.1.</p> <p>Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok</p>	17.3.2021	027/2021-ÚS SPaR Ba/154
21.	<p>Nárok č. 5: Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC,</p> <p>Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre vydanie rozhodnutia SD v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok</p>	30.3.2021	030/2021 - ÚS SP aR Ba/ 192
22.	<p>Nárok Zhotoviteľa (Oznámenie podľa podčlánku 5.1 FIDIC</p> <p>Odpoveď na list 030/2021-ÚS SPaR Ba / 192 zo dňa 30.3.2021 Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre Rozhodnutie Stavebného dozoru v zmysle podčl. 20.1. Zmluvných podmienok</p>	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0106



dnv-sekretariat@jvicmvhs.com



23.	Nárok č.1 – EIA Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny Výkaz výmer pre DSZ/DÚR	23.4.2021	JVICM-VHS/21/0114
-----	--	-----------	-------------------