



[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)



V Bratislave, dňa 14. 7. 2021, naše číslo JVICM-VHS/21/0187

**Objednávateľovi:**  
**Železnice Slovenskej republiky**  
**GR, Odbor investorský**  
Ing. Štefan Sedláček  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

**To the Client:**  
**Železnice Slovenskej republiky**  
**GR, Odbor investorský**  
Ing. Štefan Sedláček  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

**Predmet:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate  
Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR “  
Správa o postupe prác (čl. 4.21 FIDIC Zmluvy)

**Subject:** „ŽSR, Modernisation of the railway track  
Devínska Nová Ves-state border SK/CZ “  
Progress Report (art. 4.21 FIDIC Contract)

Vážený Objednávateľ,


Dear Employer,

Na základe Zmluvy o dielo č. 01/2017 zo dňa 9.9.2020 Vám podľa Osobitných podmienok zmluvy – článok 4 podčlánok 4.21 odovzdávame „*Správu o postupe prác*“ za Jún 2021 schválenú Stavebným dozorom.

On the basis of the Contract for Works No. 01/2017 dated 9.9.2020, according to the Specific Conditions of the Contract – clause 4, subclause 4.21 we submit „Progress Report“ for June 2021 approved by Engineer.

S pozdravom

Best regards



Príloha:  
2x Správa o postupe prác za Jún 2021  
1x CD

Appendix:  
2x Progress Report for June 2021  
1x CD

## „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Zmluva o Dielo č.:** 01/2017

**Predmet zmluvy:** vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela

**Dielo:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Stavba A:** „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek A.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)
- **Úsek A.2:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
  - ❖ **Časť A.2.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- **Úsek B.1:** DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
- **Úsek B.2:** Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), \*bez ETCS Level 2
- **Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
  - ❖ **Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

## Správa o postupe prác za obdobie: jún 2021

**Objednávateľ** : Železnice Slovenskej republiky

**Zhotoviteľ** : „Združenie JV ICM-VÁHOSTAV-SK“

**Lehota výstavby** : od 10.09.2020 do 10.11.2023

**Predstaviteľ Zhotoviteľa** : Edoardo Ruggia

**Stavebný dozor** : Ing. Milan Zvonár

**Správu vypracovali:** Edoardo Ruggia, Milan Kubala, Antonio Melidoro

**Schválil za Zhotoviteľa**

**Vedúci technického útvaru:** Ing. Antonio M....., dátum 7. 7. 2021

**Schválil za SD :**

Ing. Milan Zvo....., dátum 9. 7. 2021

**OBSAH:**

<b>1. Projektová dokumentácia:</b>	<b>3</b>
<b>2. Inžinierska činnosť:</b>	<b>3</b>
<b>3. Realizácia Diela:</b>	<b>5</b>
<b>4. Vyhodnotenie prác:</b>	<b>5</b>
<b>5. Zmluva o Dielo a dodatky:</b>	<b>5</b>
<b>6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :</b>	<b>5</b>
<b>6.1. Zoznam Zmien:</b>	<b>5</b>
<b>6.2. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):</b>	<b>5</b>
<b>6.3. Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):</b>	<b>5</b>
<b>7. Systém kvality:</b>	<b>5</b>
<b>8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:</b>	<b>5</b>
<b>8.1. Zariadenie Zhotoviteľ'a:</b>	<b>5</b>
<b>8.2. Personál Zhotoviteľ'a:</b>	<b>5</b>
<b>9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:</b>	<b>6</b>
<b>9.1. Bezpečnosť práce:</b>	<b>6</b>
<b>9.2. Ekologické vplyvy:</b>	<b>6</b>
<b>10. Finančné plnenie:</b>	<b>6</b>
<b>11. Fotodokumentácia:</b>	<b>7</b>



## 1. Projektová dokumentácia:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Príprava a definícia potrebných podkladov a požiadaviek jednotlivých profesijných odborov pre práce na ďalšom stupni PD DSPRS a ich diskutovanie v rámci Projektanta a tiež Zhotoviteľa</li> <li>Vyhodnocovanie variantného riešenia zakladania mostu Morava</li> <li>Spracúvanie podkladov pre Zhotoviteľa podľa záverov z porady dňa 26.5.2021 – porada JV/RC na tému Mosty a súvisiace komponenty</li> <li>Analýza predbežných záverov prebiehajúcich prieskumov</li> <li>Dokončovanie Hlukovej štúdie</li> <li>Pracovné stretnutie so Zhotoviteľom ohľadom výsledkov mimo-osevého prieskumu</li> <li>Výkon školení práce so súbormi v zdieľanom prostredí PW (workflow, vytvorenie a spracovanie pripomienok a upozornení k dokumentácii) pre Projektanta, Zhotoviteľa</li> <li>Pracovné stretnutia odborov v rámci projektových prác na PD DSPRS</li> <li>Vstupné technické odborové porady Zodpovedných projektantov so zainteresovanými zložkami Zhotoviteľa a Investora</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO
1.2.	<p>Činnosť HIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizácia harmonogramu postupu prác – MS Project</li> <li>Spracúvanie Správy postupu prác</li> <li>Aktualizácia Zásad projektových prác</li> <li>Aktualizácia Projektu riadenia kvality – doc control</li> <li>Zaškoľovanie podkladov pre projektové práce na stupni PD DSPRS</li> <li>Vstupná pracovná porada stupňa PD DSPRS, ktorá sa konala v zmysle HMG prác dňa 8.6.2021</li> <li>Organizácia a výkon porád so zložkami Projektanta k jednotlivým PS/SO</li> <li>Organizácia vstupných technických porád k stupňu PD DSPRS</li> <li>Pracovné stretnutie so Zhotoviteľom a Investorom k stanoviskám obcí k vydaniu územného rozhodnutia</li> <li>Pracovné stretnutie na mieste stavby so zástupcami obce Brodské s cieľom vyriešenia pripomienok a zaistenia kladného stanoviska</li> <li>Pracovné stretnutia so Zhotoviteľom s cieľom vyriešenia pripomienok a zaistenia kladných stanovísk obcí Plavecký Štvrtok, Stupava</li> </ul>	Hlavné inžinierske profesie (HIP), špecialisti zodpovední za jednotlivé profesie, REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSSEO

## 2. Inžinierska činnosť:

Vykonané činnosti :

P. č.	Predmet	Zodpovedá
2.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon a dokončovanie geodetických prác</li> <li>Urgencie správcov na zakreslenie IS</li> <li>Vytyčovanie inžinierskych sietí, príprava elaborátov</li> </ul>	úsek inžinierskych činností, REMING CONSULT-MORAVIA

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vytyčovanie sietí OZT v ŽST Zohor v obmedzenom rozsahu podľa možností správcu</li> <li>• Prerokovanie DSZ/DUR s budúcimi správcami</li> <li>• Výkon IČ DSZ/DUR - prerokovanie odovzdanej DSZ/DUR s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a organizáciami</li> <li>• urgencie vydania záväzných stanovísk</li> <li>• príprava návrhov na vydanie územných rozhodnutí a potrebných podkladov</li> <li>• 30.06.2021 podanie návrhu na vydanie ÚR pre stavbu A1 (UČS 01 a 02)</li> <li>• 30.06.2021 podanie návrhu na vydanie ÚR na stavbu A2.2</li> <li>• práce smerujúce k získaniu kladných stanovísk k PD obcí Brodské, Plavecký Štvrtok, Stupava a Malacky</li> </ul>	CONSULT-TRANSGEO, GEOKOD
2.2.	<p>Prieskumy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geotechnický prieskum (osový prieskum) – laboratórne práce, aktuálne práce na záverečných správach a vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní a skúšok</li> <li>• IGHP (mimo osový prieskum) – laboratórne práce, práce na záverečných správach a vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní a skúšok</li> <li>• Výkon základného archeologického prieskumu a spracovanie záverečnej správy</li> <li>• Výkon korózneho prieskumu, dendrologického prieskumu, Dopravno-inžinierskych podkladov</li> </ul>	<p>Geoexperts, s.r.o. CADECO, a.s.</p> <p>Geoexperts, s.r.o. AZ-GEO, s.r.o. DPP Žilina, s.r.o.</p> <p>AVALA, s.r.o.</p> <p>AZ-GEO, s.r.o., REMING CONSULT-MORAVIA CONSULT-TRANSGEO</p>

### **3. Realizácia Diela:**

Aktuálne sa neaplikuje.

### **4. Vyhodnotenie prác:**

Aktuálne sa neaplikuje.

### **5. Zmluva o Dielo a dodatky:**

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017 bola podpísaná 09.09.2020 (účinná od 10.09.2020).

Dodatok č.1 bol podpísaný 28.11.2020 (účinný od 01.12.2020).

### **6. Zoznam Zmien a zoznam oznámení o nárokoch :**

#### **6.1.Zoznam Zmien:**

Uvedené v prílohe č.1

#### **6.2.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľ'a):**

Uvedené v prílohe č.2

#### **6.3.Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľ'a):**

Uvedené v prílohe č.3

### **7. Systém kvality:**

Podľa medzinárodných noriem prijatých na Slovensku.

### **8. Záznamy o Zariadení Zhotoviteľ'a a Personál Zhotoviteľ'a:**

#### **8.1.Zariadenie Zhotoviteľ'a:**

Aktuálne sa neaplikuje.

#### **8.2.Personál Zhotoviteľ'a:**

Aktuálne sa neaplikuje.



## **9. BOZP a ekologické vplyvy na okolie:**

### **9.1. Bezpečnosť práce:**

#### **A. Popis činnosti BOZP:**

Dňa 29.3.2021 bola uzavretá písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR medzi OR Trnava a JVICM-VÁHOSTAV – SK.

#### **B. Plnenie Plánu BOZP stavby**

Aktuálne sa neaplikuje.

##### **Závažné nedostatky:**

Aktuálne sa neaplikuje.

##### **Opakujúce sa nedostatky:**

Aktuálne sa neaplikuje.

##### **Práce s osobitným nebezpečenstvom**

Aktuálne sa neaplikuje.

#### **C. Kontroly vykonané objednávatel'om a inšpekcie orgánov dozoru v oblasti BOZP**

Aktuálne sa neaplikuje.

#### **D. Úrazy, mimoriadne udalosti a havárie**

V sledovanom období nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.

#### **E. Činnosti na stavenisku - informovanosť zainteresovaných zhotoviteľ'ov a celková pripravenosť na bezpečné vykonávanie prác**

V sledovanom období neboli vykonané žiadne prípravné ani stavebné činnosti na stavenisku.

### **9.2. Ekologické vplyvy:**

Neboli realizované žiadne práce s vplyvom na ekológiu.

## **10. Finančné plnenie:**

K 30.06.2021 je kumulatívne finančné (cenové) plnenie vo výške 1 587 539,00 EUR, bez DPH

## 11. Fotodokumentácia:

### Fotodokumentácia ...



SZS-ZX49, žel. stanica Zohor, sžkm 12,835



DPT-24, nadjazd, sžkm 15,341





D-104, podjazd Plavecký Štvrtok, sžkm 18,008

## Príloha č.1

Zoznam Zmien k 30.06.2021

Číslo	Názov Zmeny	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu (Lehota výstavby)</p> <p>Pokyn na Zmenu č.1 (Odsúhlasenie zmeny Lehoty výstavby)</p>	<p>07.10.2020</p> <p>21.10.2020</p>	<p>JVICM-VHS/20/0011</p> <p>230/2020-USPaR Ba</p>
2.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - odpoveď Objednávateľa</p>	16.10.2020	31562/2020/O220-7
3.	<p><b>Nárok č. 1 - EIA</b></p> <p>Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu – EIA</p>	19.10.2020	JVICM-VHS/20/0014
4.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Dodatok č.1 k Hlavnej Zmluve (pripomienky Zhotoviteľa k Dodatku č.1)</p>	2.11.2020	JVICM-VHS/20/0018
5.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 (odpoveď Objednávateľa)</p>	04.11.2020	31562/2020/O220-15
6.	<p><b>Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"</b></p> <p>Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"</p>	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
7.	<p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017</p>	13.11.2020	JVICM-VHS/20/0024

8.	<b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b>  Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 - stanovisko Objednávateľa	19.11.2020	31562/2020/0220-23
9.	<b>Nárok č. 5 - Oznámenie podľa podčlánku 5.1 - "Žltá kniha FIDIC"</b>  Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
10.	<b>Nárok č. 4 - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DUR</b>  Žiadosť o udelenie pokynu na zmenu - Vypracovanie DSZ/DUR na Časť A.2.1 a rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DÚR	18.12.2020	JVICM-VHS/20/0046
11.	<b>Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0105
12.	<b>Nárok č. 6 - Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Žiadosť o Pokyn na Zmenu – Mosty v km 73,210 a v km 73,466	20.5.2021	JVICM-VHS/21/0139
13.	<b>Nárok č. 6 – Mosty v km 73,210 a v km 73,466</b>  Oznámenie o rozhodnutí Stavebného dozora – zmena svetlosti otvorov na mostných objektoch v km 73,210 a km 73,466	18.6.2021	053/2021-ÚS SpaR Ba/435
14.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti úradov, žiadosť o stretnutie	31.5.2021	JVICM-VHS/21/0144



15.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia - pripomienky a žiadosti obecného úradu BRODSKÉ k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR. Žiadosť Zhotoviteľa o Zmenu podľa článku 13.	15.6.2021	JVICM-VHS/21/0154
-----	---	-----------	-------------------



## Príloha č.2

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa) k 30.06.2021

Číslo	Názov Nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	Zmluvná pokuta (omeškanie s predložením správ o postupe prác)	24.11.2020	31562/2020/O220-25/716

### Príloha č.3

Zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) k 30.06.2021

Číslo	Názov nároku	Dátum oznámenia	Číslo listu
1.	<b>Nárok č. 1 – EIA</b> Oznámenie o uplatnení nároku (článok 20.1)	27.10.2020	JVICM-VHS/20/0016
2.	<b>Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“</b> Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“	4.11.2020	JVICM-VHS/20/0019
3.	<b>Nárok č. 1 – EIA</b> EIA – Predloženie detailného nároku s podpornými podrobnosťami podstaty nároku a nárokovanej lehoty predĺženia a/alebo dodatočnej platby v súlade s podmienkami čl. 20.1 Zmluvných podmienok	10.11.2020	JVICM-VHS/20/0022
4.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 stanovisko Objednávateľa – odpoveď Zhotoviteľa	23.11.2020	JVICM-VHS/20/0025
5.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 – stanovisko Objednávateľa k listu 4. JVICM-VHS 20/0025	25.11.2020	31562/2020/O220-27
6.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017 – odpoveď Zhotoviteľa	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028
7.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b> Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty	30.11.2020	JVICM-VHS/20/0028



8.	<p><b>Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“</b></p> <p>Oznámenie o rozhodnutí v zmysle podčlánku 5.1 Zmluvných podmienok</p>	16.12.2020	270/2020-USPaR Ba
9.	<p><b>Nárok č. 1 – EIA</b></p> <p>Nárok Zhotoviteľa č.1 (Záverečné stanovisko EIA) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok</p>	23.12.2020	277/2020-USPaRBA
10.	<p><b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Nárok Zhotoviteľa vo vzťahu k úprave Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny</p>	4.1.2021	JVICM-VHS/21/0001
11.	<p><b>Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DUR dokumentácie pre časť A.2.1</b></p> <p>Vypracovanie DSZ a DÚR pre Časť A.2.1</p>	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0005
12.	<p><b>Nárok č. 4 – Rozdelenie zlúčenej dokumentácie pre DSZ a DUR</b></p> <p>Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR</p>	13.01.2021	JVICM-VHS/21/0006
13.	<p><b>Nárok č. 5 – Oznámenie podľa podčlánku 5.1 – „Žltá kniha FIDIC“</b></p> <p>Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC</p>	05.02.2021	JVICM-VHS/21/0026
14.	<p><b>Nárok č. 1 – EIA</b></p> <p>Odpoveď na Váš list zo dňa 23.12.2020 – Nárok zhotoviteľa č. 1 (Záverečné stanovisko EIA)</p>	8.1.2021	JVICM-VHS/21/0004

15.	<b>Nárok č. 2 – Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b>  Nárok Zhotoviteľa č.2 (Jednorazová indexácia Akceptovanej zmluvnej hodnoty) Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	11.1.2021	003/2021-USPaR Ba
16.	<b>Detailný nárok č. 3: - Vypracovanie DSZ a DUR na časť A.2.1. ŽST Kúty (mimo) – štátne hranice SR/ČR 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)</b>  <b>Detailný nárok č. 4: - Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR</b>	2.2.2021	JVICM-VHS/21/0021
17.	<b>Nárok č.1 – EIA</b>  Odpoveď Stavebného dozora na list č. JVICM-VHS/21/0004, zo dňa 08.01.2021	04.02.2021	013/2021-ÚSPaR Ba/107
18.	<b>Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DUR dokumentácie pre časť A.2.1</b>  Doplnenie nároku č. 3: Vypracovanie DSZ a DUR na Časť A.2.1: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900)	11.02.2021	JVICM-VHS/21/0034
19.	<b>Nárok č.4 – Rozdelenie zlúčenej dokumentácie DSZ a DÚR</b>  Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	24.02.2021	023/2021-ÚS SpaR Ba
20.	<b>Nárok č. 3 – Vypracovanie DSZ a DUR na časť A.2.1.</b>  Rozhodnutie Stavebného dozora v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	17.3.2021	027/2021-ÚS SPaR Ba/154
21.	<b>Nárok č. 5: Oznámenie podľa článku 5.1 FIDIC,</b>  Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre vydanie rozhodnutia SD v zmysle podčlánku 20.1 Zmluvných podmienok	30.3.2021	030/2021 - ÚS SP aR Ba/ 192

22.	<p><b>Nárok Zhotoviteľa (Oznámenie podľa podčlánku 5.1 FIDIC)</b></p> <p>Odpoveď na list 030/2021-ÚS SPaR Ba / 192 zo dňa 30.3.2021 Žiadosť o doručenie ďalších podrobností potrebných pre Rozhodnutie Stavebného dozoru v zmysle podčl. 20.1. Zmluvných podmienok</p>	31.3.2021	JVICM-VHS/21/0106
23.	<p><b>Nárok č.1 – EIA</b></p> <p><b>Nárok č. 2 - Predĺženie Lehoty výstavby a aktualizácia zmluvnej ceny</b></p> <p>Výkaz výmer pre DSZ/DÚR</p>	23.4.2021	JVICM-VHS/21/0114
24.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti obce PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii</p> <p>Oznámenie o nároku podľa podčlánku 20.1</p>	14.6.2021	JVICM-VHS/21/0153
25.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Oznámenie o Nároku podľa podčlánku 20.1 na predĺženie Lehoty výstavby podľa podčlánku 8.4 a 8.5 Osobitných podmienok z dôvodu oneskorenia spôsobeného úradmi, Oneskorené stanoviská úradov</p> <p><b>VŠETKY ONESKORENÉ STANOVISKÁ ÚRADOV</b></p>	17.6.2021	JVICM-VHS/21/0156
26.	<p><b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b></p> <p>Vydanie územného rozhodnutia — Pripomienky a žiadosti Mestského úradu STUPAVA k predloženej DSZ/DÚR dokumentácii</p> <p>Oznámenie o nároku podľa podčlánku 20.1</p>	25.6.2021	JVICM-VHS/21/0162



27.	<b>Nárok č. 7 – Oneskorenie spôsobené Úradmi</b>  Vydanie územného rozhodnutia - Požiadavky obecného úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK k predloženej dokumentácii DSZ/DÚR - Preposlanie odpovede Projektanta Obecnému úradu PLAVECKÝ ŠTVRTOK	29.6.2021	JVICM-VHS/21/0166
-----	---	-----------	-------------------



[dnv-sekretariat@jvicmvhs.com](mailto:dnv-sekretariat@jvicmvhs.com)

