

SPORT NITRA s.r.o.
Pražská 2
949 11 Nitra

Mesto Trnava

Ing. Jozef Gabriel, technický dozor investora
Hlavná 1
917 71 Trnava

Nitra, dňa 15.11.2021

VEC: Žiadosť o predĺženie termínu výstavby

Ako zhotoviteľ diela, ktorého predmetom zákazky je „**Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia**“ by sme Vás týmto listom chceli s odvolaním sa na body 5.5. a 5.6. Zmluvy o dielo č. 662/2021 požiadať o predĺženie lehoty výstavby do 31.12.2021.

Dôvodom pre našu žiadosť sú nasledovné skutočnosti:

Ad 1)

Na základe požiadavky objednávateľa a následnej ústnej dohody zmluvných strán na jednom z kontrolných dní mali byť do projektovej dokumentácie doplnené zmeny technického riešenia. Následne mali byť tieto zmeny zapracované do Dodatku k Zmluve o dielo, ktorý by zohľadnil riešené zmeny v projektovej dokumentácii a taktiež by ovplyvnili aj harmonogram výstavby. Požadované zmeny však do dnešného dňa neboli doplnené do projektovej dokumentácie.

Ad 2)

Dodržiavanie mimoriadnych opatrení vlády SR v súvislosti s epidemickou situáciou v našej krajine spôsobenou ochorením COVID-19 a z toho vyplývajúcou povinnou karanténou osôb (pracovníkov) pozitívnych na ochorenie COVID-19 resp. tých ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnu na ochorenie COVID-19, čo má negatívny vplyv na plynulosť jednotlivých pracovných činností.

Ďakujeme.

S pozdravom,


Ing. Roman Moravčík
konateľ spoločnosti