

## Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej - Testy [WZÓR]

Dane podstawowe Dostawcy	
Dostawca	
Adres siedziby Dostawcy	
Tel./e-mail. Dostawcy	
Osoba przeprowadzająca testy	

Dane podstawowe Zamawiającego	
Zamawiający	
Adres siedziby Zamawiającego	
Tel./e-mail. Zamawiającego	

Numer Zlecenia Jednostkowego	
------------------------------	--

Dane podstawowe Stacji Ładowania	
Adres instalacji	
Producent Stacji Ładowania	
Model	
Typ	
Numer Seryjny Stacji Ładowania	
Maksymalna moc wyjściowa Stacji Ładowania [kW]	
EVSE ID	
Liczba punktów ładowania	
Liczba złączy ładowania	
Charakterystyka złączy (rodzaj złącza, maksymalny prąd wyjściowy [A], informacja o chłodzeniu)	1.
	2.
	3.

Testy [przed pierwszym ładowaniem]			
Czynność	Wynik [skreślić niepotrzebne]		
Oględziny zewnętrzne Stacji Ładowania (uszkodzenia stacji/przewodów, usterki, wykonanie okleiny)	OK	nie OK	nd.
Zgodność montażu z instrukcją producenta	OK	nie OK	nd.
Oględziny wnętrza stacji (zabrudzenia/uszkodzenia)	OK	nie OK	nd.
Kontrola bezpieczników	OK	nie OK	nd.
Test wyłącznika różnicowo-prądowego	OK	nie OK	nd.
Test wyłącznika głównego	OK	nie OK	nd.
Test przycisku bezpieczeństwa (EMO)	OK	nie OK	nd.
Poziom płynu chłodzącego prawidłowy? [jeśli dotyczy]	OK	nie OK	nd.
Kontrola mocowania filtrów powietrza	OK	nie OK	nd.
Kontrola uziemienia Stacji Ładowania	OK	nie OK	nd.
Stabilne połączenie z system back-end Zamawiającego (weryfikacja komunikacji OCPP)	OK	nie OK	nd.
Wyjęcie i ponowne włożenie karty SIM i kontrola połączenia sieciowego	OK	nie OK	nd.
Kontrola czytnika RFID	OK	nie OK	nd.
Kontrola terminala płatniczego (łączość z Internetem)	OK	nie OK	nd.
Kontrola przycisków fizycznych [jeśli dotyczy]	OK	nie OK	nd.
Kontrola ekranu dotykowego [jeśli dotyczy]	OK	nie OK	nd.
Kontrola oświetlenia LED Stacji Ładowania	OK	nie OK	nd.

Komentarze:

- 1.
- 2.
- 3.

Testy [proces ładowania - <b>przeprowadzić dla każdego punktu ładowania</b> ]				
Czynność	Rezultat testu	Wynik [skreślić niepotrzebne]		
Kontrola czytnika RFID		OK	nie OK	nd.
Kontrola komunikacji OCPP		OK	nie OK	nd.
Sprawdzenie możliwości wykonania płatności ad-hoc za pomocą terminala płatniczego		OK	nie OK	nd.
Sprawdzenie możliwości wykonania płatności ad-hoc za pomocą bramki płatniczej		OK	nie OK	nd.
Kontrola diod LED stacji Ładowania		OK	nie OK	nd.
Kontrola i weryfikacja poprawności danych odczytywanych z ekranu Stacji Ładowania w trakcie procesu ładowania		OK	nie OK	nd.
Kontrola przycisku bezpieczeństwa (EMO)		OK	nie OK	nd.

Komentarze:

- 1.
- 2.
- 3.

Dostawca deklaruje, że testy Stacji Ładowania zainstalowanej na podstawie Zlecenia Jednostkowego nr [.....] zakończono wynikiem pozytywnym. Próby z obciążeniem i bez obciążenia zakończyły się wynikiem pozytywnym. Stacja Ładownia kwalifikuje się do odbioru przez Zamawiającego i może być przedstawiona do badania technicznego wstępnego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

---

Data, podpis osoby upoważnionej z ramienia Dostawcy do przeprowadzenia testów