





## Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec zastávka (vrátane)

Názov projektu:	Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec zastávka (vrátane)			
Názov a sídlo prijmateľa:	Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava.			
 <b>Spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy</b>				
	Číslo:	Podpis EK	Podpis ŽSR	
Dohoda o grante	INEA/CEF/TRAN/M2019/2106494	26.10.2020	16.11.2020	
Zmeny rozhodnutia č.				
Dátum:				
	Európska únia	Štátny rozpočet (spolufinancovanie)	Iné zdroje	Spolu
Celkové náklady v € podľa Dohody o grante	39 883 237,00	7 038 218,00		46 921 455,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)	Názov	Zmluvná cena	Popis zmluvy	Dátum účinnosti zmluvy
	Združenie „ŽSR, KYSUCE“ - TSS GRADE, a.s.	65 882 867,12	Zmluva o dielo	29.03.2022
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu	05.03.2020			
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu	29.03.2022			
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu	31.12.2023			
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu				
Miesto realizácie projektu:				
Popis projektu a jeho prínosy:	<p>Celkovým cieľom projektu je zlepšenie technického stavu a parametrov existujúcej dvojkoľajnej železničnej trate v celkovej dĺžke približne 2 663 m. Projekt sa zameriava na modernizáciu zabezpečovacích a oznamovacích systémov, modernizáciu výstavby železničných tratí, nadzemného trolejového vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu 2 nástupísk, (opätovnú) výstavbu železničných mostov, priepustov a výstavbu nadjazdu pre cestujúcich.</p>			
Stav realizácie k 31.12.2023	<p>Na úseku prebieha nepretržitá výluka traťovej koľaje č. 1 Čadca - Svrčinovec. V celom úseku sa realizujú práce na železničnom spodku – budovanie konštrukčných vrstiev, spevnených priekop a priekopových múnikov. Existujúce priepusty už boli vyčistené a a začalo sa s ich rekonštrukciou. Všetky železničné mosty sú tiež už v štádiu realizácie (vybudované základy opôr pre nový cestný most ponad rieku Čerňanka, realizovanie veľkopiernorových pílôt). Na najväčšom novom žel. moste priebežne pokračujú práce na oporách, podperách a krídlach. Zrealizované sú preložky inžinierskych sietí a priebežne sa buduje nové trakčné vedenie vrátane všetkých jeho súčastí. V rámci preložiek poľných ciest boli položené konštrukčné vrstvy.</p>			
Finančné plnenie v € k 31.12.2023				
Európska únia	Štátny rozpočet (spolufinancovanie)	Štátny rozpočet (ostatné výdavky)	Vlastné zdroje	Spolu
4 186 475,20	3 175,95	0,00	735 613,78	4 925 264,93
Užitočné hypertextové odkazy: <a href="http://www.mindop.sk">www.mindop.sk</a> ( <a href="http://www.mindop.sk">http://www.mindop.sk</a> ) <a href="http://www.eufondy.sk">www.eufondy.sk</a> ( <a href="http://www.eufondy.sk">http://www.eufondy.sk</a> )				