



Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno

Názov projektu:	Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno			
Názov a sídlo prijímateľa:	Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava.			
 Spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy				
	Číslo:	Podpis EK	Podpis ŽSR	
Dohoda o grante	INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330	31.10.2017	30.10.2017	
Zmeny rozhodnutia č.				
Dátum:				
	Európske spoločstvo	Štátny rozpočet	Iné zdroje	Spolu
Celkové náklady v € podľa Dohody o grante	50 319 392,00	14 234 029,00		64 553 421,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavobný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)	Názov	Zmluvná cena	Popis zmluvy	Dátum podpisu zmluvy
	„Združenie pod Dubňom“, ktorého vedúcim je spoločnosť STRABAG s.r.o., a členmi sú EUROVIA CS a.s., Subterra a.s. a AZD Praha s.r.o.	323 373 002,46	zmluva o dielo	12.11.2020
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu	07.02.2017			
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu	07.02.2017			
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu	31.12.2022			
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu				
Miesto realizácie projektu:				
Popis projektu a jeho prínosy:	<p>Projekt modernizácie zahŕňa stavebné práce na dvojkoľajovej konvenčnej železničnej trati dĺžky 8,5 km na úseku Váh - Varín (vrátane) – Strečno, v súlade s požiadavkami EÚ pre koridor základnej siete stanovené nariadením EÚ č. 1315/2013 a smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, ku ktorým patrí najmä rozchod 1 435 mm, zariadenie náprav 225 kN, elektrifikácia s 25 kV striedavým systémom, trate umožňujúce chod vlakov s dĺžkou 740 m a traťovou rýchlosťou do 160 km/h.</p>			
Stav realizácie k 31.12.2023	<p>Trafové koľaje č. 1 a 2 vrátane trakčného vedenia v úseku Váh – Varín – Strečno sú odovzdané do predčasného užívania. V zmysle projektu sú v celom úseku vybudované protiľukové steny. Pokračujú dokončovacie práce na podchodoch pre peších a cyklistov v Teplicke nad Váhom a vo Varíne vrátane podchodu pre cestujúcu verejnosť v ŽST VARÍN. V odbočke Váh boli ukončené práce a správcovi ŽSR boli odovzdané dočasné úpravy rozvodov EO, DOO, NN a osvetlenia. V celom úseku pokračujú práce na elektronickom stavadle.</p>			
Finančné plnenie v € k 31.12.2023				
Európska únia	Štátny rozpočet (spolufinancovanie)	Štátny rozpočet (ostatné výdavky)	Vlastné zdroje	Spolu
34 028 377,94	14 234 029,00	16 491 925,04	12 255 138,59	77 009 470,57
Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk (http://www.mindop.sk) www.eufondy.sk (http://www.eufondy.sk)				
Táto internetová stránka vyjadruje iba názor ŽSR a „Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)“ nie je zodpovedná za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tejto internetovej stránke.				