

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Sídlo společnosti:

Přerovská 259, 768 42 Prusinovice

IČ: 06499236, DIČ: CZ06499236

Korespondenční adresa:

Jateční 169, 760 01 Zlín

info@trafficdesign.cz, DS: bc3srau

**TRAFFIC
DESIGN**

INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS hk9bq2f

OBJEDNATEL: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS hk9bq2f

VYPRACOVAL: Filip Smolka

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Říha

Říha Karel

AKCE:

Úpravy na komunikaci Havlíčkova, Zábřeh

ČÁST:

Dokladová část

PŘÍLOHA:

Plán kontrolních prohlídek

Č. PŘÍLOHY:

F.2

STUPEŇ: PDPS

DATUM: 03/2021

MĚŘÍTKO: -

FORMÁT: 4 x A4

F.2. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Úpravy na komunikaci Havlíčkova, Zábřeh

Obsah:

1. Úvod	3
a) Předpokládaný průběh stavby	3
2. Kontrolní prohlídky stavby	3
b) Obecné požadavky na kontrolu při výstavbě	3
c) Kontrolní prohlídky stavby.....	3
3. Závěr.....	4

1. Úvod

Plán kontrolních prohlídek se vztahuje na níže uvedenou stavbu a stavební objekty:

Stavba: Úpravy na ulici Havlíčkova, Zábřeh

Stavební objekty

Stavba je členěna na tyto části:

SO 100 Komunikace

Stručný popis stavby:

Předmětem dokumentace je úprava stykové křižovatky na ul. Havlíčkova x ul. Oborník, úprava stykové křižovatky na ul. Havlíčkova x ul. Nemilská, prodloužení chodníku na ul. Havlíčkova a vybudování chodníku a rekonstrukce autobusové zastávky „Zábřeh, Havlíčkova“.

a) PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY

Stavba by měla být realizována v průběhu stavební sezóny 2021, termín není pevně stanoven, zahájení bude závislé na termínu získání stavebního povolení a provedení výběru zhotovitele. Dokončení stavby se předpokládá nejpozději do 6 měsíců od zahájení stavební činnosti. Doba trvání stavby bude závislá především na dodavatelem zvoleném postupu prací.

2. KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

b) OBECNÉ POŽADAVKY NA KONTROLU PŘI VÝSTAVBĚ

Projektová dokumentace výše uvedené akce byla zpracována dle platných norem a vyhlášek, je tedy v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace na dále uvedené objekty je rovněž v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Stavební úřad v rámci kontrolních prohlídek vykonává dohled nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených právnických nebo fyzických osob a nad plněním povinností, vyplývajících ze stavebního zákona.

Během výstavby kontroluje zejména:

- dodržení rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního úřadu
- dodržování schválené a ověřené projektové dokumentace
- dodržování bezpečnosti osob a majetku
- zajišťování ochrany životního prostředí
- řádné provádění technického dozoru investorem
- vedení stavebního deníku

c) KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

Po předání staveniště se budou konat kontrolní prohlídky na stavbě, které provádí stavební úřad. Ten provádí evidenci o vykonaných prohlídkách (termín kontrolní prohlídky, výsledek). Při kontrolních prohlídkách jsou kontrolovány zejména vytýčení, části stavby, které budou zakryty, provádění nosných konstrukcí. Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace za účasti stavebníka, stavebního úřadu a případně i projektanta, stavbyvedoucího či stavebního dozoru, popř. stavební úřad přizve zástupce dotčených orgánů.

Termín kontrolní prohlídky se oznamuje min. 7 dní předem. Kontrolní prohlídky stavby lze spojit s pravidelně konanými kontrolními dny stavby. Četnost jejich provádění je min. každých 30 dní podle postupu stavebních prací. Termíny prohlídek budou upřesněny po skončení výběrového řízení na zhotovitele stavby a upřesnění termínu zahájení stavby.

Vzhledem k charakteru stavby jsou navrženy následující kontrolní prohlídky:

1. kontrolní prohlídka - při předání staveniště
2. kontrolní prohlídka - vytyčení inženýrských sítí a vytyčení stavby
3. kontrolní prohlídka - kontrola hutnění pláně
4. kontrolní prohlídka - provedení asfaltových a dlážděných vrstev
5. kontrolní prohlídka - po dokončení stavby

3. ZÁVĚR

O provedení kontrolní prohlídky bude vždy proveden zápis do stavebního deníku.